



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 330 del 19/02/2025

**OGGETTO: SP 35 DI FONTANALUCCIA KM. 5+650 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VALLE CROLLATO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.. CUP G27H24000880002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1606 del 23/09/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 30.562,33;

La spesa complessiva di €. 30.562,33 è stata finanziata con finanziamento Regionale (L.R. 3/1999, art.167, comma 3) previsto sul cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2024;

Con medesima determinazione n. 1606 del 23/09/2024 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto tramite richiesta di preventivo a ditta in possesso dei necessari requisiti, in quanto l’importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall’art. 50, comma 1, lett, a) del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Con stessa Determinazione n. 1606 del 23/09/2024, in esito al preventivo prot. n. 29989 del 02/09/2024, i lavori sono stati affidati all'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41044 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 0,50%, e pertanto per un importo netto di €. 24.525,28 di cui €. 24.125,28 per lavori (comprensivi di €. 4.910,37 per costi della mano d’opera) ed €. 400,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto per Corrispondenza prot. n. 35915 del 17/10/2024;

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 16/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2025, assunto a prot. 5355 del 17/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 24.521,97 con una minore spesa di €. 3,31 rispetto all’importo contrattuale;

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 29.916,80 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta	€	24.121,97
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	400,00
		-----
Sommano	€	24.521,97
Per IVA al 22%	€	5.349,83
		-----
Sommano	€	29.916,80

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta, di €. 29.920,84, si realizza un'economia pari a €. 4,04;

Considerato che in corso d'opera non sono stati corrisposti all'impresa stati d'avanzamento lavori, pertanto risulta un credito residuo di €. 29.916,80 (€. 24.521,97 per lavori e oneri per la sicurezza oltre ad €. 5.394,83 per IVA);

Al fine della liquidazione del credito residuo si richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41044 Fontanaluccia di Frassinoro (MO)

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 07/02/2025 – scadenza 07/06/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 07/02/2025, assunto a prot. 5017 del 13/02/2025

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/12/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025, assunto a prot. 5355 del 17/02/2025;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G27H24000880002 e il codice CIG B322D41EC8.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1156 – (Rif. Arch. 1011).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 24.521,97 di cui €. 24.121,97 per lavori e costi della mano d'opera ed €. 400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 3,31 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 24.525,28, in esecuzione del contratto per Corrispondenza prot. n. 35915 del 17/10/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 29.916,80 di cui €. 24.121,97 per lavori e costi della mano d'opera ed €. 400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad €. 5.394,83 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 4,04 rispetto all'importo impegnato pari a €. 29.920,84;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5355/11-15-03 del 17/02/2025, regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 29.916,80 come in premessa indicata, non sono stati corrisposti acconti all'impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 –

41044 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), rimanendo pertanto l'intero importo di €. 24.521,97 oltre a €. 5.394,83 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;

- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 29.916,80 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-residuo 1209/24 – residuo 2839/24 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025, finanziato con finanziamento Regionale (L.R. 3/1999, art.167, comma 3);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 4,04 che si libera dal sub-residuo 1209/24 al residuo 2839/24 del cap. 2707 “interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d'opera	24.125,28	24.121,97
oneri per la sicurezza	400,00	400,00
	-----	-----
Sommano per lavori	24.525,28	24.521,97
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	5.395,56	5.394,83
Spese tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/23	492,93	492,93
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici		
Imprevisti		
Ribasso d'asta (IVA compresa)	147,90	
Arrotondamenti	0,66	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	6.037,05	5.887,76
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>30.562,33</b>	<b>30.409,73</b>

- 9) di dare atto che rispetto all'importo finanziato di € 30.562,33 si realizza una minore spesa di € 152,60 come di seguito riportato:
  - quanto ad € 148,56 (€ 147,90 di ribasso e € 0,66 per arrotondamenti) presenti al residuo 2839/24 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025, finanziato con finanziamento Regionale (L.R. 3/1999, art.167, comma 3);
  - quanto ad €. 4,04 che si liberano dal sub-residuo 1209/24 al residuo 2839/24 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025, finanziato con finanziamento Regionale (L.R. 3/1999, art.167, comma 3);
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 492,93, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-residuo 1210/24 – residuo 2839/24 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025, finanziato con finanziamento Regionale (L.R. 3/1999, art.167, comma 3);
- 11) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.o. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)