



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 429 del 04/03/2025

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNO 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE FINALE..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 346 del 05/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 181.625,52 di cui € 148.844,69 a base d'asta (di cui € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 32.780,83 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 181.625,52 ha trovato copertura al Cap. 243 del PEG 2024 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con PI052414-24 pubblicata in data 16/02/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER, un'offerta al seguente operatore economico: TAZZIOLI ALEARDO con sede in Frassinoro (MO) via Montevecchio 6 - C.F. TZZLRD57H27D783T e P.IVA 01042540367, operatore economico in possesso di adeguate esperienze professionali, dei requisiti economici e tecnici previsti e richiesti per tale affidamento e in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Il suddetto operatore TAZZIOLI ALEARDO con sede in Frassinoro (MO) via Montevecchio 6 - C.F. TZZLRD57H27D783T e P.IVA 01042540367, ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso dell'1,00% per un importo lavori ribassato di € 117.536,81 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza ed € 27.120,64 per costo manodopera invariato, e quindi per un importo contrattuale di € 147.657,45 al netto di IVA al 22% ritenuto congruo per l'Amministrazione, pertanto con la succitata determinazione n. 346/24 si è proceduto all'affidamento dei lavori.

Il quadro economico di assestamento post affidamento lavori è risultato come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 117.536,81
- Per costo della manodopera	€ 27.120,64
- Per oneri di sicurezza	€. 3.000,00

	-----
Sommano	€. 147.657,45
- Per IVA al 22%	€. 32.484,64
-Contributo ANAC	€.
	35,00
	-----
Importo complessivo	€. 180.177,09

L'importo contrattuale è pertanto stato fissato in € 147.657,45 + IVA, giusto Contratto REP. prot. n. 29263 del 27/05/2024.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2406540 rilasciata dalla Coface – Agenzia di Parma - in data 08/03/2024 per euro 7.382,87 (settemilatrecentoottantaduevirgolaottantasette), pari al 5% (cinque percento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 14425 in data 30/04/2024.

Con comunicazione acquisita al prot. 13774 del 23/04/2024 l'operatore economico ha comunicato il cambio di ragione sociale da TAZZIOLI ALEARDO ditta individuale a TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. a decorrere dal 01/06/2024.

Con determinazione n. 1650 del 27/09/2024 il Responsabile del Progetto - Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena ha preso atto della comunicazione e della documentazione acquisita agli atti per la variazione della ditta individuale Tazzioli Aleardo, in Tazzioli Aleardo s.r.l. con sede in Via radici Nord n. 57 – 42013 Casalgrande (RE) - C.F. e P.IVA: 03047270354 per l'Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, in quanto aggiudicatario.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 15/01/2025 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 147.375,96 con una minore spesa di netti € 281,49 rispetto all'importo contrattuale di € 147.657,45.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 179.798,67 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 148.834,30
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 3.000,00
	-----
Importo lavori	€. 145.834,30
Ribasso d'asta – 1,00 %	€. - 1.458,34
	-----
Importo lavori al netto del ribasso	€. 144.375,96
Oneri relativi alla sicurezza	€. 3.000,00
	-----
Importo netto lavori eseguiti	€. 147.375,96
Aliquota IVA 22%	€. 32.422,71
	-----
Importo complessivo	€. 179.798,67

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice TAZZIOLI ALEARDO SRL n° 3 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 18/09/2024	€ 81.491,79
Importo IVA al 22%	€ <u>17.928,19</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 99.419,98
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 05/12/2024	€ 50.805,22
Importo IVA al 22%	€ <u>11.177,15</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 61.982,37
-Acconto 3° S.A.L. a tutto il 30/12/2024	€ 14.342,07
Importo IVA al 22%	€ <u>3.155,26</u>
Importo totale in liquidazione 3° S.A.L.	€ 17.497,33
Corrispondente al finale	

per un totale liquidato di € 178.899,68, di cui € 146.639,08 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.260,60 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 898,99, di cui € 736,88 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 162,11 per IVA al 22%.

L'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 07/11/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS\_43447001 con scadenza 07/03/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2024, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. B06B934360.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

### DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 147.375,96 di cui € 144.375,96 per lavori, € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 281,49 rispetto all'importo contrattuale pari a € 147.657,45 in esecuzione del contratto repertorio prot. n. 29263 del 27/05/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 179.798,67, di cui € 147.375,96 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 32.422,71 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 5935 cl. 11-15-03 fasc. 1129 del 20/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a netti € 147.375,96 sono stati corrisposti i seguenti acconti:
  - per il 1° S.A.L. a tutto il 18/09/2024 netti € 81.491,79 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre a € 17.928,19 per IVA al 22% per un totale di € 99.419,98;
  - per il 2° S.A.L. a tutto il 05/12/2024 netti € 50.805,22 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre ad € 11.177,15 per IVA al 22% per un totale di € 61.982,37;
  - per il 3° S.A.L. a tutto il 30/12/2024 netti € 14.342,07 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre ad € 3.155,26 per IVA al 22% per un totale di € 17.497,33*cosicché il credito della stessa rimane di € 736,88 oltre ad € 162,11 per IVA 22%, per un totale di € 898,99;*
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 898,99 all'impresa Appaltatrice TAZZIOLI ALEARDO SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 1095/2024 del Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 343,42 che si libera dal res. 1095/2024 del succitato Cap. 243 del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO	LAVORI ESEGUITI
	post Affidamento	
	Euro	Euro
Importo lavori	144.657,45	144.375,96
oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	<b>147.657,45</b>	<b>147.375,96</b>
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.484,64	32.422,71
Contributo A.N.A.C.	35,00	35,00
Totale somme a disposizione	<b>32.519,64</b>	<b>32.457,71</b>
	-----	-----
Importo complessivo	<b>180.177,09</b>	<b>179.833,67</b>
Minore spesa		343,42

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 180.177,09 si realizza una minore spesa complessiva di € 343,42 che si libera dal residuo 1095/2024 del Cap. 243/0 del PEG 2025;
- 10) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è B06B934360;

- 11) di approvare la restituzione all'Impresa TAZZIOLI ALEARDO SRL della cauzione definitiva di euro 7.382,87 (settemilatrecentottantaduevirgolaottantasette), prestata mediante polizza fidejussoria n. 2406540 rilasciata dalla Coface – Agenzia di Parma - in data 08/03/2024, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 14425 in data 30/04/2024;
- 12) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 440088922 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Sassuolo Ducale – in data 08/03/2024;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)