



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 905 del 30/04/2025

**OGGETTO: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA "LIVELLI 3 E 4" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022) E VERIFICHE DI TRANSITABILITÀ CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA SUI TRASPORTI ECCEZIONALI" ALLEGATE AL DM 224 (28/07/2024). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG: B32B581EAB - CUP: G45F24000370001 - CUP MASTER: G97H20001760001.
CUP G45F24000370001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1699 del 03/10/2024 si aggiudicava il servizio in oggetto a MAIN ENGINEERING SRL sede in Reggio Emilia via Carlo Levi 10 C.F e P.IVA 2203390352.

Il quadro economico post-affidamento è risultato così composto:

	TOTALE CUP Master G97H20001760001	D.M. 123/2020 - An- nualità 2024 [Codice Scheda Intervento MIT: 01384.20.MO]	D.M. 224/2020 - An- nualità 2024 [Codice Scheda Intervento MIT: 00245.21.MO]
Servizio Ingegneria	104.850,00 €	62.833,70 €	42.016,30 €
Spese Generali e utile d'impresa	34.950,00 €	20.944,57 €	14.005,43 €
Ribasso 1% su Spese Generali e utile d'impresa	-349,50 €	-209,45 €	-140,05 €
IMPORTO SERVI- ZIO	139.450,50 €	83.568,82 €	55.881,68 €
		0,00 €	0,00 €
INARCASSA 4%	5.578,02 €	3.342,75 €	2.235,27 €

IVA 22%	31.906,27 €	19.120,54 €	12.785,73 €
Spese Tecniche	2.796,00 €	1.675,57 €	1.120,43 €
Economie di gara	443,45 €	265,75 €	177,70 €
Contributo ANAC	35,00 €	20,97 €	14,03 €
TOTALE	180.209,24 €	107.994,40 €	72.214,84 €

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 2535 “Contributi per fondo sviluppo investimenti” - Accertamento n. 604/2024 del Peg 2024 - D.M. 123/20 (Annualità 2024 Codice Intervento MIT 01384.20.MO) e Accertamento n. 605/2024 del Peg 2024 - D.M. 224/20 (Annualità 2024 Codice Intervento MIT 00245.21.MO).

L'importo contrattuale è stato fissato in € 139.450,50 oltre IVA ed altri oneri, come da contratto Rep. n. 29324 del 20/12/2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/01/2025 al n. 89 Serie 1T.

Il servizio è iniziato in data 7 ottobre 2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 190 con termine ultimo previsto per il giorno 31 marzo 2025.

Il servizio si è svolto regolarmente secondo le modalità previste e si è concluso il giorno 31/03/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel corso del servizio non sono variati gli importi rispetto al quadro economico di aggiudicazione.

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per il servizio, n. 1 acconto per complessivi 132.701,11 € (IVA al 22% e CNPAIA al 4% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22% e CNPAIA al 4%.

Importo speso per servizio, IVA e CNPAIA: 176.934,79 €

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

	Importo	CNPAIA al 4%	Importo IVA esclusa	IVA al 22%	Totale
<i>TOTALE DEL SERVIZIO</i>	<i>139.450,50 €</i>	<i>5.578,02 €</i>	<i>145.028,52 €</i>	<i>31.906,27 €</i>	<i>176.934,79 €</i>
Atto di Liquidazione 730 del 04/04/2025	104.587,88 €	4.183,52 €	108.771,40 €	23.929,71 €	132.701,11 €
Importo da liquidare	34.862,62 €	1.394,50 €	36.257,12 €	7.976,56 €	44.233,68 €

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a 34.862,62 € per il servizio, 1.394,50 € per CNPAIA al 4% e 7.976,56 € per IVA al 22%, per un totale di 44.233,68 €.

La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata con Durc On Line prot. INAIL_48532860 valido fino al 30/07/2025.

Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto Prot. 13014 del 14/04/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale del servizio dell'importo netto di € 139.450,50 più IVA ed oneri previdenziali in esecuzione del contratto Rep. n. 29324 del 20/12/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio dell'importo complessivo di € 176.934,79 di cui € 139.450,50 per servizio, € 5.578,02 per oneri previdenziali (4%) ed € 31.906,27 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato assunto agli atti con prot. 14664 del 29/04/2025, ed il Conto Finale, assunto agli atti con prot. 14604 del 28/04/2025;
- 4) di approvare il saldo finale del servizio;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per il servizio pari a € 176.934,79 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'appaltatore n. 1 acconto per 132.701,11 € rimanendo pertanto 44.233,68 € inclusa IVA ed altri oneri a credito dell'appaltatore;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di 44.233,68 € all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per il servizio in oggetto regolarmente eseguito, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 539/25 – prenot. 1063/25” (fin. D.M. 224/20 Annualità 2024 - Codice Intervento 00245.21.MO) del Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione

della rete viaria – D.M. 449/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2025;

- 7) di dare atto che la somma spesa per il servizio è pari alla somma impegnata per la ditta;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento ed il quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	POST AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
Servizio Ingegneria	104.850,00 €	104.850,00 €
Spese Generali e utile d'impresa (al netto del ribasso d'asta 1%)	34.600,50 €	34.600,50 €
IMPORTO SERVIZIO	139.450,50 €	139.450,50 €
INARCASSA 4%	5.578,02 €	5.578,02 €
IVA 22%	31.906,27 €	31.906,27 €
Spese Tecniche	2.796,00 €	2.796,00 €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €
Ribasso d'asta	443,45€	0,00 €
TOTALE	180.209,24 €	179.765,79 €
MINORE SPESA	443,45 €	

- 9) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	D.M. 123/2020 - Annualità 2024 [Codice Scheda Intervento MIT: 01384.20.MO]	D.M. 224/2020 - Annualità 2024 [Codice Scheda Intervento MIT: 00245.21.MO]	TOTALE
Servizio Ingegneria	62.833,70 €	42.016,30 €	104.850,00 €
Spese Generali e utile d'impresa	20.735,11 €	13.865,39 €	34.600,50 €
IMPORTO SERVIZIO	83.568,82 €	55.881,68 €	139.450,50 €
INARCASSA 4%	3.342,75 €	2.235,27 €	5.578,02 €
IVA 22%	19.120,54 €	12.785,73 €	31.906,27 €
Spese Tecniche	1.675,57 €	1.120,43 €	2.796,00 €
Contributo ANAC	20,97 €	14,03 €	35,00 €
TOTALE SPESO	107.728,65 €	72.037,14 €	179.765,79 €

TOTALE FINANZIATO	107.994,40 €	72.214,84€	180.209,24 €
MINORE SPESA	265,75 €	177,70 €	443,45 €

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di 180.209,24 € si realizza una minore spesa complessiva di 443,45 € al Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 449/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2025, come segue:
- € 177,70 alla prenot. 1063/25 (fin. D.M. 224/20 Annualità 2024 - Codice Intervento 00245.21.MO)
 - € 265,75 alla prenot. 1062/25 (fin. D.M. 123/20 Annualità 2024 - Codice Intervento 01384.20.MO);
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in 2.796,00 € dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 449/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2025, come segue:
- € 1.120,43 al sub. 540/25 - prenot. 1063/25 (fin. D.M. 224/20 Annualità 2024 - Codice Intervento 00245.21.MO)
 - € 1.675,57 al sub. 538/25 - prenot. 1062/25 (fin. D.M. 123/20 Annualità 2024 - Codice Intervento 01384.20.MO);
- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che il codice CUP è il n. G45F24000370001, il CUP MASTER è G97H20001760001 e il codice CIG è il n. B32B581EAB;
- 14) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-01F854 (rif. Arch. 1042);
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC6D5Z1I rilasciata dalla Zurich Insurance Europe AG – agenzia di Milano - in data 14/10/2024 per € 6.972,53 (seimilanovecentosettantadue virgola cinquantatre), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 35616 in data 15/10/2024;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)