



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 1453 del 09/07/2025

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2024 (ANNO DI ESECUZIONE 2024-2025) DM141/2022**  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.**  
**CUP G97H22002410001**

Il Dirigente ZANNI TIZIANA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 25/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 181.197,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 86.741,12), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 44.802,40 per somme a disposizione, così come sotto suddiviso:

|    |                                               |                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|
| a) | Importo esecuzione lavorazioni                | 94.456,36 €         |
| b) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 4.000,00 €          |
| c) | Costo stimato della Manodopera                | 86.741,12 €         |
| 1) | <b>Totale appalto</b>                         | <b>185.197,48 €</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| d) | Somme a disposizione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|    | Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,12 €    |
|    | Spese tecniche relative alla progettazione (Incentivi per funzioni tecniche Art. 45 del D.Lgs 36/2023), alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; | 3.703,95 €  |
|    | Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250,00 €    |
|    | IVA ed eventuali altre imposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.743,45 € |

|           |                                    |                     |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
|           | <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>44.802,40 €</b>  |
| <b>2)</b> | <b>Totale progetto</b>             | <b>230.000,00 €</b> |

Tale progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana, incaricato con Determinazione n. 1478 del 02/09/2024 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Settembre 2024.

L'importo complessivo di € 230.000,00 viene finanziato interamente con fondi D.M. 141/2022 - codice intervento 01248.R1.MO – anno assegnazione fondi 2024 e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 2694 “Progetto e sicurezza” del Peg 2024.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo il metodo A dell'allegato All II.2.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent ER della Regione Emilia Romagna, tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI475357-24 pubblicata in data 25/11/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,10% (corrispondente a € 9.241,07) e, quindi, per un importo di € 171.956,41 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 175.956,41 comprensivo di manodopera) ed € 38.710,41 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 214.666,82, il tutto approvato con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2452 del 20/12/2024.

Il quadro economico post-affidamento lavori risulta come di seguito specificato:

|           | <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                                                     | <b>DM 141/2022<br/>CAP 2694<br/>“PROGETTO SICUREZZA”</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a)        | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta compresa manodopera)                            | 171.956,41                                               |
| b)        | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza                                               | 4.000,00                                                 |
| <b>1)</b> | <b>Totale appalto</b>                                                                       | <b>175.956,41</b>                                        |
|           |                                                                                             |                                                          |
|           | Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC                                                     | 250,00                                                   |
|           | I.V.A. ed eventuali altre imposte                                                           | 38.710,41                                                |
|           | Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (svolte dal personale Dipendente) | 3.703,95                                                 |
|           | Imprevisti e accantonamenti                                                                 | 11.379,23                                                |
| <b>c)</b> | <b>Totale Somme a disposizione</b>                                                          | <b>54.043,59</b>                                         |
|           |                                                                                             |                                                          |
| <b>2)</b> | <b>Totale progetto</b>                                                                      | <b>230.000,00</b>                                        |

L'importo contrattuale è stato fissato in € 175.956,41 (centosettantacinquemilanovecentocinquantasei/41) oltre IVA, come da Contratto Rep. n. 29331 del 24/01/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 29/01/2025 al n. 2189 Serie 1T.

L'impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 506533276 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 16/01/25 per Euro 8.797,82 (ottomilasettecentonovantasette virgola ottantadue), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appal-

tatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1642 in data 17/01/2025.

I lavori sono stato consegnati in data 27/01/2025 come da verbale di consegna sottoscritto in pari data, prot. 610-6.1.8 del 27/01/2025;

I lavori sono stati ultimati in data 10/04/2025 come da relativo verbale di ultimazione lavori, e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data in data 16/06/2025 dal Direttore dei Lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 175.784,60 con una minor spesa di netti € 171,81 rispetto all'importo contrattuale di € 175.956,41.

Lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 16/06/2025, da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 214.457,21 (compreso IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Importo lordo lavori                  | €. 185.016,43 |
| a detr. Oneri relativi alla sicurezza | - €. 4.000,00 |
|                                       | -----         |
| Importo lavori                        | €. 181.016,43 |
| Ribasso d'asta – 5,10 %               | €. – 9.231,83 |
|                                       | -----         |
| Importo netto                         | €. 171.784,60 |
| Oneri relativi alla sicurezza         | €. 4.000,00   |
|                                       | -----         |
| Importo totale                        | €. 175.784,60 |
| Aliquota IVA 22%                      | €. 38.672,61  |
|                                       | -----         |
| Importo complessivo                   | €. 214.457,21 |

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice Boschiva F.lli Valentini SRL n° 1 acconto per un totale di netti €. 213.384,93, di cui € 174.905,68 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 38.479,25 per IVA al 22% come sotto riportato:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| - Acconto 1° S.A.L. a tutto il 30/04/2025  |                    |
| - Lavori + oneri sicurezza                 | € 174.905,68       |
| - I.V.A. al 22%                            | <u>€ 38.479,25</u> |
| - Importo totale in liquidazione 1° S.A.L. | € 213.384,93       |

Il totale liquidato è di € 213.384,93, cosicché dal confronto con quanto speso di cui all'importo complessivo di € 214.457,21, rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 1.072,28, di cui € 878,92 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 193,36 per IVA al 22%.

L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 05/06/2025, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 46158612, con scadenza 03/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Nel cantiere in questione la categoria prevalente e unica per l'appalto è la OS24, quindi le opere edili non sono presenti, pertanto non è previsto il Durc di Congruità (Attestazione di congruità edilizia).

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B47EB70AF3 e il codice CUP è il n. G97H22002410001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1169 (rif arch. 1064).

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/06/2025, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/06/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti a credito dell'impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori redatto a tutto il 10/04/2025 dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di netti € 175.784,60 di cui € 171.784,60 per lavori ed € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di netti € 171,81 rispetto all'importo contrattuale di €. 175.956,41 giusto Contratto Rep. 29331 del 24/01/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €

- 214.457,21 di cui € 175.784,60 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 38.672,61 per IVA al 22%, agli atti dell'Ente;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 23128 cl. 11-15-03 fasc. 1169 del 01/07/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
  - 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
  - 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 214.457,21 (iva compresa), come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria per un importo complessivo di €.213.384,93, di cui € 174.905,68 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 38.479,25 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice Boschiva F.lli Valentini SRL di € 1.072,28, di cui € 878,92 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 193,36 per IVA al 22%.
  - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.072,28, di cui € 878,92 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 193,36 per IVA al 22%, all'impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub impegno 161/2025 – impegno 862/2025 del Cap. 2694/0 “PROGETTO SICUREZZA” del Peg 2025, finanziato con D.M. 141/2022 – codice intervento 01248.R1.MO – anno di assegnazione fondi 2024;
  - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato favore della ditta pari a € 214.666,82 si realizza una minore spesa di € 209,61 che si libera al sub impegno 161/2025, impegno 862/2025 del Cap. 2694/0 “Progetto sicurezza” D.M. 141/2022, del Peg 2025;
  - 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

|                                                                                               | Euro             | Euro       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Lavori a misura                                                                               | 171.956,41       | 171.784,60 |
| Oneri di sicurezza                                                                            | 4.000,00         | 4.000,00   |
|                                                                                               | -----            | -----      |
| Importo lavori eseguiti                                                                       | 175.956,41       | 175.784,60 |
| Somme a disposizione:                                                                         |                  |            |
| - Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC                                                     | 250,00           | 250,00     |
| - IVA al 22% sui lavori                                                                       | 38.710,41        | 38.672,61  |
| - Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (svolte dal personale Dipendente) | 3.703,95         | 3.703,95   |
| - Imprevisti e accantonamenti                                                                 | 11.379,23        | //         |
|                                                                                               | -----            | -----      |
| Totale complessivo                                                                            | 230.000,00       | 218.411,16 |
| Minore spesa                                                                                  | <b>11.588,84</b> |            |

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 230.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 11.588,84 di cui la somma € 11.379,23 già liberata, ed € 209,61 che

- si libera al sub impegno 161/2025, impegno 862/2025 del Cap. 2694/0 “Progetto sicurezza” D.M. 141/2022 del Peg 2025;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 3.703,95 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione da eseguire nel modo seguente:  
Cap. 2694/0 - prenot. 862/2025 (fin. D.M. 141/2022 anno 2024 – cod. int. 01248.R1.MO)-  
sub impegno 160/2025 del PEG 2025;
  - 11) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
  - 12) di dare atto che il codice CIG è B47EB70AF3 e il codice CUP è il n. G97H22002410001;
  - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1169 – rif. Arch. 1064;
  - 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore mediante polizza fidejussoria n° 506533276 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 16/01/25 per Euro 8.797,82;
  - 15) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 506533244 rilasciata dalla Allianz S.p.A. - agenzia di Vignola - in data 14/01/2025, per un massimale di Euro 264.666,82 (duecentosessantaquattromilaseicentossessantasei virgola ottantadue) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1493 in data 16/01/2025;
  - 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
  - 17) di trasmettere il presente atto all’ U.O contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ZANNI TIZIANA  
(In sostituzione di ROSSI LUCA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)