



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1607 del 28/07/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADEPROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 266 del 23/02/2023 è stato approvato il Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 127.770,88 di cui euro € 123.370,88 per lavori, ed € 4.400,00 per oneri di sicurezza oltre ad € 28.229,12 per somme a disposizione (IVA al 22%, incentivi D.lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti) per un totale complessivo di € 156.000,00.

La spesa complessiva di € 156.000,00 è stata finanziata con le risorse imputate al Capitolo 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023 e 2024.

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta GIANNINI EMORE S.r.l. via Pangone, 8 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER con identificativo PI033053-23 pubblicata in data 01/02/2023 con un ribasso pari al 1,00%, (pari ad € 1.233,71) per un importo lavori ribassato pari ad € 122.137,17 oltre ad € 4.400,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 126.537,17) ed a € 27.838,18 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 154.375,35.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

<i>P O S T G A R A</i>	CAP 243	TOTALE
	Importi in €	
Importo Lavori Anno 2023	61.068,58	
Importo Lavori Anno 2024	61.068,59	
Totale Importo Lavori Ribassato		122.137,17
Oneri per la Sicurezza Anno 2023	2.200,00	
Oneri per la Sicurezza Anno 2024	2.200,00	
Totale Oneri per la Sicurezza		4.400,00
Sommano per lavori		126.537,17
Anno 2023 IVA al 22%	13.919,09	
Anno 2024 IVA al 22%	13.919,09	
Totale IVA al 22%		27.838,18
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	30,00
Totale somme a disposizione		27.868,18
Ribasso compresi di IVA	1.505,13	
Arrotondamenti	89,52	
Totale somme liberate	1.594,65	
	-----	-----
<i>Importo complessivo</i>	<i>156.000,00</i>	<i>154.405,35</i>

Il contratto è stato repertoriato in data 27/03/2023 al n. 29160 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie 1T.

I lavori in oggetto sono stati oggetto di revisione prezzi con i seguenti atti:

Con D.M. 288 del 13/12/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 7.251,01, a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 30/06/2023, relative al progetto in oggetto, approvato e impegnato con det. 947 del 06/05/2025, e liquidato con atto n. 1305 del 07/07/2025;

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 831,34 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/10/2023 al 31/12/2023 approvato e impegnato con determinazione 1206 del 06/06/2025, e liquidato con atto n. 1308 del 07/07/2025.

Dando origine al nuovo quadro economico di seguito riportato:

<i>QUADRO ECONOMICO CON REVISIONE PREZZI</i>	CAP 243	CAP 4828 D.M. 288/2023 D.M. 80/2023	TOTALE
A) LAVORI	Importi in €		
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2023	61.068,58		
Oneri per la Sicurezza Anno 2023	2.200,00		
			63.268,58
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2024	61.068,59		
Oneri per la Sicurezza Anno 2024	2.200,00		
			63.268,59
Importo contrattuale lavori			126.537,17
A) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% su anno 2023	13.919,09		
IVA al 22% su anno 2024	13.919,09		
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00		
Totale somme a disposizione			27.868,18
B) REVISIONE PREZZI			
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01	
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34	
Totale revisione prezzi			8.082,35
Importo complessivo	154.405,35	8.082,35	162.487,70

I lavori sono stati consegnati in data 04/03/2023, come da verbale in pari data e sono iniziati il 06/03/2023.

I lavori sono stati ultimati in data 31/12/2024 come da verbale in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 27/06/2025, assunto agli atti con prot. 23922 del 08/07/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori compreso di oneri di € 126.534,54 oltre a € 27.837,60 per IVA 22% per un totale complessivo pari a € 154.372,14 con una minore spesa di € 3,21 rispetto all'importo impegnato per la ditta.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa aggiudicataria acconti per netti € 125.901,87 oltre a € 27.698,41 per IVA 22% per complessivi € 153.600,28 come da certificati di pagamento di seguito riportati:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 591/23 del 08/08/2023	€ 49.399,18	€ 10.867,82	€ 60.267,00
N. 687/24 del 24/01/2024	€ 13.551,38	€ 2.981,30	€ 16.532,68
N. 733/24 del 02/07/2024	€ 49.053,82	€ 10.791,84	€ 59.845,66
N. 838/25 del 27/01/2025	€ 13.897,49	€ 3.057,45	€ 16.954,94
Totali Liquidati	€ 125.901,87	€ 27.698,41	€ 153.600,28

Risulta quindi un credito residuo, a favore dell'impresa di netti € 632,67 oltre a € 139,19 per IVA 22% per un importo complessivo di € 771,86.

Alla ditta è stato liquidato inoltre l'importo di € 8.082,35 per revisione prezzi.

Il quadro economico a consuntivo ammonta a complessivi € 162.484,19 come di seguito specificato:

Importo lordo dei lavori	€	127.768,22
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.400,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	123.368,22
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	€	- 1.233,68

Importo netto	€	122.134,54
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.400,00

Sommano lavori da contratto	€	126.534,54
Aliquota IVA 22%	€	27.837,60
Contributo aut. di vigilanza	€	30,00

Totale somme a disposizione		27.867,60

TOTALE	€	154.402,14
Revisione prezzi		
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34

Totale revisione prezzi	€	8.082,35

<u>SOMMANO IMPORTI SPESI PER PROGETTO</u>	€	<u>162.484,49</u>

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria GIANNINI EMORE s.r.l., a seguito di tale richiesta giungeva risposta con esito positivo mediante DURC del 11/07/2025 – con protocollo INPS_46713693 del 11/07/2025 – scadenza 08/11/2025 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500172MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9633674746.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/01/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/06/2025, ed acquisito agli atti al prot. 23922 del 08/07/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1 di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 126.534,54 di cui € 122.134,54 per lavori ed € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 2,63 rispetto all'importo contrattuale pari a € 126.537,17, in esecuzione del contratto in data 27/03/2023 al n. 29160 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie 1T;
- 2 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 154.372,14 di cui € 122.134,54 per lavori ed € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 27.837,60 per IVA al 22%, oltre a € 8.082,05 per revisione prezzi;
- 3 di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. 23922 del 08/07/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4 di approvare il conto finale dei lavori;
- 5 di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 154.372,14 IVA compresa, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti 4 acconti all'impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone, 8 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, per un importo totale, IVA compresa di € 153.600,28, rimanendo pertanto a credito dell'impresa € 632,67 oltre a € 139,19 per IVA, per un totale di € 771,86;
- 6 di liquidare pertanto la somma complessiva di € 771,86 all'impresa aggiudicataria, a saldo di ogni suo avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso:
 - quanto a € 387,08 al res. 84/24 del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025 (fondi propri);
 - quanto ad € 384,78 al res. 3615/24 del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025 (fondi propri);
- 7 di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,21 che si libera dal res. 3615/2024, del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025;
- 8 di dare atto che l'impresa è in possesso della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali giusto DURC del 11/07/2025 – con protocollo INPS_46713693 del

11/07/2025 con scadenza 08/11/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi;

9 di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500172MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo;

10 di dare atto che il confronto tra il quadro economico di cui alla Determina n. 1206 del 06/06/2025 (revisione prezzi) e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

R A F F R O N T O	SOMME € (IMPORTI IN EURO)			
	FINANZIATE		SPESE	
	CAP. 243	CAP. 4828	CAP. 243	CAP. 4828
Importo lordo dei lavori	127.770,88		127.768,22	
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	-4.400,00		-4.400,00	
	-----	-----	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	123.370,88		123.368,22	
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	-1.233,71		-1.233,68	
	-----	-----	-----	-----
Importo netto	122.137,17		122.134,54	
Oneri relativi alla sicurezza	4.400,00		4.400,00	
	-----	-----	-----	-----
Sommano lavori da contratto	126.537,17		126.534,54	
Aliquota IVA 22%	27.838,18		27.837,60	
Contributo aut. di vigilanza	30,00		30,00	
	-----	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	27.868,18		27.867,60	
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01		7.251,01
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34		831,34
	-----	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione		8.082,35		8.082,35
	-----	-----	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	<u>162.487,70</u>		<u>162.484,49</u>	
<u>Economia realizzata</u>			<u>€ 3,21</u>	

11 di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9633674746;

12 di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 6.323,86 prestata dall'Impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone 8 - 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.I.-VA 03333870362, mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2661978 rilasciata da REALE Mutua Assicurazione - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023;

13 di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 2023/06/2114722 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023 con Atto di variazione in data 03/03/2023 assunte agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. 7515 del 01/03/2023 e prot. 7759 del 03/03/2023;

14 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

15 di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)