



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2505 del 10/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI LAMA-SERRA - AREA SUD-OVEST - TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 986105827E).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 976 del 12/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 120.000,00 di cui € 96.171,60 per lavori a base d’asta, € 2.160,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 21.668,40 per somme a disposizione compresa IVA 22%.

La spesa complessiva di € 120.000,00 è stata finanziata con Fondi propri dell’ente, previsti al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” dei PEG 2023 – PEG 2024 – PEG 2025.

Il codice CIG per il presente appalto è il n. 986105827E.

Con medesima determinazione n. 976 del 12/06/2023 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Con stessa Determinazione n. 976 del 12/06/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa Tincani Aldino di Tincani Mauro via Radici Sud n. 65 – 42014 Castellarano (RE) – C.F. TNCMRA62S25I462U – P.I. 01349610350, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 1,00%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 97.369,88 di cui € 95.209,88 per lavori ed € 2.160,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3172 del 06/09/2023.

Il quadro economico-post affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 976/23 è risultato il seguente:

A) LAVORI:			
Lavori Anno 2023	€uro	31.736,63	
Lavori Anno 2024	€uro	31.736,63	
Lavori Anno 2025	€uro	31.736,62	

Sommano lavori	€uro	95.209,88	
Oneri per la sicurezza 2023	€uro	720,00	
Oneri per la sicurezza 2024	€uro	720,00	
Oneri per la sicurezza 2025	€uro	720,00	
Sommano oneri per la sicurezza		2.160,00	
TOTALE LAVORI	€uro		97.369,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	35,00	
IVA 22% anno 2023	€uro	7.140,46	
IVA 22% anno 2024	€uro	7.140,46	
IVA 22% anno 2025	€uro	7.140,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		21.456,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		118.826,26

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 24/09/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/10/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 97.350,07 con una minore spesa di € 19,81 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 118.767,09 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	95.190,07
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.160,00

Sommano	€	97.350,07
Per IVA al 22%	€	21.417,02

Sommano	€	118.767,09
Importo impegnato	€	118.791,26
Minore spesa	€	24,17

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 118.791,26 si realizza un'economia pari a € 24,17.

Considerato che in corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa n. 2 stati d'avanzamento lavori per netti € 64.572,14 oltre a € 14.205,87 per IVA 22% per complessivi € 78.778,01, rimane pertanto un credito residuo di netti € 32.777,93 per lavori ed oneri per la sicurezza relativi all'anno 2025 oltre ad € 7.211,15 per IVA per un totale complessivo di € 39.989,08.

Al fine della liquidazione del credito residuo è stata richiesta la regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Tincani Aldino di Tincani Mauro via Radici Sud n. 65 – 42014 Castellarano (RE).

A seguito di tale richiesta è giunta risposta in merito con esito positivo mediante DURC on Line del 15/10/2025 con scadenza il 12/02/2026 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa Tincani Aldino di Tincani Mauro non è tenuta ad essere in regola con l'Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 in quanto non iscritta alla Cassa Edile.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito riportato:

	Lavori eseguiti
	Euro
Importo lavori	95.190,07
oneri per la sicurezza	2.160,00

Sommano per lavori	97.350,07
Somme a disposizione:	
IVA 22%	21.417,02
Spese tecniche	
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00

Totale somme a disposizione	21.452,02

Importo complessivo	118.802,09

Importo finanziato	118.826,26
Minore spesa	24,17

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/09/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/10/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 97.350,07 di cui € 95.190,07 per lavori e € 2.160,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 19,81 rispetto all'importo contrattuale pari a € 97.369,88 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3172 del 06/09/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 118.767,09 di cui € 97.190,07 per lavori, € 2.160,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €

- 21.417,02 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 24,17 rispetto all'importo impegnato pari a € 118.791,26;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 38148 del 06/11/2025 regolarmente firmato;
 - 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
 - 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 97.350,07 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa Tincani Aldino di Tincani Mauro via Radici Sud n. 65 – 42014 Castellarano (RE), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 64.572,14 rimanendo pertanto € 32.777,93 oltre a € 7.211,15 per IVA 22% a credito dell'impresa;
 - 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 39.989,08 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025, come segue:
 - quanto ad € 217,94 al Res. 3620/2024;
 - quanto ad € 198,23 al Res. 98/2024;
 - quanto ad € 39.572,91 all'Imp. 56/2025;
 - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 24,17 che si libera dall'imp. 56/2025 sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025;
 - 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	95.209,88	95.190,07
oneri per la sicurezza	2.160,00	2.160,00
	-----	-----
Sommano per lavori	97.369,88	97.350,07
Somme a disposizione:		
IVA 22%	21.421,38	21.417,02
Spese tecniche		
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	21.456,38	21.452,02
	-----	-----
Importo complessivo	118.826,26	118.802,09
Minore spesa	24,17	

- 9) di dare atto che rispetto all'importo finanziato si realizza una minore spesa di € 24,17 che si libera come sopra specificato;
- 10) di dare atto che per il presente appalto il codice CIG è 986105827E;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 9.736,98 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori mediante polizza fidejussoria n. 05101391000829 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Bologna - San Giorgio in Piano - in data 22/06/2023;
- 12) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 05101393000240 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Bologna - San Giorgio in Piano - in data 28/06/2023;

- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente atto all’U.O Contratti e all’U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)