



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2585 del 18/11/2025

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG B675DDE7B0 - CUP G27H25000240002). CUP G27H25000240002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 814 del 17/04/2025, rettificata con determinazione n. 848/2025, veniva approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025” predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 172.600,00 di cui € 136.761,06 per lavori a base d’asta (compresi € 22.280,50 per costo mano d’opera), € 2.400,00 per Oneri relativi alla sicurezza ed € 33.438,94 per somme a disposizione compresa IVA 22%.

Con medesima determinazione n. 814 del 17/04/2025 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Con la succitata Determinazione n. 814 del 17/04/2025 si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 2,00%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 136.425,84 di cui € 134.025,84 per lavori (comprensivi di € 22.280,50 per costi della mano d’opera) ed € 2.400,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29359 del 31/07/2025.

Al punto 6 del dispositivo della sopracitata determinazione n. 814 del 17/04/2025 venivano impegnate le relative somme nell’annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 al capitolo di spesa 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025.

Con deliberazione n. 672/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l' "AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VIABILITÀ PROVINCIALE E PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO" RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CARATTERE REGIONALE E NAZIONALE INERENTE LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N.124/2023" e la Provincia di Modena ha candidato alla manifestazione di interesse per il cofinanziamento del progetto di cui in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 1017 del 13/05/2025, in considerazione dell'improrogabilità dei lavori, anche alla luce del passaggio del giro d'Italia in particolare lungo le SP 324.1, SP 324 SP 486 E SP 32, ed il peggioramento delle condizioni delle pavimentazioni anche a seguito del maltempo che ha caratterizzato i mesi di aprile e maggio 2025, si è resa necessaria in corso d'opera la modifica sostanziale delle lavorazioni, assumendone un carattere di manutenzione straordinaria e pertanto veniva modificata la natura del progetto di cui trattasi da manutenzione ordinaria ad una connotazione prettamente straordinaria, imputando, di conseguenza la relativa spesa dal Titolo 1 (cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2025) al Titolo 2 (cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del Peg 2025).

Con determinazione dirigenziale n. 1048 del 16/05/2025, veniva integrata e modificata la precedente determinazione n. 814 del 17/04/2025, modificando, di fatto, l'oggetto del progetto che viene modificato in "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO – AREA SUD-OVEST - ANNO 2025".

Con deliberazione di GR n. 819 del 26/05/2025 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena il finanziamento FSC di € 140.788,70 sull'importo complessivo del progetto di € 172.600,00, con un cofinanziamento di questo Ente di € 31.811,30, come risultante dalla tabella sotto riportata:

OGGETTO	TOT	FSC	PROV MO
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025	172.600,00 €	140.788,70 €	31.811,30 €

Al fine di ottenere la concessione del contributo Regionale e il contestuale impegno di spesa, la Regione Emilia-Romagna, nella citata deliberazione di GR n. 819/2025, ha chiesto la presentazione del progetto esecutivo o documento equipollente e del relativo provvedimento di approvazione, nel quale si dia atto della copertura finanziaria dell'intervento e si approvi il cronoprogramma di esigibilità della spesa interamente nell'anno 2025.

La spesa complessiva di € 172.600,00 ha trovato copertura finanziaria nell'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 come segue:

- per € 140.788,70 al capitolo di spesa 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025;
- per € 31.811,30 al capitolo di spesa 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è B675DDE7B0 e il codice CUP è G27H25000240002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1202 (rif. Arch. 1088).

L'intervento di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 172.600,00 è stato cofinanziato per € 140.788,70 con risorse FSC 2021-2027 – Accordo per la Coesione della Regione Emilia-

Romagna” Delibera CIPESS n. 19/2024 e per € 31.811,30 con fondi della Provincia di Modena (avanzo) ed è stato così ripartito:

OGGETTO	TOT	FSC cap.4735	PROV MO cap. 4178/1
Importo dei lavori di cui € 22.280,50 per manodopera	136.76 1,06 €	111.555,11 €	25.205,95 €
Oneri per la sicurezza	2.4 00,00 €	1.9 57,66 €	442,34 €
TOTALE APPALTO	139.161,06 €	113.512,77 €	25.648,29 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	30.615,43 €	24.972,81 €	5.642,62 €
Contributo Anac	35,00 €	28,55 €	6,45 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.783,22 €	2.270,25 €	512,97 €
Arrotondamenti	5,29 €	4,32 €	0,97 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.438,94 €	27.275,93 €	6.163,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	172.600,00 €	140.788,70 €	31.811,30 €

A seguito dell'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, all'operatore economico CAVA CINGHI STRADE SRL con sede in Palagano fraz. Boccassuolo (MO) via Sassorosso 16 C.F./P.IVA 03309400368 avendo offerto un ribasso del 2,00%, il quadro economico ripartito fra le fonti di finanziamento è risultato essere così suddiviso:

QUADRO ASSESTAMENTO	TOT	FSC (cap. 4735)	PROV MO (cap. 4178/1)
Importo dei lavori ribassati di cui € 22.280,50 per manodopera	134.025 ,84 €	109.32 4,01 €	24.70 1,83 €
Oneri per la sicurezza	2.400,0 0 €	1.9 57,66 €	442,34 €
TOTALE APPALTO	136.425 ,84 €	111.28 1,67 €	25.14 4,17 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% sui lavori	30.013, 68 €	24.4 81,96 €	5.53 1,72 €
Contributo Anac	35,00 €	28,55 €	6,45 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.783,2 2 €	2.2 70,25 €	512,97 €
Arrotondamenti indisponibili	5,29 €	4,32 €	0,97 €
Ribasso d'asta iva compresa indisponibile	3.336,9 7 €	2.7 21,94 €	615,03 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.174, 16 €	29.5 07,03 €	6.66 7,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	172.600 ,00 €	140.78 8,70 €	31.81 1,30 €

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 09/05/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/09/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 136.425,64 (compresi oneri per la sicurezza) con una minore spesa di € 0,20 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 166.439,28 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	134.025,64
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.400,00

Sommano	€ 136.425,64
Per IVA al 22%	€ 30.013,64

Sommano	€ 166.439,28

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 166.439,52 si realizza un'economia pari a € 0,24.

Considerato che in corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti € 35.743,51 per lavori (ed oneri di sicurezza) oltre a € 29.863,57 per IVA 22% per un totale di € 165.607,08, risulta, pertanto, un credito residuo di netti € 682,13 per lavori oltre ad € 150,07 per IVA 22% per un totale di € 832,20.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC on Line prot. INAIL 51594254 con scadenza 11/03/2026, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'Impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 26/09/2025.

Essendo il progetto finanziato con "RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, DEL DECRETOLEGGE N. 124/2023", come trasposto all'art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023 la quota ammissibile relativamente alle spese tecniche per incentivi è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2% trattandosi di risorse derivanti da Finanziamenti Europei e/o Finanziamenti a Destinazione Vincolata, pertanto la somma impegnata per € 2.783,22 viene ridotta ad € 2.226,58.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito evidenziato:

	Euro
Importo lavori ribassato	134.025,64
Oneri sicurezza	2.400,00
Importo lavori	136.425,64
IVA 22%	30.013,64
Spese tecniche	2.226,58
Contributo ANAC	35,00
Somme a disposizione	32.275,22
Importo complessivo	168.700,86
Totale progetto	172.600,00
Economia	3.899,14

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 136.425,64 di cui € 134.025,64 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,20 rispetto all'importo contrattuale pari a € 136.425,84 in esecuzione del contratto Rep. n. 29359 del 31/07/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 166.439,28 di cui € 134.025,64 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 30.013,64 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 0,24 rispetto all'importo impegnato pari a € 166.439,52;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 37706/11-15-03 del 03/11/2025 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 136.425,64 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa Cava Cinghi Strade s.r.l. Via Sassorosso n. 16 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) come descritto in premessa per un importo di netti € 135.743,51 rimanendo pertanto un credito residuo di € 682,13 oltre ad € 150,07 per IVA 22% per un totale di € 832,20;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 832,20 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso come segue:
 - quanto ad € 678,82 al sub. imp. 1027/2025 – prenot. 2065/25 (Fin. FSC 2021-2027 del CIPES 19/24 - DGR 819/25) del cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025;
 - quanto ad € 153,38 al sub. imp. 936/25 – prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell'Ente) del cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,24 che si libera come segue:

- quanto ad € 0,19 dal sub. imp. 1027/2025 alla prenot. 2065/25 (Fin. FSC 2021-2027 del CIPES 19/24 - DGR 819/25) del cap. 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” del PEG 2025;
 - quanto ad € 0,05 dal sub. imp. 936/25 alla prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell’Ente) del cap. 4178 “Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari” Art. 1 – quota Provincia - del PEG 2025;
- 8) di dare atto che l’impresa può ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi come risulta da DURC on Line prot. INAIL 51594254 con scadenza 11/03/2026;
- 9) di dare atto che l’impresa inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’ rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 26/09/2025;
- 10) di dare atto che essendo il progetto finanziato con “RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027 DI CUI ALL’ART.1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N.124/2023”, come trasposto all’art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la quota ammissibile relativamente alle spese tecniche per incentivi è pari all’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo del 2% trattandosi di risorse derivanti da Finanziamenti Europei e/o Finanziamenti a Destinazione Vincolata, pertanto la somma impegnata per € 2.783,22 viene ridotta ad € 2.226,58;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d’opera	134.025,84	134.025,64
oneri per la sicurezza	2.400,00	2.400,00
	-----	-----
Sommano per lavori	136.425,84	136.425,64
Somme a disposizione:		
IVA 22%	30.013,68	30.013,64
Spese tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.783,22	2.226,58
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
Ribasso d’asta (IVA compresa)	3.336,97	0,00
Arrotondamenti	5,29	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	36.174,16	32.275,22
	-----	-----
Importo complessivo	172.600,00	168.700,86
Minore spesa	3.899,14	

- 12) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell’importo complessivo di € 168.700,86 diviso per finanziamento, risulta come di seguito evidenziato:

	Euro	FSC 21-27	Fondi Propri
		CAP 4735	CAP. 4178/1
		Euro	Euro
Importo lavori ribassato	134.025,64	109.323,85	24.701,79
Oneri sicurezza	2.400,00	1.957,66	442,34
Importo lavori	136.425,64	111.281,51	25.144,13
IVA 22%	30.013,64	24.481,93	5.531,71
Spese tecniche	2.226,58	1.816,21	410,37
Contributo ANAC	35,00	28,55	6,45
Somme a disposizione	32.275,22	26.326,69	5.948,53

Importo complessivo	168.700,86	137.608,20	31.092,66
Totale progetto	172.600,00	140.788,70	31.811,30
Economia	3.899,14	3.180,50	718,64

- 13) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 3.899,14 come di seguito suddivisa:
- Cap. 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” (Fin. FSC 2021-2027 del CIPES 19/24 - DGR 819/25) del PEG 2025 - € 3.180,50 di cui:
 - € 2.726,27 presenti alla prenot. 2065/2025
 - € 0,19 dal sub. imp. 1027/2025 alla prenot. 2065/25 (come sopra specificato)
 - € 454,04 dal sub. imp. 1029/2025 alla prenot. 2065/25
 - Cap. 4178 “Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari” Art. 1 – quota Provincia - prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell’Ente) del PEG 2025 - € 718,64 di cui:
 - € 615,99 già liberati
 - € 0,05 dal sub. imp. 936/25 alla prenot. 1785/25 (come sopra specificato)
 - € 102,60 dal sub. imp. 938/25 alla prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell’Ente)
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.226,58 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
- € 410,37 al sub. imp. 938/25 – prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell’Ente) del cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025;
 - € 1.816,21 al sub. imp. 1029/2025 – prenot. 2065/25 (Fin. FSC 2021-2027 del CIPES 19/24 - DGR 819/25) del cap. 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” del PEG 2025;
- 15) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 16) di dare atto che, per le motivazioni di cui al punto 8) del dispositivo del presente atto, la somma di € 2.783,22 impegnata per spese tecniche, viene ridotta ad € 2.226,58 con una minore spesa di € 556,64;
- 17) di liberare pertanto la succitata somma pari a € 556,64 come segue:
- € 102,60 dal sub. imp. 938/25 alla prenot. 1785/25 (Fin. Fondi dell’Ente) del cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025;
 - € 454,04 dal sub. imp. 1029/2025 alla prenot. 2065/25 (Fin. FSC 2021-2027 del CIPES 19/24 - DGR 819/25) del cap. 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” del PEG 2025;
- 18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 19) di dare atto che l’ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 814 del 17/04/2025 e rettifica con Determina n. 848 del 24/04/2025, è così composto:
- Progettisti: Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 814 del 17/04/2025, è così composto:
- Direttore dei lavori: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Direttore operativo: Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettori di cantiere: Sig. Carlo Barbi del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 21) di dare atto che il codice CIG è il n. B675DDE7B0 il codice CUP è il n. G27H25000240002;
 - 22) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1202 (rif. Arch. 1088);
 - 23) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1288405048 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Seregno Pellico - in data 05/05/2025, integrata con Appendice n. 1 in data 17/07/2025, per € 6.821,29 (seimilaottocentoventuno virgola ventinove), acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 15850 in data 08/05/2025 e prot. 26106 in data 24/07/2025;
 - 24) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza numero 11000190001650 rilasciata dalla BENE Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Seregno - in data 23/04/2025, integrata con Appendice n. 1 in data 24/07/2025, acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 21592 in data 18/06/2025 e prot. 26106 in data 24/07/2025;
 - 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
 - 26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)