



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2603 del 20/11/2025

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST TRATTI SALTUARI DA MONCHIO A PALAGANO ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..
CUP G67H25001670003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 2204 del 08/10/2025 è stato approvato il Progetto dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 102.983,37 (compresi € 11.407,09 per mano d'opera) per lavori, € 1.826,32 per oneri della sicurezza ed € 25.190,31 per somme a disposizione comprese IVA al 22%, incentivi D.lgs. 36/2023, contributo ANAC ed arrotondamenti.

La spesa complessiva di € 130.000,00 è stata finanziata con Fondi dell'Ente e ha trovato copertura al Capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. B88C46ED6A e il codice CUP è il n. G67H25001670003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1226 (rif. Arch. 1135).

Con medesima determinazione n. 2204/25 i lavori sono stati affidati alla ditta CAVA CINGHI STRADE S.R.L. via Sassorosso, 16 - 41046 Loc. Boccassuolo - Palagano (MO) C.F. e P.IVA 03309400368, con affidamento diretto motivato dalla necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire immediatamente i lavori, la cui l'offerta è pervenuta su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER con identificativo PI446206-25 del 07/10/2025 con un ribasso pari al 1,50%, (pari ad € 1.544,75) per un importo lavori ribassato pari ad € 101.438,62 oltre ad € 1.826,32 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 103.264,94) ed a € 22.718,29 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 125.983,23.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

<i>POST - GARA</i>		<i>CAP 4178/2</i>
<i>LAVORI</i>		
Totale dei lavori	€	104.809,69
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 1.826,32

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	102.983,37
A Detrarre Ribasso d'Asta - 1,50%	€	- 1.544,75

Importo lavori ribassato	€	101.438,62
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.826,32

Sommano per lavori	€	103.264,94
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
IVA al 22,00%	€	22.718,29
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Accantonamento spese Tecniche	€	2.096,19
Arrotondamenti	€	0,99
Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.884,59
Totale somme a disposizione	€	26.735,06

<u>Importo Complessivo</u>	<u>€</u>	<u>130.000,00</u>

Il contratto dei lavori di importo pari a netti € 103.264,94 è stato registrato in data 27/10/2025 nel Registro Scritture Private al n. 3445 e assunto al Protocollo Generale al n. 36810 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 13/10/2005 come da verbale in pari data e terminati in data 20/10/2025, quindi in tempo utile rispetto alla data prevista del 01/11/2025.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 28/10/2025, assunto agli atti con prot. 38095 del 05/11/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 103.264,66 con una minore spesa di € 0,28 più IVA rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'Impresa, pertanto il credito della stessa ammonta a € 103.264,66 per lavori oltre ad € 22.718,23 per IVA 22% per un totale complessivo pari a € 125.982,89, con una minore spesa rispetto all'importo impegnato di € 0,34, come sotto riportato:

		Somma autorizzata	Somma spesa
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	103.264,94	103.264,66
IVA 22%	€	22.718,29	22.718,23
		-----	-----
Importo complessivo	€	125.983,23	125.982,89
DELTA			
Economia realizzata	€		0,34

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito riportato:

		Somme Spese	
Importo lavori	€	101.438,34	
Oneri relativi alla sicurezza:	€	1.826,32	

Sommano per lavori	€	103.264,66	
IVA 22%	€	22.718,23	

Sommano Lavori + IVA al 22%	€		125.982,89
Somme a disposizione:			
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	
Accantonamento spese tecniche	€	2.096,19	
Sommano somme a disposizione	€		2.131,19

IMPORTO TOTALE SPESO	€		128.114,08
IMPORTO FINANZIATO	€		130.000,00

MINORE SPESA	€	1.885,92
---------------------	----------	-----------------

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 130.000,00 si evince una minore spesa di € 1.885,92 (IVA compresa), di cui € 1.885,58 per ribassi ed arrotondamenti ed € 0,34 per lavori (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CAVA CINGHI STRADE S.r.l, a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC on Line con protocollo INAIL_51594254 del 11/11/2025 – scadenza 11/03/2026 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/10/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/10/2025, ed acquisito agli atti al prot. 38095 del 05/11/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 103.264,66 di cui € 101.438,34 per lavori, oltre ad € 1.826,32 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,28 rispetto all'importo contrattuale pari a netti € 103.264,94 in esecuzione del contratto registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 27/10/2025 al n. 3445, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 36810 del 27/10/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 125.982,89 di cui € 101.438,34 per lavori, € 1.826,32 per oneri finalizzati alla sicurezza, ed € 22.718,23 per IVA al 22%;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 38095 del 05/11/2025 regolarmente firmato;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 125.982,89 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'impresa durante l'esecuzione degli stessi, pertanto, rimane un credito di netti di € 103.264,66 oltre a € 22.718,23 per IVA 22%, per un totale di € 125.982,89 a favore della ditta;
- 5) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 125.982,89 IVA compresa, all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1278/25 – prenot. 3156/25 (Fin. Avanzo) del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale”, del Peg 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa per lavori pari a € 0,34 che si libera dal sub. 1278/25 alla prenot. 3156/25 del succitato cap. 2707 del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		Somme Finanziate	Somme Spese	
Importo lavori	€	101.438,62	101.438,34	0,28
Oneri relativi alla sicurezza:	€	1.826,32	1.826,32	0,00
		-----	-----	
<i>Sommano per lavori</i>	€	<i>103.264,94</i>	<i>103.264,66</i>	<i>0,28</i>
IVA 22%	€	22.718,29	22.718,23	0,06
		-----	-----	-----
<i>Sommano Lavori + IVA al 22%</i>	€	<i>125.983,23</i>	<i>125.982,89</i>	<i>0,34</i>
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	35,00	0,00
Accantonamento spese tecniche	€	2.096,19	2.096,19	0,00
Ribassi IVA compresi	€	1.884,59	0,00	1.884,59
Arrotondamenti	€	0,99	0,00	0,99
<i>Sommano somme a disposizione</i>	€	<i>4.016,77</i>	<i>2.131,19</i>	<i>1.885,58</i>
		-----	-----	-----
<u>TOTALE MINORE SPESA</u>	€	<u>130.000,00</u>	<u>128.114,08</u>	<u>1.885,92</u>

- 9) di dare atto che rispetto all'importo finanziato, con fondi dell'ente, al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025 per l'opera in oggetto si realizza una minore spesa di complessivi € 1.885,92 che si libera come segue:
 - € 1.885,58 dalla prenotazione 3156/2025;
 - € 0,34 (economie sui lavori) che si liberano dal sub. 1278/25 alla prenot. 3156/25 (come sopra specificato);
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.096,19 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1280/25 – prenot. 3156/25 (fin. fondi Ente) del succitato capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2025;
- 11) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che la ditta CAVA CINGHI STRADE S.r.l. - C.F./ P.IVA 03309400368 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 14/07/2025 – con protocollo INAIL 51594254 del 11/11/2025 – scadenza 11/03/2026;
- 13) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- 14) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
Progettisti: Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Vincenzo Sinagra;
- 15) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Sinagra Vincenzo
 - Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Geom. Battaglia Simone
 - Ispettori di cantiere: Sigg Santi Gianluca;
- 16) di dare atto che il codice CIG è il n. B88C46ED6A il codice CUP è il n. G67H25001670003;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1226 (rif. Arch. 1135);
- 18) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 11000110042072 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. - società Benefit - Agenzia di Seregno - in data 15/10/2025 per € 5.163,25 (cinquemilacentosessantatre virgola 25) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 36154 in data 22/10/2025;
- 19) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 11000190001724 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. - società Benefit - Agenzia di Seregno - in data 15/10/2025 per un massimale € 103.264,94, (centotremiladuecentosessantaquattro virgola 94) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 35768 in data 20/10/2025;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta CAVA CINGHI STRADE S.r.l. con sede in Via Sassorosso 16 - Loc. Boccassuolo - 41046 - Palagano (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)