



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 2798 del 09/12/2025**

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - ANNO 2025**

**APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.  
(CIG B6BB23F17A - CUP G47H25000340003).  
CUP G47H25000340003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 972 del 07/05/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 185.000,00, di cui € 146.760,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 23.624,49), € 2.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 35.839,60 per somme a disposizione.

Con medesima determinazione n. 972 del 07/05/2025 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Con stessa Determinazione n. 972 del 07/05/2025 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 4,85%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 142.042,52 di cui €. 139.642,52 per lavori (comprensivi di €. 23.624,49 per costi della mano d'opera) ed €. 2.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre ad € 31.249,35 per IVA al 22% (importo complessivo €. 173.291,87), giusto contratto R.S.P. n. 3400 del 03/06/2025; al punto 6 del dispositivo della sopracitata determinazione n. 972 del 07/05/2025 venivano impegnate le relative somme nell'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 al capitolo di spesa 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025

Successivamente con deliberazione n. 672/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'"AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VIABILITÀ PROVINCIALE E PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO" RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CARATTERE REGIONALE E NAZIONALE INERENTE LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTERA DEL DECRETOLEGGE N.124/2023” e la Provincia di Modena ha candidato alla manifestazione di interesse per il cofinanziamento del progetto di cui in oggetto.

Con deliberazione di GR n. 819 del 26/05/2025 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena il finanziamento FSC di € 150.903,29 sull'importo complessivo del progetto di € 185.000,00, con un cofinanziamento di questo Ente di € 34.096,71, come risultante dalla tabella sotto riportata:

OGGETTO	TOT	FSC	PROV MO
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - ANNO 2025	185.000,00 €	150.903,29 €	34.096,71 €

Al fine di ottenere la concessione del contributo Regionale e il contestuale impegno di spesa, la Regione Emilia-Romagna, nella citata deliberazione di GR n. 819/2025, chiede la presentazione del progetto esecutivo o documento equipollente e del relativo provvedimento di approvazione, nel quale si dia atto della copertura finanziaria dell'intervento e si approvi il cronoprogramma di esigibilità della spesa interamente nell'anno 2025.

Con determina dirigenziale n. 1316/2025, la Provincia di Modena ha provveduto a riapprovare l'intervento, così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna; pertanto la relativa spesa complessiva di € 185.000,00 ha trovato copertura finanziaria nell'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 nel modo seguente:

- per € 150.903,29 al capitolo di spesa 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025;
- per € 34.096,71 al capitolo di spesa 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025.

Pertanto l'intervento di cui in oggetto, nell'importo complessivo di € 185.000,00 è cofinanziato per € 150.903,29 con risorse FSC 2021-2027 – Accordo per la Coesione della Regione Emilia-Romagna”, Delibera CIPESS n.19/2024 e per € 34.096,71 con fondi della Provincia di Modena (avanzo) ed è così ripartito:

PROGETTO ESECUTIVO	TOT	FSC cap. 4735	PROV MO cap. 4178/1
Importo dei lavori di cui € 23.624,49 per manodopera	146.760,40 €	119.711,50 €	27.048,90 €
Oneri per la sicurezza	2.400,00 €	1.957,66 €	442,34 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>149.160,40 €</b>	<b>121.669,16 €</b>	<b>27.491,24 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	32.815,29 €	26.767,22 €	6.048,07 €
Contributo Anac	35,00 €	28,55 €	6,45 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.983,21 €	2.433,38 €	549,83 €
Arrotondamenti	6,10 €	4,98 €	1,12 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>35.839,60 €</b>	<b>29.234,13 €</b>	<b>6.605,47 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>150.903,29 €</b>	<b>34.096,71 €</b>

A seguito dell'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023, all'operatore economico RR s.r.l. con sede in Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO) C.F. e P.IVA 02081260362 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,85%, il quadro economico ripartito fra le fonti di finanziamento risulta essere così suddiviso:

<b>QUADRO ASSESTAMENTO</b>	<b>TOT</b>	<b>FSC cap.4735</b>	<b>PROV MO cap. 4178/1</b>
Importo dei lavori di cui € 23.624,49 per manodopera	139.642,52 €	113.905,49 €	25.737,03 €
Oneri per la sicurezza	2.400,00 €	1.957,66 €	442,34 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>142.042,52 €</b>	<b>115.863,15 €</b>	<b>26.179,37 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	31.249,35 €	25.489,89 €	5.759,46 €
Contributo Anac	35,00 €	28,55 €	6,45 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.983,21 €	2.433,38 €	549,83 €
Arrotondamenti	6,11 €	4,98 €	1,13 €
Ribasso d'asta IVA compresa	8.683,81 €	7.083,33 €	1.600,48 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>42.957,48 €</b>	<b>35.040,14 €</b>	<b>7.917,34 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>150.903,29 €</b>	<b>34.096,71 €</b>

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1205 (rif. Arch. 1087).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H25000340003 e il codice CIG è il n. B6BB23F17A.

Il contratto dei lavori di importo di € 142.042,52 è stato sottoscritto in data 30/05/2025. L'atto è stato registrato in data 03/06/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3400, ed assunto al Protocollo Generale al n. 19270 in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 03/06/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Con determinazione n. 2506 del 10/11/2025 è stata approvata la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

	Totale	FSC 21-27 CAP 4735	Fondi Propri CAP. 4178/1
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	139.628,87	113.894,36	25.734,51
Oneri sicurezza	2.400,00	1.957,66	442,34
<b>Importo lavori</b>	<b>142.028,87</b>	<b>115.852,02</b>	<b>26.176,85</b>
IVA 22%	31.246,35	25.487,45	5.758,90
Spese tecniche	2.983,21	2.433,38	549,83
Contributo ANAC	35,00	28,55	6,45
<b>Somme a disposizione</b>	<b>34.264,56</b>	<b>27.949,38</b>	<b>6.315,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONSUNTIVO</b>	<b>176.293,43</b>	<b>143.801,40</b>	<b>32.492,03</b>
Totale progetto	185.000,00	150.903,29	34.096,71
Economia	8.706,57	7.101,89	1.604,68

Essendo il progetto finanziato con "RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, DEL DECRETOLLEGGE N. 124/2023", come indicato all'art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023 la quota ammissibile relativamente alle spese tecniche per incentivi è fino all'1,60% dell'importo posto a base di gara, in luogo del 2,00%; la quota effettivamente erogabile e prevista nella scheda Incentivi redatta è di €. 2.219,16.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta pertanto come di seguito evidenziato:

	Totale	FSC 21-27 CAP 4735	Fondi Propri CAP. 4178/1
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	139.628,87	113.894,36	25.734,51
Oneri sicurezza	2.400,00	1.957,66	442,34
<b>Importo lavori</b>	<b>142.028,87</b>	<b>115.852,02</b>	<b>26.176,85</b>
IVA 22%	31.246,35	25.487,45	5.758,90
Spese tecniche	2.219,16	1.810,15	409,01
Contributo ANAC	35,00	28,55	6,45
<b>Somme a disposizione</b>	<b>33.500,51</b>	<b>27.326,15</b>	<b>6.174,36</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONSUNTIVO</b>	<b>175.529,38</b>	<b>143.178,17</b>	<b>32.351,21</b>
Totale progetto	185.000,00	150.903,29	34.096,71
Economia	9.470,62	7.725,12	1.745,50

Inoltre, per mero errore materiale, nella determina n. 2506 del 10/11/2025 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, erano stati indicati nell'ufficio di progettazione i Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Simone Battaglia, mentre i progettisti intervenuti sono i Geom. Alessandro Magagnoli e Geom. Simone Battaglia come indicati in determina n. 972 del 07/05/2025 di approvazione del progetto esecutivo e affidamento diretto dei lavori.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1. di dare atto che essendo il progetto finanziato con "RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, DEL DECRETOLLEGGE N. 124/2023", come indicato all'art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023 la quota ammissibile relativamente alle spese tecniche per incentivi è fino all'1,60% dell'importo

- posto a base di gara, in luogo del 2,00%; la quota effettivamente erogabile e prevista nella scheda Incentivi redatta è di €. 2.219,16;
2. di approvare la somma di € 2.219,16, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
  3. di dare atto che la somma riconosciuta e da liquidare è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) dell'1,60% dell'importo posto a base di gara;
  4. di dare atto che il mandato di pagamento della succitata somma di € 2.219,16 verrà emesso sui seguenti capitoli:
    - quanto a € 1.810,15 al cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025-2027 - annualità 2025, finanziato con fondi FSC 21-27, sub. imp. n. 1032/2025 prenot. 2067/2025;
    - quanto a € 409,01 al cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri, sub. imp. n. 910/2025 prenot. 1771/2025;
  5. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 2.983,21, quale accantonamento per gli incentivi (precedentemente calcolata) si registra una minore spesa di € 764,05, che verrà rilevata proporzionalmente sui seguenti capitoli:
    - quanto a € 623,23 al cap. 4735 del PEG 2025-2027 - annualità 2025, finanziato con fondi FSC 21-27, sub. imp. n. 1032/2025 prenot. 2067/2025;
    - quanto a € 140,82 al cap. 4178/1 del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri, sub. imp. n. 910/2025 prenot. 1771/2025;
  6. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera, dell'importo complessivo di **€. 175.529,38**, come di seguito riportato:

	Totale	FSC 21-27 CAP 4735	Fondi Propri CAP. 4178/1
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	139.628,87	113.894,36	25.734,51
Oneri sicurezza	2.400,00	1.957,66	442,34
<b>Importo lavori</b>	<b>142.028,87</b>	<b>115.852,02</b>	<b>26.176,85</b>
IVA 22%	31.246,35	25.487,45	5.758,90
Spese tecniche	2.219,16	1.810,15	409,01
Contributo ANAC	35,00	28,55	6,45
<b>Somme a disposizione</b>	<b>33.500,51</b>	<b>27.326,15</b>	<b>6.174,36</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONSUNTIVO</b>	<b>175.529,38</b>	<b>143.178,17</b>	<b>32.351,21</b>
Totale progetto	185.000,00	150.903,29	34.096,71
Economia	9.470,62	7.725,12	1.745,50

7. di rettificare i progettisti erroneamente indicati in determina n. 2506 del 10/11/2025 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dando atto che l'ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 972 del 07/05/2025, è così composto:
  - Progettisti: Geom. Alessandro Magagnoli e Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 972 del 07/05/2025, è così composto:

- Direttore dei lavori: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena-
  - Direttore operativo: Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Ispettori di cantiere: Sig. Carlo Barbi del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
9. di dare atto che il codice CIG è il n. B6BB23F17A il codice CUP è il n. G47H25000340003;
  10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1205 (rif. Arch. 1087);
  11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)