



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 113 del 22/01/2026

**OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DEL MANUFATTO "MOLINAZZA", DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA, SUL CANALE SAN PIETRO IN LOCALITA' RIOSECCO IN COMUNE DI SPILAMBERTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. .
CUP G47H25001270003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2390 del 24/10/2025 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 53.500,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 14.000,00 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con la medesima Determinazione n. 2390 del 24/10/2025 l'appalto è stato affidato all'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 1,05% sull'elenco prezzi per un importo di € 52.938,25 oltre ad € 2.500,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 55.438,25) e € 12.196,42 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 67.634,67, giusto contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento dei lavori è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A - LAVORI		euro
Importo lavori a corpo ribassati	euro	52.938,25
Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	2.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE	euro	55.438,25

B - SOMME A DISPOSIZIONE		euro
IVA al 22% sui lavori	euro	12.196,42
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	euro	1.120,00

Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	35,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	525,00
Ribasso d'asta IVA compresa	euro	685,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	14.561,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	70.000,00

I lavori sono iniziati in data 06/11/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 30 con termine ultimo previsto per il 05/12/2025.

I lavori nel corso della loro esecuzione non hanno subito sospensioni e non è stata prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali.

I lavori sono si sono regolarmente conclusi il giorno 24/11/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo netto di € 55.438,25 (lavori ed oneri per la sicurezza), pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 55.161,06; il credito dell'impresa ammonta a € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22% come di seguito evidenziato:

ap tat	Lavori netti		€ 55.438,25	L', pal ore
	Pagamento in acconto: 1° SAL			
	Corrispondente al finale a tutto il 24/11/2025 € 55.161,06 atto di liquidazione n.2237/25			
			- € 55.161,06	
	Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 277,19		
	IVA al 22%	€ 60,99		
	Credito complessivo		€ 338,19	

GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, risulta adempiente agli obblighi assicurativi, come da Durc on-line prot. INAIL_51117165 emesso in data 10/10/2025 con scadenza validità 07/02/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600021MO03/3 del 07/01/2026, con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/01/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 55.438,25 oltre all'Iva al 22% paria a € 12.196,42 per complessivi € 67.634,67.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza)		55.438,25
Somme a disposizione		

IVA al 22% sui lavori	12.196,42	
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	1.120,00	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	35,00	
	Sommano	13.351,42
Importo complessivo spese		68.789,67
Totale economie		1.210,33
Totale Importo finanziato		70.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1227/2025 - rif. arch. 1142.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H25001270003 e il codice CIG è il n. B8BF9D337F.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 55.438,25 di cui € 52.938,25 per lavori e € 2.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto: Registro Scritture Private n. 3454 del 21/11/2025 prot. 40342 del 21/11/2025;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 67.634,67 di cui € 55.438,25 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 12.196,42 per IVA al 22% pari all'importo impegnato;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono stati acquisiti agli atti con prot. 1396 del 16/01/2026;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 55.438,25 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per netti € 55.161,06 all'appaltatore GSP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, rimanendo pertanto € 277,19 oltre a € 60,99 per Iva al 22% (totale € 338,18) a credito dell'impresa stessa;
5. di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 09/01/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 338,18 di cui 277,19 per lavori ed € 60,99 per iva al 22%;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 338,18 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1323/25- Residuo n. 3253/2025 del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
7. di dare atto che l'appaltatore GSP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INAIL_51117165 emesso in data 10/10/2025 con scadenza validità 07/02/2026.
8. di dare atto che l'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600021MO03/3 del 07/01/2026, con esito positivo;
9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A – LAVORI	Euro	Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 2.500,00)		€ 55.438,25
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 12.196,42	
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	€ 1.120,00	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	
	Sommano	€ 13.351,42
Importo complessivo speso		€ 68.789,67
Totale importo finanziato		€ 70.000,00
Totale economie		€ 1.210,33

- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post -affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post affidamento Det. 2390 del 24/10/2025 Euro	Consuntivo Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 2.500,00)	€ 55.438,25	€ 55.438,25
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 12.196,42	€ 12.196,42

SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	€ 1.120,00	€ 1.120,00
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Imprevisti (Iva compresa)	€ 525,00	€ 0,00
Somme derivanti dal ribasso d'asta (Iva compresa)	€ 685,33	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 14.561,75	€ 13.351,42
Importo complessivo	€ 70.000,00	€ 68.789,67
Minore Spesa	€ 1.210,33	

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 70.000,00 si realizza una minore spesa di € 1.210,33 (€ 685,33 ribasso d'asta, € 525,00 imprevisti Iva compresa) presente al Residuo n. 3253/2025 del Capitolo n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2026;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.120,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res. 1325/25 - Residuo n. 3253/2025 del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che con la succitata determinazione n. 2390 del 24/10/2025 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Walter Stella;
 - Direttore Operativo: Geom. Luigi Furino;
- 15) di approvare lo svincolo delle assicurazioni prestate dall'Impresa GSP COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi n. 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 02196990366;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1227/2025 – rif. arch. 1142;
- 17) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B8BF9D337F ed il codice CUP è il n. G47H25001270003;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.A.C. n. 601/2023 (all. 1);
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)