



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 114 del 22/01/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, AI PONTI E AI VIADOTTI, AI MANUFATTI IN GENERE, COMPRESA LA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA SUD-EST DELLA PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2025 - CUP G47H24001040001 - APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE..
CUP G47H24001040001

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n. 8668 del 09/05/2025, ha assegnato alla Provincia di Modena un finanziamento complessivo di € 593.245,86, a valere sui fondi di cui alla L.R. n. 3/99 - Art. 167, comma 2, lett. A) e B) suddiviso come segue:

Descrizione intervento	CUP	Importo finanziamento (L.R. 3/99)
Lavori straordinari per il ripristino delle pavimentazioni stradali e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'Area Sud-Est zona del Frignano.	G47H25000190002	180.000,00 €
Interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali e relative pertinenze, ai ponti e ai viadotti, ai manufatti in genere, compresa la segnaletica verticale ed orizzontale delle strade provinciali ricadenti nell'Area Sud-Est della Provincia di Modena - ANNO 2025	G47H24001040001	413.245,86 €

Con determinazione n. 1356 del 23/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 413.245,86 di cui € 308.426,29 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi degli oneri della manodopera stimati in € 47.920,34), € 6.977,37 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 97.842,20 per somme a disposizione.

L'importo complessivo di € 413.245,86 è stato finanziato interamente con risorse di cui alla L.R. 3/99 - anno 2025 e ha trovato copertura finanziaria al capitolo di spesa 4178/2 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" (prenot. 2151/2025) del PEG 2025 e accertato al capitolo di entrata n. 1979 del Peg 2025 – acc.to 854/2025.

Con determinazione n. 1700 del 05/08/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso 3 – 41029 Sestola (MO) – C.F. e P.IVA 02856090366 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,21%, corrispondente

ad € 9.900,48 per un valore dell'offerta di € 298.525,81 oltre € 6.977,37 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 305.503,18 comprensivo di manodopera).

Con determinazione n. 1744 del 08/08/2025 è stato preso atto delle risultanze dell'aggiudicazione di cui alla succitata determinazione n. 1700/25 e impegnata la relativa spesa.

L'importo contrattuale è stato fissato in € 305.503,18 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 07/11/2025 al n. 29377 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/11/2025 al n. 31975 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 08/09/2025, come da verbale prot. 29886 del 02/09/2025.

Con determinazione dirigenziale n. 1921 del 10/09/2025 è stata approvata una perizia di variante nell'importo complessivo di € 1.087.296,41 il cui maggiore onere di € 674.050,55 ha trovato copertura finanziaria al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (Fin. D.M. 101/2022 - int. 01269.24.MO) del PEG 2025, essendo stata attivata l'opzione contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 fino ad un massimo di € 1.484.596,34, come stabilito dalla determinazione n. 1700 del 05/08/2025 e come già previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e dalla Lettera invito prot. 23573 del 04/07/2025.

Il nuovo quadro economico dell'importo complessivo pari ad € 1.087.296,41, diviso per finanziamento, è risultato essere il seguente:

Lavori	TOTALE euro	L.R. 3/99 capitolo 4178/2 euro	D.M. 101 capitolo 4763 euro
Importo lordo lavori	884.751,67	325.462,13	559.289,54
Oneri speciali	-22.574,05	- 6.977,37	-15.596,68
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	862.177,62	318.484,76	543.692,86
Ribasso offerto del 3,21%	- 27.675,90	- 10.223,36	- 17.452,54
Importo lavori ribassato	834.501,72	308.261,40	526.240,32
Oneri speciali	22.574,05	6.977,37	15.596,68
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	857.075,77	315.238,77	541.837,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%	188.556,67	69.352,53	119.204,14
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	17.695,03	6.509,24	11.185,79
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00	0,00
Prove di laboratorio	4.000,00	2.245,70	1.754,30
Imprevisti	19.308,94	19.239,62	69,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.220,64	98.007,09	132.213,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.087.296,41	413.245,86	674.050,55

I lavori sono terminati in data 24/10/2025 come da verbale in pari data, sottoscritto dalle par-ti, e quindi in tempo utile.

Il Certificato di Regolare esecuzione dell'opera è stato redatto, con esito favorevole, dal Geom. Marco Asciano ed acquisito agli atti con prot. 42024 del 04/12/2025.

Il predetto certificato è stato approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica n. 2933 del 22/12/2025.

Dal rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale con la lettera "A", emerge che l'ammontare complessivo delle somme erogate è pari ad € 1.078.523,68

Ritenuto di approvare, secondo quanto stabilito al punto 3) del dispositivo della sopracitata DGR n. 8668/2025, il rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, AI PONTI E AI VIADOTTI, AI MANUFATTI IN GENERE, COMPRESA LA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA SUD-EST DELLA PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2025 – CUP G47H24001040001”, dalla quale si evince che la somma spesa è pari ad € 1.078.523,68 con una economia complessiva di € 8.772,73 rispetto all'importo del progetto approvato di € 1.087.296,41.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F1209 – (rif. arch. 1096).

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE, AI PONTI E AI VIADOTTI, AI MANUFATTI IN GENERE, COMPRESA LA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA SUD-EST DELLA PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2025 – CUP G47H24001040001”** è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2933 del 22/12/2025;
- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) è pari ad € 1.078.523,68 così come si evince dal rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il Rendiconto Analitico delle Spese sostenute, predisposto dagli uffici provinciali e allegato al presente atto sotto la lettera "A", da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari ad € 1.078.523,68, con una economia complessiva di € 8.772,73, rispetto al finanziamento disponibile di € 1.087.296,41, ripartita come di seguito specificato:

Descrizione	Importo finanziato	Importo speso	Economia
Quota a carico L.R. n. 3/1999 (DGR n. 8668 del 09/05/2025)	413.245,86 €	405.581,68 €	7.664,18 €
Quota a carico del DL 95/2025 (DM 209/2025) ex DM 101/2022	674.050,55 €	672.942,00 €	1.108,55 €

TOTALI	1.087.296,41 €	1.078.523,68 €	8.772,73 €
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

- 4) di inviare copia della presente determinazione, in uno con il rendiconto approvato con la stessa e la documentazione di rito per la richiesta di erogazione a saldo, alla Regione Emilia-Romagna - Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, richiedendo contestualmente l'erogazione della somma a saldo di **405.581,68 €** così determinata:

Descrizione	Importo Consuntivo	Importo Erogato	Importo da erogare
Quota a carico L.R. n. 3/1999 (DGR n. 8668 del 09/05/2025)	405.581,68 €	0,00 €	405.581,68 €
Quota a carico del DL 95/2025 (DM 209/2025) ex DM 101/2022	672.942,00 €	672.942,00 €	0,00 €
TOTALI	1.078.523,68 €	672.942,00 €	405.581,68 €

- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6) di dare atto che l'intervento è finanziato con risorse di cui alla L.R. n. 3/1999 - Art. 167, comma 2, lett. A) e B) – [Delibera di GR n. 8668 del 09/05/2025];
7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1209 – (rif. arch. 1096);
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)