



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 436 del 09/03/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINI E STUDI PER VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI CONCERNENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE CUP G43D22000640001 CIG B67C275A15. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G43D22000640001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 971 del 07/05/2025 sono stati approvati gli elaborati relativi al servizio in oggetto assunti agli atti con prot. 12751 del 10/04/2025 per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso come segue:

PRESTAZIONI:	euro	euro
Importo servizio (base d'asta) di cui € 14.361,85 per manodopera	37.794,35	
Oneri per la sicurezza	2.500,00	
TOTALE APPALTO		40.294,35
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22%	8.864,76	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.705,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		50.000,00

Con la medesima determinazione n° 971 del 07/05/2025 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 8 C.F./ P.IVA 00812530368 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 18,99% e quindi per un importo contrattuale di € 33.117,20 oltre a € 7.285,78 per IVA al 22%, per un totale di € 40.402,98.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso di gara, il nuovo quadro economico di assestamento è così definito:

PRESTAZIONI:	euro	euro
Importo servizio (di cui € 14.361,85 per manodopera)	30.617,20	

Oneri per la sicurezza	2.500,00	
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>33.117,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA al 22%	7.285,78	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
Ribasso d'asta IVA compresa	8.756,13	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>16.882,80</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>50.000,00</b>

Il contratto dei lavori dell'importo di netti € 33.117,20 è stato stipulato su piattaforma SATER N° PI236877-25 del 21/05/2025.

Le prestazioni sono iniziate in data 3 giugno 2025, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata fino al 31/12/2025 e pertanto per giorni 212.

Le prestazioni hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione si sono concluse il giorno 30/12/2025 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

La contabilità finale redatta dal direttore dell'esecuzione è stata sottoscritta dall'appaltatore senza riserve per un importo complessivo di netti € 33.115,23 con una minore spesa di netti € 1,97 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/02/2026 da cui risulta un importo netto speso per prestazioni del servizio, e oneri di sicurezza di € 33.115,23 oltre all'IVA al 22% pari a € 7.285,34 per complessivi € 40.400,57 come sotto riportato:

PRESTAZIONI:	euro	euro
Importo servizio (di cui € 14.361,85 per manodopera)	30.381,38	
Oneri per la sicurezza	2.733,85	
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>33.115,23</b>
IVA al 22%		7.285,34
<b>TOTALE PRESTAZIONI ESEGUITE</b>		<b>40.400,57</b>

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore € 33.115,23 oltre ad € 7.285,34 per IVA al 22% per un totale di € 40.400,57 come risulta dal seguente prospetto:

lotto	Ubicazione	Atto di liquidazione n°	Importo prestazioni	IVA al 22%	TOTALE
1	Sp 7 Km 8+976 Canale Quarantoli	n° 1441 del 28/07/2025	2.062,56	453,76	2.516,32
2	Sp 486 Km 68+240 Cargedolo-Campini	n° 1528 del 08/08/2025	6.324,95	1.391,49	7.716,44
3	Sp 24 Km 9+050 Casa Sistone	n° 1840 del 14/10/2025	1.199,09	263,80	1.462,89
4	Sp 324 Km 43+500 ponte Gottola	n° 1887 del 21/10/2025	2.943,66	647,61	3.591,27
5	Sp26 Km 15+650 Samone Fratte	n° 1869 del 17/10/2025	2.113,24	464,91	2.578,15
6	Sp 23 Km 4+470 Cà Oceta	n° 1913 del 27/10/2025	5.440,70	1.196,95	6.637,65
7	Sp 27 Km 14+200 ponte Docciola	n° 2061 del 14/11/2025	6.710,41	1.476,29	8.186,70
8	Sp 4 Km 16+540 ponte Barleda	n° 12 del 08/01/2026	2.625,06	577,51	3.202,57
9	Sp 28 Km 11+800 ponte Bernardella	n° 269 del 04/02/2026	3.695,56	813,02	4.508,58
	<b>TOTALE</b>		<b>33.115,23</b>	<b>7.285,34</b>	<b>40.400,57</b>

Il credito residuo a favore dell'appaltatore è pertanto pari ad € 0,00.

L'appaltatore PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 8 C.F./ P.IVA 00812530368 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line acquisiti in occasione dei relativi pagamenti, come segue:

- prot. INAIL 49505673 emesso in data 13/06/2025 con validità a tutto il 11/10/2025;
- prot. INPS 47806658 emesso in data 13/10/2025 con validità a tutto il 10/02/2026;

La regolarità contributiva è stata inoltre confermata con Durc On Line INPS 47806658 emesso in data 12/02/2026 con validità a tutto il 12/06/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il quadro economico a consuntivo dell'appalto risulta come di seguito specificato:

PRESTAZIONI:	euro	euro
Importo servizio (di cui € 14.361,85 per manodopera)	30.381,38	
Oneri per la sicurezza	2.733,85	
TOTALE APPALTO		33.115,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22%	7.285,34	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	805,89	
Ribasso d'asta IVA compresa	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.126,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		41.241,46
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO		50.000,00
ECONOMIA SULLE SOMME AUTORIZZATE		8.758,54

Come previsto dall'art. 12 comma 2 del capitolato tecnico prestazionale, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, data la tipologia e la modesta entità del servizio, non si è richiesta la costituzione della garanzia, denominata "garanzia definitiva".

Vista la contabilità finale del servizio redatta dal Direttore dell'Esecuzione, sottoscritta dall'appaltatore senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 23/02/2026 e regolarmente sottoscritto dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare la contabilità finale del servizio dell'importo netto di € 33.115,23 di cui € 30.381,38 per prestazioni, € 2.733,85 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale pari a € 1,97 in esecuzione del contratto stipulato su piattaforma SATER N° PI236877-25 del 21/05/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 40.400,57 di cui € 33.115,23 per prestazioni e oneri di sicurezza oltre ad € 7.285,34 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato assunto agli atti con prot. 6271 del 24/02/2026;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni e oneri della sicurezza pari a netti € 33.115,23, stati corrisposti all'appaltatore PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 8 C.F./ P.IVA 00812530368 come in premessa evidenziato pagamenti per netti € 33.115,23, pertanto il credito residuo a favore dell'appaltatore è pari ad € 0,00;
- 5) di dare atto che l'appaltatore PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 8 C.F./ P.IVA 00812530368 è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS 47806658 emesso in data 12/02/2026 con validità a tutto il 12/06/2026;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 2,41 che si libera dal sub. 905/25 al res. 1770/2025 (fin. D.M. 141722 anno 2025 – C.I. 01563.R1.MO) del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 971/2025 Euro	Consuntivo Euro
Prestazioni servizio	33.117,20	33.115,23
Somme a disposizione:		
IVA al 22%	7.285,78	7.285,34
Contributo Anac	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche	805,89	805,89
Ribasso di gara IVA compresa	8.756,13	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.241,46</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>8.758,54</b>

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 8.758,54 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione

della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” del PEG 2026 come segue:

- € 2,41 dal sub. 905/25 – res. 1770/25 (come indicato al punto 6 del dispositivo del presente atto);
  - € 8.756,13 presenti prenot. 1770/25 (derivante da economie da ribasso) liberati in fase di riaccertamento 2025;
- 9) di diminuire di € 8.758,54 l'accertamento res. 756/25 del cap. 2535 “Contributi per fondo sviluppo investimenti” (parte entrate) del PEG 2026;
  - 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche di € 805,89 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 473/26 – prenot. 1067/26 (fin. D.M. 141722 anno 2025 – C.I. 01563.R1.MO) del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22” del PEG 2026;
  - 11) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025;
  - 12) di dare atto che il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
  - 13) di dare atto che, come specificato nella determinazione n. 971/25, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Geol. Antonio Gatti coadiuvato dai collaboratori Geom. Lorenzo Lorenzi e Geom. Marco Garuti, della Provincia di Modena;
  - 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-11-07 F.95 (rif. Arch. 1086);
  - 15) di dare atto che il codice CIG è B67C275A15 ed il CUP è G43D22000640001;
  - 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
  - 17) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)