



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 466 del 11/03/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 2140 del 02/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 101.051,23, assunto agli atti dell'Ente con prot. 29177 del 26/08/2025, come di seguito suddiviso:

	Importo esecuzione lavorazioni di cui 27.430,70 € per costo manodopera	€ 82.800,00	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.484,00	
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 85.284,00
	accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 1.705,68	
	Contributo Anac	€ 35,00	
	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 18.762,48	
	Imprevisti	€ 4.264,07	
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 24.767,23
	Totale progetto		€ 110.051,23

La spesa di € 101.051,13 ha trovato copertura al Cap. 243 del PEG 2025 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto a chiedere a mezzo posta certificata con prot. 29788 del 02/09/2025 un'offerta ai seguenti operatori economici in possesso dei necessari requisiti:

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via Santa Liberata 530/a C.F./P.IVA 00208620369

- CAV. EMILIO GIOVETTI SRL con sede in Modena via Vignolese 1629 C.F./P.IVA 02180170363

- CO.M.I.SA. SRL con sede in Modena via Don Milani 80 C.F./P.IVA 00728610361

con scadenza presentazione offerte alle ore 12:00 del giorno 05/09/2025.

Entro la scadenza fissata sono pervenute le seguenti offerte:

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL (pec prot. 29990 del 03/09/2025) che ha offerto un ribasso del 3,50%

- CAV. EMILIO GIOVETTI (pec prot. 29991 del 03/09/2025) che ha offerto un ribasso del 1,00%.

Si è successivamente proceduto sulla piattaforma Sater con affidamento diretto PI396936-25 del 08/09/2025 all'operatore economico BOSCHIVA F.LLI VALENTINI che aveva formulato la migliore offerta nella precedente richiesta di preventivo, con scadenza presentazione offerta alle ore 12:00 del 11/09/2025; entro tale termine con PI402546-25 del 11/09/2025 il suddetto operatore economico ha confermato il ribasso offerto precedentemente e pertanto si è ritenuto di aggiudicare i lavori in oggetto a BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via Santa Liberata 530/a C.F./P.IVA 00208620369 gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025 per un importo di € 79.902,00 per lavori (di cui € 27.430,70 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 2.484,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 82.386,00) oltre a € 18.124,92 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 100.510,92.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso (compreso manodopera)	€ 79.902,00
Per oneri di sicurezza	€ 2.484,00

Sommano	€ 82.386,00
- Per IVA al 22%	€ 18.124,92

Importo complessivo	€ 100.510,92

L'importo contrattuale è stato in € 82.386,00 giusto contratto registrato in data 31/10/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3448 ed assunto al Protocollo Generale al n. 37503 in pari data.

Come da determina n.2140 del 02/10/2025 - *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD ANNO 2025 CIG: B835C232A0. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC* - il quadro economico post aggiudicazione è risultato il seguente:

Importo esecuzione lavorazioni	€ 79.902,00	
--------------------------------	-------------	--

	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.484,00	
1)	Importo complessivo dei lavori		€ 82.386,00
	accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 1.705,68	
	Contributo Anac	€ 35,00	
	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 18.124,92	
2)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 19.865,60
3)	Totale progetto		€ 102.251,60

I lavori sono stati consegnati in data 09/10/2025 come da relativo verbale di consegna (prot.n.663-6.1.8 del 09/10/2025) sottoscritto in pari data.

L'esecuzione dei lavori si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e secondo le indicazioni della D.L.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 506850654 rilasciata dalla Allianz S.p.A. – agenzia di Vignola – in data 08/10/2025 per Euro 4.119,30 (quattromilacentodiciannove virgola trenta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot.n. 34474 in data 09/10/2025.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 03/03/2026 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 82.365,86 con una minore spesa di netti € 20,14 rispetto all'importo contrattuale di € 82.386,00.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale in data 03/03/2026 e il certificato di regolare esecuzione in data 04/03/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 100.486,35 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€	85.263,13
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	2.484,00

Importo lavori	€	82.779,13
Ribasso d'asta – 3,50 %	€	-2.897,27

Importo netto	€	79.881,86
Oneri relativi alla sicurezza	€	2.484,00

Importo totale	€	82.365,86
Aliquota IVA 22%	€	18.120,49

Importo complessivo	€	100.486,35

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI n° 1 acconto per un totale liquidato di € 99.983,92, di cui € 81.954,03 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 18.029,89 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 502,43 di cui € 411,83 di imponibile e € 90,60 per IVA al 22%, come di seguito riportato:

	Lavori	IVA	Totale
Importo lavori eseguiti	€ 82.365,86	€ 18.120,49	€ 100.486,35
-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 29/12/2025	€ 81.954,03	€ 18.029,89	€ 99.983,92
Residuo credito impresa	€ 411,83	€ 90,60	€ 502,03

L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52650963 con scadenza 01/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito riportato:

Importo esecuzione lavorazioni	€	79.881,86	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.484,00	
Importo complessivo dei lavori	€		82.365,86
accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€	1.705,68	
Contributo Anac	€	35,00	
I.V.A ed eventuali altre imposte	€	18.120,49	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€		19.865,60
Importo complessivo speso	€		102.227,03

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/03/2026, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 04/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **B835C232A0**.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202600297MO03/3 del 03/02/2026 con esito positivo.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 82.365,86 di cui € 79.881,86 per lavori, € 2.484,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 20,14 rispetto all'importo contrattuale pari a € 82.386,00 in esecuzione del contratto registrato in data 31/10/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3448 ed assunto al Protocollo Generale al n. 37503 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 100.486,35 di cui € 82.365,86 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 18.120,49 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 7605 cl. 11-15-03 fasc. 1217 del 05/03/2026 regolarmente firmato digitalmente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 100.486,35 di cui € 82.365,86 per lavori ed € 18.120,49 per IVA 22%, è stato corrisposto all'Impresa esecutrice un acconto di complessivi € 99.983,92, di cui € 81.954,03 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 18.029,89 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito totale a favore della stessa di € 502,43 di cui € 411,83 per lavori e € 90,60 per IVA al 22%, come in premessa specificato;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 502,43 all'impresa Appaltatrice BOSCHIVA F.LLI VALENTINI a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 3014/2025 del Cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 24,57 che si libera dal res. 3014/2025 del succitato Cap. 243 del PEG 2026;
- 8) di dare atto che l'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52650963 con scadenza 01/06/2026, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
--	------------------------------	--------------------

Importo esecuzione lavorazioni	€ 79.902,00	€ 79.881,86
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.484,00	€ 2.484,00
Importo complessivo dei lavori	€ 82.386,00	€ 82.365,86
accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 1.705,68	€ 1.705,68
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00
I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 18.124,92	€ 18.120,49
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 19.865,60	19.861,17
Totale progetto	€ 102.251,60	€ 102.227,03
Minore Spesa	€ 24,57	

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale si realizza una minore spesa complessiva di € 24,57 che si libera dal residuo 3014/2025 del Cap. 243 del PEG 2026 come sopra riportato;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.705,68 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al residuo 3016/2025 "Messa in sicurezza delle strade provinciali dell'area Nord - anno 2025 – Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23" del cap. 243 Manutenzione Ordinaria strade provinciali" del PEG 2026;
- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento approvato con atto n° 143 del 13/11/2025 e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'ufficio di progettazione, come da Determina n. 2140 del 02/10/2025, e come da copertine del progetto, è risultato così composto:
 - **Progettista:** Ing. Teresa Lopez del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** Ing. Teresa Lopez del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto, è stato istituito come segue:
 - **Direttore dei lavori:** Ing. Teresa Lopez del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, come da Determina n. 1834 del 29/08/2025;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, come da Determina n. 2140 del 02/10/2025;
 - **Ispettori di cantiere:** Antonelli Valerio – Gimmi De Marco – Andrea Ruosi del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, come da Determina n. 2140 del 02/10/2025;
- 15) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **B835C232A0**;
- 16) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202600297MO03/3 del 03/02/2026 con esito positivo.
- 17) di approvare la restituzione all'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 506850654 rilasciata dalla Allianz S.p.A. –

agenzia di Vignola – in data 08/10/2025 per Euro 4.119,30 (quattromilacentodiciannove virgola trenta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot.n. 34474 in data 09/10/2025;

- 18) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. n. 506850653 rilasciata dalla Allianz S.p.a. - agenzia di Vignola - in data 07/10/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 34474 in data 09/10/2025;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)