



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 789 del 17/04/2026

OGGETTO: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA.

CUP G47H21057800001 CIG B7AAB5E286
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1478 del 10/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 - PONTE SUL FIUME PANARO IN LOCALITA' NAVICELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA, assunto agli atti dell'Ente con prot. 21503 del 18/06/2025 dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 196.171,87 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 43.157,81), € 5.885,16 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 44.452,55 per IVA 22% ed € 53.490,42 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo		196.171,87
oneri sicurezza		5.885,16

		202.057,03
IVA 22%		44.452,55
Somme a disposizione		
Imprevisti (Iva compresa)	23.225,36	
Spese tecniche incentivi art. 45 D.lgs. 36	4.041,14	
Indagini diagnostiche (IVA compresa)	19.861,92	
Relazione geologica	3.172,00	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	2.440,00	
Occupazione terreni e danni	500,00	
Totale somme a disposizione		53.490,42

Importo complessivo		300.000,00

L'importo complessivo dell'appalto di € 300.000,00 è stato finanziato con D.M. 225/21 anno di assegnazione fondi 2023 cod. int. 01531.V1.MO e ha trovato copertura finanziaria alla prenot. 1089/2025 del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24" del PEG 2025 - somma già accertata al cap. di entrata 2535 (acc.to n. 1403/2023).

Con determina n. 1727 del 07/08/2025 sono stati approvati il verbale di gara, la graduatoria e aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 1740 del 08/08/2025 è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. - C.F. e P.IVA 00154960363 - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,11%, corrispondente ad € 4.139,23 per un valore dell'offerta di € 192.032,64 oltre € 5.885,16 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 197.917,80 comprensivo di manodopera) ed € 43.541,92 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 241.459,72.

Il contratto è stato repertoriato in data 03/10/2025 al n. 29369.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo	196.171,87	
Ribasso d'asta 2,11%	-4.139,23	
Lavori al netto ribasso		192.032,64
Oneri sicurezza		5.885,16

Importo lavori		197.917,80
IVA 22%		43.541,92
Somme a disposizione		
Imprevisti (Iva compresa)	23.225,36	
Spese tecniche incentivi art. 45 D.lgs. 36	4.041,14	
Indagini diagnostiche (IVA compresa)	19.861,92	
Relazione geologica	3.172,00	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	2.440,00	
Occupazione terreni e danni	500,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	5.049,86	
Somma		58.540,28
Importo complessivo		300.000,0

I lavori sono iniziati in data 15/09/2025 e il tempo contrattuale complessivo è stato fissato in 180 giorni.

Con determina n. 2927 del 19/12/2025 è stata approvata una perizia di variante, per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e comma 5 con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 300.000,00.

Il valore dei lavori aggiuntivi è risultato di netti € 23.786,47 a corpo e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 221.704,27 oltre IVA - il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante è stata affidata alla stessa Impresa Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. – C.F. e P.IVA 00154960363, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
		221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		48.774,94
Spese tecniche art.45 d.lgs. 36	4.041,14	
Spese tecniche variante	475,73	
relazione geologica	3.172,00	
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	
Contributo Anac	250,00	
Prove materiali	1.220,00	
Espropri occupazioni e danni	500,00	
Sommano		29.520,79
Importo complessivo		300.000,00

Con determina n. 633 del 27/03/2026 è stato approvato un quadro economico di assestamento con l'adeguamento delle somme a disposizione e l'approvazione del premio di accelerazione, come di seguito evidenziato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
Importo complessivo		221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		48.774,94
Spese tecniche art. 45 d.lgs. 36	4.041,14	
Spese tecniche variante	475,73	
relazione geologica	3.172,00	
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	
Contributo Anac	250,00	
Prove materiali	94,70	
Premio di accelerazione (IVA compresa)	1.220,00	
Arrotondamenti	405,30	
Sommano		29.520,79
Importo complessivo		300.000,00

I lavori sono terminati il 27/02/2026, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 180 giorni, con due sospensioni dal 17/11/2025 al 01/12/2025 e dal 19/12/2025 al 12/01/2026 e una proroga di 21 giorni per i lavori della perizia di variante, come da tabella allegata:

SP 255 PONTE VECCHIO						
consegna	giorni		SOSP.	RIPRESA		
15/09/2025	180	13/03/2026	17/11/2025	01/12/2025	13	26/03/2026
			19/12/2025	12/01/2026	23	18/04/2026
		proroga variante			21	09/05/2026
ultimazione	27/02/2026					

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/04/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 221.704,27 pari all'importo contrattuale, oltre a € 48.774,94 per IVA 22% per un totale di € 270.479,21 come da quadro economico a consuntivo dei lavori di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
Importo complessivo		221.704,27
IVA al 22% sui lavori		48.774,94

Importo complessivo speso per lavori		270.479,21

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 220.595,75, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 1.108,52 per lavori oltre ad € 243,88 per IVA al 22% per un totale di € 1.352,40 come di seguito evidenziato:

Lavori netti		€ 221.704,27
Pagamento in acconto:		
1° SAL – C.P. 931/2025	€ 88.617,69	
2° SAL – C.P. 970/2026	€ 43.324,22	
3° SAL – C.P. 988/2026	€ 88.653,84	
		- € 220.595,75
Credito dell'Impresa per lavori		€ 1.108,52
IVA al 22%		€ 243,88

Credito complessivo		€ 1.352,40

L'Impresa Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. – C.F. e P.IVA 00154960363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente come da richiesta della Provincia di Modena del 28/01/2026 e il D.U.R.C. rilasciato dall'INAIL prot. 52591325 con scadenza il 28/05/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. protocollo 202600948MO03/3 del 13/03/2026 dalla Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9013522318 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 10447 del 26/03/2026.

Lo stato finale è stato redatto in data 02/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 221.704,27 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 02/03/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.352,40 di cui € 1.108,52 per lavori e € 243,88 per IVA al 22%.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/04/2026, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 7175 del 03/03/2026, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 09/04/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 4.516,87, da liquidare sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025.

Sono stati liquidati € 250,00 per contributo a favore dell'A.N.A.C. – NUMERO GARA PI323775-25 del 15/07/2025.

Con determinazione n. 1952 del 16/09/2025 è stata affidata alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl - CF/PIVA 01632910343, il servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio per il controllo parametri tecnici stabiliti sui materiali utilizzati, per complessivi € 1.220,00 e liquidati per complessivi € 94,70, con una minore spesa di € 1.125,30.

Non sono risultate necessarie occupazioni temporanee.

Con determinazione n. 2026 del 22/11/2023 è stato affidato al dott. Geol. Francesco Dettori, il servizio di Assistenza ai Sondaggi, Relazione Geologica, di Parametrizzazione Geotecnica e Caratterizzazione Sismica, per l'importo di € 3.172,00, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 2182 del 07/12/2024 sono stati affidati alla soc. coop. BATEA – C.F. e P.IVA 00154960363 le prove distruttive sui materiali e prove non distruttive sulle strutture del ponte per complessivi € 19.861,92, totalmente liquidati.

Con determinazione n. 633 del 27/03/2026 è stato approvato il premio di accelerazione e regolarmente liquidato per un importo di € 1.220,00.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 299.594,70 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	
Importo complessivo		221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		48.774,94
Spese tecniche art.45 d.lgs. 36	4.041,14	
Spese tecniche variante	475,73	
relazione geologica	3.172,00	
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	
Contributo Anac	250,00	
Prove materiali	94,70	
Premio di accelerazione	1.220,00	
Sommano		29.115,49
Importo complessivo speso		299.594,70

Importo finanziato		300.000,00
Minore spesa		405,30

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 405,30.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. **G47H21057800001** e il codice CIG è il n. **B7AAB5E286**.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1088 (rif. Arch. 656).

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 09/04/2026 assunto agli atti con prot. 12120 del 09/04/2026 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 02/03/2026.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 221.704,27 comprensivo di manodopera e oneri di sicurezza con un risparmio pari all'importo contrattuale, giusto contratto rep. 29369 del 03/10/2025 e atto di sottomissione assunto agli atti dell'ente con prot. 43654 del 16/12/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 270.479,21 di cui € 221.704,27 per lavori (comprensivo di mano d'opera e oneri sicurezza) ed € 48.774,94 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 12120 del 09/04/2026 regolarmente firmati;

- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 221.704,27 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 220.595,75 rimanendo pertanto netti € 1.108,52 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa **Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.** con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. - C.F. e P.IVA 00154960363, pari a € 1.108,52 oltre all'IVA del 22% pari a € 243,88 per complessivi € 1.352,40;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.352,40 a favore della stessa Impresa **Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.** con sede in Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia. - C.F. e P.IVA 00154960363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 513/26 – prenot. 1081/26 (fin. 2023 D.M. 225/21 – Int. 01531.V1.MO) del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta aggiudicataria;
- 8) di dare atto che l'Impresa **Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.** è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC on Line prot. INAIL n. 52591325 con scadenza il 28/05/2026;
- 9) di dare atto che l'Impresa **Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.** è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202600948MO03/3 del 13/03/2026 dalla Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9013522318 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 10447 del 26/03/2026;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1952 del 16/09/2025 è stata affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl – C.F./P.IVA 01632910343, il servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio per il controllo parametri tecnici stabiliti sui materiali utilizzati, per complessivi € 1.220,00 e liquidati per complessivi € 94,70, con una minore spesa di € 1.125,30, già liberata;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 2026 del 22/11/2023 è stato affidato al dott. Geol. Francesco Dettori, il servizio di Assistenza ai Sondaggi, Relazione Geologica, di Parametrizzazione Geotecnica e Caratterizzazione Sismica, per l'importo di € 3.172,00, totalmente liquidato;
- 12) di dare atto che con determinazione n. 2182 del 07/12/2024 sono stati affidati alla soc coop BATEA – C.F. e P.IVA 00154960363 le prove distruttive sui materiali e prove non distruttive sulle strutture del ponte per complessivi € 19.861,92, totalmente liquidati;
- 13) di dare atto che con determinazione n. 633 del 27/03/2026 è stato approvato il premio di accelerazione e regolarmente liquidato per un importo di € 1.220,00;
- 14) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di assestamento, approvato con determina n. 633 del 27/03/2026, e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo appaltati netti	192.032,64	192.032,64
Lavori a corpo aggiuntivi netti	22.904,46	22.904,46
Oneri di sicurezza complessivi	6.767,17	6.767,17
	-----	-----
Importo complessivo lavori	221.704,27	221.704,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	48.774,94	48.774,94

Spese tecniche art. 45 d.lgs. 36	4.041,14	4.041,14
Spese tecniche variante	475,73	475,73
relazione geologica	3.172,00	3.172,00
Indagini geognostiche e materiali	19.861,92	19.861,92
Contributo Anac	250,00	250,00
Prove materiali	94,70	94,70
Premio di accelerazione (IVA compresa)	1.220,00	1.220,00
Arrotondamenti	405,30	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	29.520,79	29.115,49
	-----	-----
Importo complessivo	300.000,00	299.594,70
Minore spesa	405,30	

- 15) di dare atto che rispetto al finanziamento del progetto di € 300.000,00 si realizza una minore spesa di € 405,30 presente alla prenot. 1081/26 (fin. 2023 D.M. 225/21 – Int. 01531.V1.MO) del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026;
- 16) di dare atto che la succitata somma di € 300.000,00 è stata accertata e incassata all’accertamento n. 1403/23 del cap. 2535 “Contributi per fondo sviluppo investimenti” (parte entrata) del PEG 2023;
- 17) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 4.516,87 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sulla prenot. 1081/26 (fin. 2023 D.M. 225/21 – Int. 01531.V1.MO) del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026, come segue:
- € 4.041,14 al sub 510/26
 - € 475,73 al sub 514/26
- 18) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 19) di dare atto che l’ufficio di direzione lavori è stato nominato come segue:
- Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Ing. Carolina Pincelli del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena
 - Ispettore di cantiere: Geom. Paolo Lancellotti del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 21) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata mediante garanzia fidejussoria n. VH054837/DE rilasciata dalla Allgemeine Versicherung AG – agenzia di Hannover - in data 01/09/2025 per euro 9.895,89, ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 30525 in data 09/09/2025;
- 22) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. ITPKNQ95194 rilasciata dalla Chubb European Group SE – Rappresentante generale per l’Italia - in data 02/09/2025, successivamente integrata con Appendice n. 001 in data 19/09/2025, per un massimale di euro 551.459,72 per danni di esecuzione ed acquisite

agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 30525 in data 09/09/2025 e prot. 32621 in data 26/09/2025;

- 23) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H21057800001 e il codice CIG è il n. B7AAB5E286;
- 24) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1088 (rif. Arch. 656);
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)