



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 878 del 30/04/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AREA SUD-OVEST - ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.. CUP G65F25000330003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1992 del 22/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena per un importo complessivo pari a € 185.000,00, di cui € 146.464,48 per lavori, € 2.700,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 35.835,52 per somme a disposizione IVA compresa.

La spesa complessiva di € 185.000,00 è stata finanziata con entrate proprie e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4178 del PEG 2025.

Con medesima determinazione n. 1992 del 22/09/2025 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti di importo stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, con procedura di gara su piattaforma SATER preceduto da richiesta preventivo a mezzo pec ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto.

Con stessa Determinazione n. 1992 del 22/09/2025 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Signal Gest s.r.l. via Portapuglia n. 8 – 29122 Piacenza, la quale ha offerto di eseguirli con il basso percentuale del 2,30%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 145.795,80 di cui € 143.095,80 per lavori ed € 2.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre ad € 32.075,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 177.870,88.

Il quadro economico post-affidamento è risultato il seguente:

A) IMPORTO LAVORI	Euro	Euro
Importo dei lavori ribassati di cui 58.655,48 per costo manodopera invariato	143.095,80	
Oneri per la sicurezza	2.700,00	
Importo contrattuale		145.795,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	32.075,08	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.983,29	
Ribasso d'asta iva compresa e arrotondamenti	4.110,83	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		39.204,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		185.000,00

I lavori sono stati consegnati in via anticipata in data 09/10/2025 ed iniziati in pari data.

Il contratto è stato registrato in data 29/10/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3447 ed assunto al Protocollo Generale al n. 37194 in pari data.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

Impresa Progetto Segnaletica s.r.l. Via Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA. 02905080368 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2247 del 14/10/2025 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OS10 quali realizzazione di segnaletica orizzontale per un importo presunto di € 58.320,00 IVA esclusa.

Impresa 2M Segnaletica Sicurezza Stradale s.r.l. Via dei Rimondatori n. 8 - 73017 Sannicola (LE), C.F. e P.IVA. 03946320755 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2321 del 20/10/2025 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OS10 quali realizzazione di segnaletica orizzontale per un importo presunto di € 13.000,00 IVA esclusa.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 17/11/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 27/03/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 145.789,54 con una minore spesa di € 6,25 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 177.863,24 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	143.080,54
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.700,00

Sommano	€	145.789,54
Per IVA al 22%	€	32.073,70

Sommano	€	177.863,24

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 177.870,88 si realizza un'economia pari a € 7,64.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti € 130.337,53 per lavori (di cui € 2.700,00 per oneri relativi alla sicurezza) oltre € 28.674,26 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 159.011,79.

Essendo intervenute ditte in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento diretto dei subappaltatori; l'importo è stato così suddiviso:

- € 67.337,53 oltre ad € 28.674,26 per IVA al 22% per un totale di € 96.011,79 all'impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l.
- € 50.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Progetto Segnaletica s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) prot. 41853 del 03/12/2025;
- € 13.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto 2M Segnaletica Sicurezza Stradale s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) prot. 41853 del 03/12/2025.

In virtù di quanto sopra esposto rimane un credito residuo di netti € 15.452,01 per lavori oltre ad € 3.399,44 per IVA per complessivi € 18.851,45.

Considerando che anche nelle lavorazioni relative al S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l'importo è stato così suddiviso:

- € 7.132,01 oltre ad € 3.399,44 per IVA al 22% per un totale di € 10.531,45 all'impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l.
- € 8.320,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Progetto Segnaletica s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) prot. 5227 del 16/02/2026.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l. e per l'impresa in subappalto (Progetto Segnaletica s.r.l.).

L'Impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da DURC del 30/01/2026 – scadenza 30/05/2026.

L'Impresa in subappalto Progetto Segnaletica s.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da DURC del 11/02/2026 – scadenza 11/06/2026.

L'Impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l. inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 25/03/2026.

Il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori eseguiti
	Euro
Importo lavori	143.089,54
oneri per la sicurezza	2.700,00

Sommano per lavori	145.789,54
Somme a disposizione:	
IVA 22%	32.073,70
Spese tecniche	2.983,29
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00
Ribasso (IVA compresa)	

Totale somme a disposizione	35.091,99

Importo complessivo	180.881,53
Importo finanziato	185.000,00
Minore spesa	4.118,47

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/11/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 145.789,54 di cui € 143.089,54 per lavori e € 2.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 6,25 rispetto all'importo contrattuale pari a € 145.795,80 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3447 del 29/10/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 177.863,24 di cui € 143.089,54 per lavori, € 2.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 32.073,70 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 7,63 rispetto all'importo impegnato pari a € 177.870,88;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 13722 del 21/04/2026 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 145.789,54 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto alle imprese intervenute alle lavorazioni come descritto in premessa per un importo di netti € 130.337,53 rimanendo pertanto € 15.452,01 oltre a € 3.399,44 per IVA 22% (per un totale di € 18.851,45) a credito delle imprese intervenute (aggiudicataria e in subappalto);
- 6) di liquidare e pagare pertanto le somme complessive alle relative ditte dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenot. 1030/26 (fin. avanzo) - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026, come di seguito suddivise:
 - € 10.531,45 (di cui € 7.132,01 per lavori ed € 3.399,44 per IVA al 22%) - al sub. imp. 404/26 - impresa aggiudicataria Signal Gest s.r.l.
 - € 8.320,00 (esente da IVA) a sub. imp. 406/26 - impresa in subappalto Progetto Segnaletica s.r.l.;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 7,64 che si libera dal sub. imp. 404/26 alla prenot. 1030/26 (fin. avanzo) - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	143.095,80	143.089,54

oneri per la sicurezza	2.700,00	2.700,00
	-----	-----
Sommano per lavori	145.795,80	145.789,54
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.075,08	32.073,70
Spese tecniche	2.983,29	2.983,29
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
Ribasso (IVA compresa)	4.110,83	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	39.204,20	35.091,99
	-----	-----
Importo complessivo	185.000,00	180.881,53
Minore spesa		4.118,47

- 9) di dare atto che rispetto alla somma finanziata alla prenot. 1030/26 (Fin. avanzo), si realizza una minore spesa di € 4.118,47 come di seguito suddivisa:
- € 4.110,83 presenti sulla succitata prenot. 1030/26 (ribasso IVA compresa);
 - € 7,64 che si liberano dal sub. imp. 404/26 come sopra specificato (economia lavori);
- 10) di contabilizzare la somma di € 2.983,29, inerente agli incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al sub. 405/26 – prenot. 1030/26 (fon. avanzo) - cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2026;
- 11) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che l’ufficio di progettazione risulta così composto:
Progettisti:
- Geom. Vaccari Sarto Franco
 - Geom. Simone Battaglia;
- 13) di istituire l’Ufficio Direzione Lavori così composto:
- Direttore dei Lavori: Geom. Simone Battaglia
 - Direttore Operativo: Geom. Vincenzo Sinagra
 - Ispettori di cantiere: Sigg. Carlo Barbi e Gianluca Santi;
- 14) di dare atto che il codice CIG è il n. B81233C983 il codice CUP è il n. G65F25000330003;
- 15) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1215 (rif. Arch. 1121);
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 7.289,79 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. M16399604 rilasciata dalla Itas Mutua – agenzia di Brescia - in data 02/10/2025, acquisita agli atti dell’ente con prot. 34764 del 13/10/2025;
- 17) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 013071150705611 rilasciata Helvetia Compagnia Svizzera d’Associazioni SA – agenzia di Brescia – in data 02/10/2025, acquisita agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 34764 in data 13/10/2025;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Signal Gest s.r.l. via Portapuglia n. 8 – 29122 Piacenza.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)