



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 178 del 17/02/2020

OGGETTO: SP324 - KM. 24+594 - RICOSTRUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE DARDAGNA IN COMUNE DI FANANO (MO) E LIZZANO IN BELVEDERE (BO). CIG. Z202926F0C - CUP G97H19001120002. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/07/2019 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 33.884,00, di cui €. 26.425,41 per lavori ed oneri sicurezza oltre a €. 5.813,59 per IVA AL 22% e € 1.645,00 per somme a disposizione.

Lavori a base d'asta (di cui € 792,76 per oneri di sicurezza)	euro	26.425,41
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		5.813,59
- Prove di laboratorio	1.222,19	
- Spese tecniche	422,81	
	Sommano	1.645,00
Importo complessivo		33.884,00

Con la determinazione n. 223 del 21/08/2019, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368, con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara del 3,10 % e quindi per un importo contrattuale di € 25.630,80 comprensivo di € 792,76 per oneri di sicurezza, oltre ad € 5.638,78 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 31.269,58, come da contratto per corrispondenza prot. n. 33399 del 18/10/219.

Con la medesima determina si approvava il quadro economico post gara, così suddiviso:

Lavori a base d'appalto		€ 25.632,65
Ribasso d'asta – 3,10%		-€ 794,61
Lavori netti		€ 24.838,04
Oneri di sicurezza		€ 792,76
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 25.630,80
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 25.630,80	€ 5.638,78	
Spese tecniche	€ 422,81	

Prove di laboratorio	€ 1.222,19	
Imprevisti	€ 969,43	
		€ 8.253,20
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 33.884,00

Con determina n. 170 del 20/11/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, con affidamento dei lavori aggiuntivi alla stessa impresa appaltatrice agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto originario.

Il nuovo quadro economico dell'importo invariato di euro 33.884,00 risulta così suddiviso:

a)	Lavori a misura lordi complessivi	€ 28.018,86	
	Oneri per la sicurezza	€ 840,57	
	Totale netto al lordo del ribasso d'asta		€ 27.178,29
	Ribasso d'asta 3,10% su € 27.178,29	€ - 842,53	
	Oneri per la sicurezza	€ 840,57	
	Importo complessivo contrattuale		€ 27.176,33
b)	IVA al 22% su € 27.176,33	€ 5.978,79	
c)	Somme a disposizione:		
	Prove di laboratorio	€ 286,07	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 442,81	
	Sommano b) + c)		€ 6.707,67
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 33.884,00

I lavori sono iniziati in data 14/10/2019 e sono terminati il 29/11/2019, e quindi entro i tempi contrattuali.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 33.825,52 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 840,57)	€uro	27.175,30	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta	€uro		27.175,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016	€uro	442,81	
I.V.A. al 22% sui lavori	€uro	5.978,56	
Prove di laboratorio	€uro	228,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		6.650,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		33.825,52

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 33.825,52 pari a € 58,48.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 05/02/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 27.175,30 con un risparmio pari a € 1,03 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 27.039,42, il credito dell'impresa ammonta a € 165,77 di cui € 135,88 per lavori e € 29,89 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 27.175,30
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 27.039,42	
Sommano	€ 27.039,42
Credito dell'Impresa per lavori	€ 135,88
IVA al 22%	€ 29,89
Credito complessivo	€ 165,77

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 05/02/2020, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 15/11/2019 il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 36699 del 18/11/2019 con scadenza il 14/03/2020.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 05/02/2020, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 05/02/2020 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SOMME A DISPOSIZIONE: Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 442,81, quando verrà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Con determina n. 147 del 15/11/2019 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 286,07 e successivamente liquidate fatture per complessive € 228,85 I.V.A. compresa.

CIG. Z202926F0C - CUP G97H19001120002.

FINANZIAMENTO: L'intervento è interamente finanziato mediante L.R. 3/99 con imputazione al capitolo 2707 del Peg 2019;

CONTO FINALE: Redatto in data 10/01/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 165,77 di cui € 135,88 per lavori e € 29,89 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 05/02/2020, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 10/01/2020.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 27.175,30 con un risparmio pari a € 1,03 rispetto all'importo contrattuale;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 33.825,52 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
- importo lavori a misura netti (di cui per oneri sicurezza € 840,57)	Euro	27.175,30	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta	Euro		27.175,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	442,81	
I.V.A. al 22% sui lavori	Euro	5.978,56	
Prove di laboratorio	Euro	228,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		6.650,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		33.825,52

realizzando quindi una minore spesa sull'importo prenotato di € 33.884,00 pari a € 58,48 che si accerta come segue:

- euro 1,26 si liberano dal sub res 632/19 al res. 1617/19 capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020
 - euro 57,22 si liberano dal sub res. 803/19 al res. 1617/19 capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot.n. 3838/11-15-03 F. 832 del 07/02/2020 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
 - 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 27.175,30 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 1 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 27.039,42 rimanendo pertanto netti €. 135,88 a credito dell'impresa stessa;
 - 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368, pari a € 135,88 oltre all'IVA del 22% pari a € 29,89 per complessivi € 165,77;
 - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 165,77 a favore della stessa Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. - Via Sassorosso 16 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione sub res 632/19 del res. 1617/19 capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020;
 - 7) di dare atto che il numero CIG. Z202926F0C - CUP G97H19001120002;
 - 8) di liquidare le spese tecniche relative agli incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 relative all'esecuzione dei lavori per la parte del progetto e della perizia di variante, come da regolamento in corso di approvazione, dando atto che il relativo mandato di pagamento per euro 442,81 verrà liquidato con imputazione al sub res 528/19 del res. 1617/19 capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020;
 - 9) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)