



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 396 del 24/03/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD EST - 1° INTERVENTO . ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG.783735886A).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 53 del 19/03/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per un importo complessivo di € 144.762,18 di cui € 116.719,50 a base d'asta (di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 28.042,68 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 144.762,18 ha trovato copertura finanziaria al cap. n. 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” del Bilancio 2019.

Con determinazione n. 99 del 26/04/2019 si aggiudicavano pertanto i lavori in oggetto all'impresa ZECCHINI SERGIO GIOVANNI con sede in Lama Mocogno (MO) Via Cornia 89/1 C.F. ZCCSGG58H25G393V /PIVA 01325600367, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 11,69 % e quindi per un importo contrattuale di € 103.308,79 di cui € 101.308,79 per lavori e € 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre a € 22.727,93 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 126.036,72 giusto contratto avente REP. N° 28885 del 06/03/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il in data 31/12/2019 come risulta da certificato di ultimazione in data 02/01/2020.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 13/03/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 103.280,48 con una minore spesa di €. 28,31 rispetto all'importo contrattuale pari a Euro 103.308,79.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 126.002,19 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 101.280,48
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 2.000,00

Sommano	€ 103.280,48
Per IVA al 22 %	€ 22.721,71

Sommano	€ 126.002,19

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 126.036,72 si realizza una minore spesa di €. 34,53.

Considerato che all'impresa ZECCHINI SERGIO GIOVANNI in corso d'opera è stato liquidato un acconto con Certificato n° 72 del 26/08/2019 pari a netti €. 85.169,67 per lavori ed oneri di sicurezza, il credito della stessa rimane di netti €. 18.110,81 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza oltre a €. 3.984,38 per IVA al 22% per complessivi €. 22.095,19.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva in data 11/02/2020 l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale per l'impresa ZECCHINI SERGIO GIOVANNI assuntrice dei lavori in oggetto, che si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot.n. 8758 del 18/03/2020, con scadenza 12/07/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/03/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione dei depositi cauzionali prestati.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore e del subappaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 103.280,48 di cui €. 101.280,48 per lavori e €. 2.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 28,31 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 103.308,79 in esecuzione del contratto avente REP. N° 28885 del 06/03/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 126.002,19 di cui €. 103.280,48 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 22.721,71 per IVA al 22%;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9109/11-15-03 F. 795 del 23/03/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 103.280,48 come in premessa suddivisa, essendo stato corrisposto all'impresa ZECCHINI SERGIO GIOVANNI un acconto con Certificato n° 72 del 26/08/2019 pari a netti €. 85.169,67 per lavori ed oneri di sicurezza, il credito della stessa rimane di netti €. 18.110,81 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza oltre a €. 3.984,38 per IVA al 22% per un totale di €. 22.095,19;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 22.095,19 all'impresa ZECCHINI SERGIO GIOVANNI a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 343/19 – res. 752/19 - cap n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” del P.E.G. 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 34,53 che si accerta dal sub. 343/19 al succitato capitolo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post- affidamento del progetto, e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori Affidati	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	101.308,79	101.280,48
oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	103.308,79	103.280,48
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22 %	22.727,93	22.721,71
Spese tecniche	2.334,39	2.334,39
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	25.092,32	25.086,10
	-----	-----
Importo complessivo	128.401,11	128.366,58

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 34,53 che si libera come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG. è il n. 783735886A;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.334,39 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 653/19 prenot. 752/19 - cap 243 “Manutenzione Ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2020, alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

