



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 787 del 18/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI DELL'AREA NORD. ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG 798224334E - CUP G47H18001410002)..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 193 del 19/07/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 4 e Mobilità Sostenibile per un importo complessivo pari a € 175.120,00 di cui € 141.200,00 a base d'asta (di cui € 6.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 39.920,00 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 175.120,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n° 2694 "Messa in sicurezza alberature stradali" del PEG 2019, come segue:

- euro 25.120,00 finanziata con Legge di Bilancio n. 145/2018 (già accertata al capitolo di entrata n.56 "Contributo per fondo sviluppo investimenti" del peg 2019);
- euro 150.000,00 con fondi di cui alla L.R. 3/1999 – Regione – (già accertata al capitolo di entrata n.1979 "L.R. n. 3/99 art 167 bis "contributi per opere stradali" del peg 2019);

L'affidamento dei lavori è avvenuto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/2019, all'affidamento mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Geol. Rossi Luca in possesso dei necessari requisiti, e presenti sulla piattaforma telematica del mercato elettronico regionale SATER di INTERCENT ER, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato decreto legislativo n. 50/2016.

In data 08/08/2019 in seduta pubblica virtuale con accesso anche da remoto per gli operatori economici, veniva esperita la gara informale da parte della Commissione preposta all'esame delle offerte pervenute a sistema

In data 08/08/2019 è stato redatto il relativo verbale di gara, assunto agli atti, dal quale si evince che è risultata aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito per brevità denominato **R.T.I.**) formato da **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL** via S. Liberata 530/a Spilamberto (MO) - C.F./P.IVA 00208620369 (mandataria), con **BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC** via Statale 199 Medolla (MO) - C.F./P.IVA 01792910364 (mandante), che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,00% e quindi per un

importo di € 125.271,00 oltre € 6.500,00 per oneri di sicurezza, € 28.989,62 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 160.760,62, come da Determina di aggiudicazione n.213 del 09/08/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 31/12/2019, come risulta dal Certificato di Ultimazione sottoscritto in data 02/01/2020 e quindi in tempo utile.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute imprese in subappalto.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27/05/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 131.724,50 con una minore spesa di € 46,50 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 160.703,89 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 125.224,50
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 6.500,00
Sommano	€ 131.724,50
I.V.A. 22%	€ 28.979,39
Importo complessivo	€ 160.703,89

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice (R.T.I.) n° 1 acconto di netti € 127.189,16 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre ad € 27.981,62 per I.V.A. al 22% per un totale di € 155.170,78, rimanendo pertanto un credito a favore della stessa di € 4.535,34 , oltre ad € 997,77 per I.V.A., in totale € 5.533,11.

Le ditte costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL di Spilamberto (MO) C.F./PIVA 00208620369 (mandataria), con BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC di Medolla (MO) C.F./PIVA 01792910364 (mandante), si possono considerare adempienti agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC acquisito on line), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti:

- con Prot.n° Inps 2130837 del 16/06/2020 valido fino al 14/10/2020, dalla quale risulta che l'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

- con Prot.n° 15076 Cl.11-02 Fs.159 del 27/05/2020, valido fino al 15/09/2020, dalla quale risulta che l'Impresa BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/01/2020, sottoscritto dall'impresa (R.T.I.) senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/05/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 131.724,50 (di cui € 125.224,50 per lavori, € 6.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 46,50 rispetto all'importo contrattuale pari a € 131.771,00 in esecuzione del contratto Rep. n. 28877 del 05/02/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 160.703,89, di cui € 131.724,50 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 28.979,39 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 56,73 rispetto all'importo impegnato pari ad € 160.760,62;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 17591/11-15-03 fasc. 834 del 17/06/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 160.703,89 I.V.A. compresa come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice (R.T.I.) n° 1 acconto per un totale di € 155.170,78, di cui € 127.189,16 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 27.981,62 per I.V.A. al 22%., cosicché il credito della stessa rimane di € 4.535,34 , oltre ad € 997,77 per I.V.A., in totale € 5.533,11;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.533,11 all'Impresa Appaltatrice **R.T.I. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC** a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 600/19 res.1745/19 del Capitolo 2694 "Progetto Sicurezza" del PEG 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 56,73 che si libera al succitato residuo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post- Affidamento	Consuntivo
	Euro	Euro
Importo lavori	125.271,00	125.224,50
Oneri di sicurezza	6.500,00	6.500,00
	-----	-----

Sommano per lavori	131.771,00	131.724,50
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22	28.989,62	28.979,39
Spese Tecniche Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	2.824,00	2.824,00
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Arrotondamenti	2,00	
Somme derivanti dal ribasso d'asta (IVA comp.)	11.503,38	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	43.349,00	31.833,39
	-----	-----
Importo complessivo	175.120,00	163.557,89

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 11.562,11, di cui € 11.505,38 già liberati in fase di riaccertamento ed € 56,73 che si liberano come sopra specificato;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.824,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 560/19 - res. 1745/19 del succitato Capitolo 2694 "Progetto Sicurezza" del PEG 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG. è il n. 798224334E e il codice CUP. è il n. G47H18001410002;
- 12) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03F834 (rif. Arch. n. 262)
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 501223129 rilasciata dalla Allianz S.p.A. – agenzia principale di Vignola - in data 04/09/2019 per € 13.177,10 (tredicimilacentosettantasette virgola dieci);
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)