



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (1)

**Determinazione numero 1170 del 04/09/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CUP N. G87H19000690006 - CIG N. 7915850E0E)..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 175 del 08/07/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 – Area Nord per un importo complessivo pari a € 482.578,21 di cui € 388.993,40 a base d'asta (di cui € 9.480,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 93.584,81 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 482.578,21 veniva finanziata nel modo seguente:

- quanto ad € 251.150,04 al capitolo 4178 “Risagomature tappeti bituminosi ed opere complementari” finanziati con fondi di cui alla L.R. N. 3/99 art 167 bis “contributi per opere stradali”
- quanto ad Euro 231.428,17 al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” finanziati con proventi sanzioni unione dei Comuni Nord.

A seguito di procedura negoziata espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con n. PI226598-19, con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 21/08/2019, i lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. S.A.S. con Sede in Via Napoli, 14 a Finale Emilia (Mandatara) e Green Rov s.r.l. con sede in Via Puccini, 11 a Moglia (MN) (Mandante), con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara pari al 5,20%, quindi per il corrispettivo di € 369.258,70 + IVA., di cui € 359.778,70 per lavori ed € 9.480,00 per costi relativi alla Sicurezza.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori in oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risultava come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 359.778,70
- Per oneri di sicurezza	€. 9.480,00
	-----
Sommano	€. 369.258,70
- Per I.V.A. al 22%	€. 81.236,91
	-----
Importo complessivo	€. 450.495,61

In fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire lavori suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con determinazione n.265 del 09/10/2019 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva.

In corso di esecuzione dell'appalto, la Provincia di Modena ha assegnato nuove risorse per la manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali, a condizione che gli interventi finanziati con tali somme fossero eseguiti nel corso del 2019.

Inoltre si sono utilizzate le somme derivanti da ribasso d'asta.

Tenuto conto che l'importo messo a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade dell'Area Nord corrispondeva a circa il 10% del fabbisogno stimato ed, in quanto tale, era insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si è ritenuto opportuno utilizzare le nuove risorse assegnate per finanziare lavori supplementari nell'ambito dell'Appalto in oggetto.

La perizia di variante ha elevato l'importo, compreso somme a disposizione ed IVA, ad € 686.758,88, finanziati nel modo seguente:

- quanto a €. 455.330,71 al capitolo 4178 "Risagomature tappeti bituminosi ed opere complementari" finanziati con fondi di cui alla L.R. N. 3/99 art 167 bis "contributi per opere stradali" di cui:

\* € 251.150,04 – progetto esecutivo - prenotati con determinazione n. 175 del 08/07/2019

\* € 143.772,79 derivanti dalle economie di gara dei "Lavori Straordinari per ripristini delle Pavimentazioni stradali e relative pertinenze sulle Strade Provinciali dell'Area Nord – Anno 2019-" (Determina Dirigenziale n.258 del 01/10/2019) – L.R. 3/99 annualità 2019;

\* € 60.407,88 derivanti dalle economie di gara dei "Lavori Straordinari per ripristini delle Pavimentazioni stradali e relative pertinenze sulle Strade Provinciali dell'Area Sud-Est – Anno 2019-" (Determina Dirigenziale n. 257 del 01/10/2019) – L.R. 3/99 annualità 2019

- quanto ad Euro 231.428,17 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" finanziati con proventi sanzioni unione dei Comuni Nord

La prima perizia di Variante ha previsto nuovi lavori per un importo di € 183.920,00 + IVA, di cui € 180.120,00 per lavori, ed € 3.800,00 per costi relativi alla sicurezza, elevando l'importo contrattuale ad € 553.178,70 di cui € 539.898,70 per lavori ed € 13.280,00 per costi della sicurezza.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta come di seguito specificato:

-Per lavori al netto di ribasso	€ 539.898,70
-Per oneri della sicurezza	€ 13.280,00
	-----
Sommano	€ 553.178,70
-Per I.V.A. al 22%	€ 121.699,31
	-----
Importo complessivo	€ 674.878,01

Con nota del 03/10/2019 assunta agli atti con prot. N. 31756 del 04/10/2019, l'Impresa Asfalti Zaniboni di Zaniboni A. & C. sas (Mandataria), ha trasmesso comunicazione da parte dell'Impresa GREEN ROV srl (Mandante), di recesso dal Raggruppamento temporaneo di Imprese per proprie ragioni organizzative, ed ha manifestato la volontà di proseguire singolarmente con le lavorazioni.

Visto l'art. 48 comma 19 del D.Lgs 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 16/10/2019, il Responsabile del Procedimento ha preso atto del recesso dell'impresa mandante, e che l'aggiudicazione di cui alla citata Determina n. 226 del 21/08/2019, doveva intendersi disposta a favore dell'Impresa mandataria Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & c. SaS, risultante in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre a decorrere dal 18/11/2019, a seguito di risultanze dei pubblici Registri, la Società Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. S.a.S. ha trasformato la propria ragione Sociale in Asfalti Zaniboni di Previdi Leonardo & C. S.a.S. e successivamente dal 28/02/2020 la forma giuridica da Società in Accomandita Semplice (S.a.S.) in Società a Responsabilità limitata (S.R.L.), rimanendo invariate sia la Sede Legale in Finale Emilia (Mo), Via Napoli, 14, che il C.F. e P. IVA 01645130368.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 21/11/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 22/11/2019.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti Ditte in subappalto:

- Emiliana Asfalti srl con sede in San Felice s/P – Via Grande, 770 – per lavori di fresatura, fornitura e posa di conglomerato Bituminoso rientranti nella categoria OG3, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 12/09/2019;
- Govoni Segnaletica srl con sede in Palidano Frazione di Gonzaga (MN) – Via Don Dossetti, 9 per lavori di fornitura e posa di segnaletica orizzontale rientranti nella categoria OS10, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 11/10/2019 e successiva integrazione di subappalto determinazione n. 155 del 19/11/2019;
- Zani Massimo e Stefano snc con sede in Bagnolo san Vito (MN) – Via dell'Artigianato, 10 per lavori di Fresatura Stradale autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 27/09/2019 e successiva integrazione di subappalto determinazione n. 153 del 18/11/2019.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22/06/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 553.142,32 con una minore spesa di € 36,38 rispetto all'importo contrattuale di € 553.178,70.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 674.833,63 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	539.862,32
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	13.280,00
		-----
Sommano	€	553.142,32
Per IVA al 22%	€	121.691,31
		-----
Sommano	€	674.833,63

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa Zaniboni S.r.l. (Mandataria- Capogruppo) e alle Imprese Subappaltatrici n. 2 acconti (1° S.A.L. e 2° S.A.L.) per un totale di € 671.459,47 di cui € 550.376,61 per lavori ed oneri, ed € 121.082,86 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito da corrispondere all'Impresa Zaniboni SRL di € 2.765,71, oltre ad € 608,45 per I.V.A., in totale € 3.374,16, come di seguito riportato:

Lavori netto eseguiti compreso O.S.		€ 553.142,32
1° S.A.L.		
- Zaniboni srl	€	216.139,53
-Emiliana Asfalti S.r.l. (Subappaltatrice)	€	125.000,00
- Zani Massimo & Stefano snc (Subappaltatrice)	€	18.000,00

2° S.A.L.		
- Zaniboni srl	€ 175.337,08	
- Govoni Segnaletica srl (Subappaltatrice)	€ 7.900,00	
- Zani Massimo & Stefano snc (Subappaltatrice)	€ 8.000,00	
Sommano		€ 550.376,61
		-----
Credito a favore ASFALTI ZANIBONI S.A.S.		€ 2.765,71
I.V.A. al 22%		€ 608,45
		-----
Credito Complessivo		€ 3.374,16

L'Impresa ZANIBONI S.R.L. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 16/06/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 18345 del 24/6/2020, con scadenza 14/10/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente si è proceduto per i subappaltatori seguenti:

-Emiliana Asfalti srl si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 25/06/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 20711 del 13/07/2020, con scadenza 23/10/2020, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

- Govoni segnaletica srl si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 13/07/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 20713 del 13/07/2020, con scadenza 10/11/2020, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

- Zani Massimo e Stefano snc si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 15/07/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 22126 del 24/07/2020, con scadenza 12/11/2020, dalla quale risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/12/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- ) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 553.142,32 (di cui € 539.862,32 per lavori ed € 13.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 36,38 rispetto all'importo contrattuale pari a € 553.178,70 in esecuzione al contratto repertorio n. 28889 del 09/06/2020;
- ) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 674.833,63, di cui € 553.142,32 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 121.691,31 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 44,38 rispetto all'importo impegnato pari ad € 674.878,01;
- ) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 26326/11-15-03 F. 823 del 03/09/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- ) di approvare il saldo finale dei lavori;
- ) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 553.142,32, sono stati corrisposti all'Impresa Appaltatrice e alle Imprese Subappaltatrici n. 2 acconti, come in premessa specificato, per un importo di netti € 550.376,61 per lavori ed oneri rimanendo pertanto un credito, a favore dell'Impresa Zaniboni s.r.l. di € 2.765,71 per lavori oltre ad € 608,45 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 3.374,16;
- ) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 3.374,16 all'impresa ZANIBONI S.R.L. - Via Napoli 14 - 41034 Finale Emilia (MO) P.ta IVA 01645130368, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res 627/19 res.1605/19 – Capitolo 4712 "Inteumenti di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del PEG 2020;
- ) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 44,38 che si libera dal sub 627/19 al succitato res.1605/19 – Capitolo 4712 "Inteumenti di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del PEG 2020 (finaz. sanzioni stradali dei Comuni);
- ) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, di perizia di variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post affidamento	VARIANTE IN CORSO D'OPERA	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori	359.778,70	539.898,70	539.862,32
Oneri per la sicurezza	9.480,00	13.280,00	13.280,00
	-----	-----	-----

Sommano per lavori	<b>369.258,70</b>	<b>553.178,70</b>	<b>553.142,32</b>
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	81.236,91	121.699,31	121.691,31
Contributo A.N.A.C.	225,00	225,00	225,00
Art. 113 del D.L.vo 50/2016	7.779,87	11.655,87	11.655,87
Somme derivanti da ribasso d'asta per imprevisti e lavori in economia	24.076,34		
Arrotondamenti	1,39		
	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	<b>113.319,51</b>	<b>133.580,18</b>	<b>133.572,18</b>
	-----	-----	-----
Importo complessivo	<b>482.578,21</b>	<b>686.758,88</b>	<b>686.714,50</b>

- ☐) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 44,38 che si libera come sopra specificato;
- ☐☐) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 11.655,87 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
- quanto a €. 7.779,87 al sub. 516/19 – res. 1604/19 – Cap. 4178/1 del P.E.G. 2020
  - quanto a €. 3.876,00 al sub 706/19 – res. 1605/19 – cap. 4712 del P.E.G. 2020;
- alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- ☐☐) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7915850E0E e il codice CUP. è il n. G87H19000690006;
- ☐☐) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F823 (rif. Arch. 245);
- ☐☐) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 18.462,93 mediante garanzia fidejussoria n. 8001200997- 03 rilasciata da Aviva Italia S.p.a. – Agenzia AA Consulting s.r.l. di Modena in data 26/08/2019;
- ☐☐) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)