

## Area Lavori Pubblici

## Determinazione numero 1557 del 16/11/2020

OGGETTO: PALAZZO DELLA PROVINCIA DI MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO. PROGORA TEMPO CONTRATTUALE.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 349 del 13-03-2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 140.000,00.

Con la medesima determinazione il Direttore d'Area dava avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi da parte di operatori economici indicati dal RUP e selezionati fra quelli iscritti all'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituto con determinazione del Direttore d'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

A gara espletata e mediante atto dirigenziale n. 976 del 21-07-2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta MASSA IMPIANTI SRL, con sede in Carrara (MS) via Frassina 65 Cod. Fisc e P.IVA 001070440456 per un importo contrattuale netto di € 77.040,34 di cui € 72.377,88 per lavori e € 4.662,46 per oneri di sicurezza

Mediante atto dirigenziale n. 1243 del 22-09-2020 sono state affidate le funzioni di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Fabio Lugli P.IVA 02558750366 per l'importo di € 2.939,90 al netto degli oneri di previdenziali ed IVA;

A seguito della convocazione assunta agli atti con prot. n. 28452 del 22-09-2020, la consegna dei lavori è avvenuta in data 29-09-2020 in presenza del direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa, del direttore operativo e del socio delegato della ditta MASSA IMPIANTI P.IVA 001070440456.

Nelle more dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, che indica in 50 giorni naturali consecuviti la conclusione dei lavori, la scadenza contrattuale è stata fissata il giorno 17-11-2020,

Il cantiere trascorre regolarmente e segue la programmazione dei lavori iniziale, salvo alcuni rellentamenti dovuti all'organizzazione del lavori con il terzo resposabile dell'impianto termico esistente uscente ed agli ostacoli organizzativi aziendali accusati dall'appaltatore a cauda dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 16/11/2020 assunta agli atti con prot. n. 35491 è pervenuta alla Provincia di Modena, da parte dell'impresa MASSA IMPIANTI la richiesta di proroga dei tempi motivata dai ritardi inerenti la consegna dei componenti da parte dei fornitori dovuti agli ostacoli indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'impresa, ha altresì informato il Direttore dei lavori nella difficoltà di garantire un'adeguata forza lavoro in cantiere a causa delle difficoltà organizzative aziendali dovute alla scarsa disponibilità del personale.

Il direttore dei lavori ha immediatamente informato il RUP ing. Alessandro Manni esprimendo il proprio parere.

Preso atto delle circostanze e delle motivazioni indicate nella richiesta di proroga dei tempi contrattuali e visto il parere positivo da parte del responsabile unico del procedimento ing. Alessandro Manni, si ritiene congruo prorogare il tempo contrattuale di 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 c.5 del D.Lgs 50-2016 e s.m.i;

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabile protezione dati (aprovincia modena it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di concedere per le motivazioni sopra esposte, una proroga dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai senso dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50-2016 e smi.
- 2) Di dare atto che il nuovo termine contrattuale viene fissato per il giorno 02-12-2020.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)