



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Lavori speciali strade 2

**Determinazione numero 1823 del 22/12/2020**

**OGGETTO: SP324 DEL PASSO DELLE RADICI - PROGR. KM.. 29+570 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE LEO IN COMUNE DI FANANO (MO). RICONOSCIMENTO PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP. G17H18001050001 - CIG 836885017F..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n.933 del 10/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 776.222,32 per lavori a base d'asta comprensivi di € 22.608,41 per oneri di sicurezza, oltre ad € 170.768,91 per IVA al 22% ed € 153.008,77 per somme a disposizione.

Con Determinazione n.1119 in data 26/08/2020 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto alla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - P.ta IVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 7,25 % , corrispondente ad € 54.637,01 per un valore dell'offerta di € 698.976,90 oltre € 22.608,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 721.585,31) ed € 158.748,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 880.334,08.

L'inizio dei lavori è stato per il 31/08/2020 e in data 12/10/2020 il ponte è stato chiuso al traffico per le operazioni di cantiere previste nel progetto.

I lavori sono stati sospesi in data 02/12/2020 per abbondanti nevicate. Durante la sospensione in data 5 e 6 dicembre si è verificata un fenomeno alluvionale con scioglimento della neve contemporaneo a forte pioggia con un ondata di piena che ha creato danni alle strutture del ponteggio alla base del ponte.

I lavori sono ripresi in data 14/12/2020 e in data 17/12/2020 è stato aperto al traffico il ponte dopo una chiusura di complessivi giorni 56.

Nel capitolato speciale d'appalto art.16 bis era previsto una premio di accelerazione di €/giorno 350,00 nel caso che l'impresa fosse riuscita a diminuire i 70 giorni di chiusura del ponte previsti nel cronoprogramma.

Calcolo dei giorni di chiusura del ponte:

- Mese di ottobre: dal 12 al 31 = 22 giorni
- Mese di novembre: 30 giorni
- Mese di dicembre: giorni 1, 14, 15, 16 dicembre = 4 giorni
- Totale 56 giorni di chiusura del ponte

Calcolo premio di accelerazione: 14 giorni x 350,00 €/giorno = € 4.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.098,00 per complessivi € 5.978,00 da liquidare all'impresa ZACCARIA

COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - P.ta IVA 01693720367.

Nelle somme a disposizione del quadro economico era previsto il compenso fino ad un massimo di 20 giorni di anticipo rispetto ai 70 giorni di chiusura del ponte.

Il codice cig e' il 836885017F

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa Zaccaria Costruzioni Srl servizio per un importo € 4.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.098,00 per complessivi € 5.978,00;
- 2) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale quindi rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 933/2020;
- 3) di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 5.978,00 alla prenot. 1019/2020 cap.- 4734 "Interventi di manutenzione speciale dei ponti" - avanzo di amministrazione del Peg 2020 a favore della ditta ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - P.ta IVA 01693720367;
- 4) di liquidare e pagare ad esecutività del presente atto e a presentazione di regolare fattura e per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato, il premio di accelerazione calcolato in € 4.900,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.098,00 per complessivi € 5.978,00 all'impresa Zaccaria Costruzioni Srl;
- 5) di dare atto che il codice CUP è G77H18000990001 il codice cig e' 836885017F;
- 6) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC emesso il 14/10/2020 assunto agli atti con prot. n. 31224 del 15/10/2020, valido fino al 11/02/2021;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)