



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 260 del 18/02/2021

**OGGETTO: ISTITUTO VENTURI VIA GANACETO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO INGRESSO - OPERE PROVVISORIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG Z2F2F9BB64.**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 1726 del 14/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche per un importo complessivo pari a €. 11.500,00 di cui €8.659,23 per lavori, € 175,00 per oneri di sicurezza ed €2.665,77 per IVA e somme a disposizione.

La spesa complessiva rientra fra gli interventi finanziata con Fondi MIUR FERS 2014-20 e conseguenti all'emergenza "COVID19" al capitolo 4765 del peg 2020.

Con medesima determinazione n.1726 del 14/12/2020 e' stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto richiamando il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 comma 2 lett. b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito dalla Legge 14 Giugno 2019 n. 55, che permette, per importi inferiori a €40.000, l'affidamento diretto dei lavori previa valutazione di tre preventivi ove esistenti e individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Come risulta dalla già citata determinazione dirigenziale i lavori in oggetto sono stati così aggiudicati alla ditta "Vincenti srl" con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367, che ha offerto un ribasso d'asta del 5,20% sull'importo posto a base di appalto e che pertanto si è aggiudicata i lavori per € 8.383,95 di cui € 8.208,95 per lavori ed € 175,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, giustappunto contratto per corrispondenza recante prot. 40901/20.

Successivamente, in applicazione dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, la ditta essendo stata esonerata dalla garanzia definitiva, ha offerto un ulteriore sconto prezzo di aggiudicazione dello 0,70% rispetto l'importo posto a base di gara (Protocollo n. 39299 del 16/12/2020); conseguentemente l'affidamento reca l'importo contrattuale di € 8.323,33 di cui € 8.148,33 per lavori ed €175,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, corrispondente ad € 1.831,13- per complessivi €10.154,46.

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49 in data 18/12/2020 (prot. n.270 del 18/12/2020 ed hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste; essi sono regolarmente terminati nel pieno rispetto dei tempi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 8.323,33.

L'importo complessivamente speso per soli lavori ed IVA ammonta a €10.154,46 come risulta dal quadro economico a consuntivo di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO	CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 8.208,95	€ 8.148,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 175,00	€ 175,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 8.383,95</b>	<b>€ 8.323,33</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 441,71	€ 0,00
I.V.A. 22%	€ 1.844,47	€ 1.831,13
Spese tecniche per collaudi e certificazioni (incentivi art. 113 dlgs 50/2016)	€ 280,53	€ 161,67
Ribasso d'asta	€ 549,34	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.665,77</b>	<b>€ 1.992,80</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E LAVORI</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 10.316,13</b>

Come si evidenzia dal quadro economico su riportato, rispetto all'importo complessivo di €11.500,00 si realizza un'economia pari a €1.183,87.

In corso d'opera non è stato corrisposto all'impresa nessuno stato di avanzamento.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa ditta "Vincenti srl" con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC Numero Protocollo INAIL\_26144294 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021 - dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 03/02/2021;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Alessandro Manni Direttore d'Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 8.323,33 di cui € 8.148,33 per lavori e € 175,00 per oneri finalizzati alla attuazione dei piani di sicurezza;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 10.154,46 di cui € 8.323,33 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 1.831,13 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5241/06-06-02 F. 922.1 del 17/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che non è stato corrisposto nessun acconto e pertanto all'impresa "Vincenti srl" con sede in via del Lavoro 18, Castelfranco Emilia Modena (MO)- C.F e P.IVA.02578540367 occorre versare netti € 8.323,33 oltre a € 1.831,13 per I.V.A. 22%, quale credito della medesima;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 10.154,46 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione capitolo n.4765 res 2863/20 sbres 815/20 "Interventi strutturali conseguenti all'emergenza COVID19" del P.E.G. 2021 - (finanziata con fondi MIUR-FERS); cup G98B20001150001 – CIG Z2F2F9BB64;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta € 10.228,42 si realizza una minore spesa di € 73,96 dovuto all'ulteriore sconto applicato dall'impresa ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, che si libera dal res 2863/20 – impegno 815/20 capitolo 4765 peg 2021;
- 8) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 161,67 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al cap 4765/0 "Interventi strutturali conseguenti all'emergenza COVID-19" residuo 2863/2020 sub res. 816/2020 peg 2021 e che

rispetto a quanto impegnato si rileva un' economia di € 560,57 che si libera dal sub res 816/20 al res. 2863/20 del medesimo capitolo 4765 del peg 2021;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO	CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 8.208,95	€ 8.148,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 175,00	€ 175,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 8.383,95</b>	<b>€ 8.323,33</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 441,71	€ 0,00
I.V.A. 22%	€ 1.844,47	€ 1.831,13
Spese tecniche per collaudi e certificazioni (ncentivi art. 113 dlgs 50/2016)	€ 280,53	€ 161,67
Ribasso d'asta	€ 549,34	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.665,77</b>	<b>€ 1,992,80</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E LAVORI</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 10.316,13</b>

- 10) di dare atto che rispetto alla somma complessiva prevista per l'importo progettuale si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 1.183,87 di cui euro 634,53 che viene rilevato come sopra specificato ed euro 549,34 liberata precedentemente;
- 11) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F922 (rif. Arch. 383);
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)