



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 373 del 12/03/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 462 del 15/04/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 1.215.013,11 di cui €. 948.438,19 per lavori, €. 19.905,99 per oneri di sicurezza ed €. 246.668,93 per IVA e somme a disposizione, assunto agli atti con prot. n. 10584/11-15-03 F. 861.2 del 14/04/2020.

La suddetta spesa è stata prenotata con il medesimo atto al cap. 4178/1 del peg 2020 e finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualita' 2020.

Con determinazione n° 619 del 21/05/2020 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.TA IVA 03539261200, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 9,19 %, e quindi, per un importo di €. 861.276.72 oltre €. 19.905,99 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €. 881.182,71) ed €. 193.860,20 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 1.075.042,91.

In data 08/02/2021 veniva registrato il contratto, REP n. 28933 del Registro Scritture Private di questa Amministrazione.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 22/06/2020 come da verbale di consegna prot. 17553 del 17/06/2020, per una durata di giorni 60 con termine ultimo previsto per il giorno 20/08/2020.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori prot. 24155 del 12/08/2020, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Con Determinazione n. 1085 del 13/08/2020 veniva approvata la perizia di variante con un aumento contrattuale pari a € 94.322,92 I.V.A. esclusa.

Il quadro economico che resta invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 1.215.013,11 con un assestamento delle somme a disposizione risulta così suddiviso:

		€	Euro
a)	Importo dei lavori al netto del ribasso in variante	€	953.557,64
b)	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	21.947,99

		€	
1)	Totale appalto (a+b)	€	975.505,63

c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	214.611,24
	- spese tecniche	€	19.366,88
	- Incentivi per funzioni tecniche art 113 D.lsg 50/2016	€	1.659,20
	- Spese per pubblicazioni	€	0,00
	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	2.145,50
	- Contributi autorità di Vigilanza	€	375,00
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€	1.349,66
2)	Totale somme a disposizione	€	239.507,48

	Totale complessivo (1+2)	€	1.215.013,11
--	---------------------------------	---	---------------------

Con la perizia di variante sono stati concessi all'impresa 7 (sette) giorni di proroga, che hanno fatto slittare i nuovi termini di consegna per al giorno 27/08/2020.

I lavori si sono conclusi in data 25/08/2020 e quindi in tempo utile contrattuale.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 08/02/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 967.332,47 con una minore spesa di €. 8.173,16 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 1.180.145,61 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€. 945.707,44
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€. 21.625,03

Sommano	€. 967.332,47
Per IVA al 22%	€. 212.813,14

Sommano	€. 1.180.145,61

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori di €. 1.190.116,87, si realizza un'economia pari a €. 9.971,26.

Con determina n. 865 del 30/06/2020 si approvava il subappalto alla ditta S.O.V. di Dallargine Gianluca & C. Sas con sede in Casalgrande (RE) ,via. San Lorenzo 29/D P.IVA 02017780350 - *i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale* - categoria OS10 per un importo di € 19.000,00, contabilizzato a saldo per €.10.690,59.

• Con determina n. 875 del 02/07/2020 si approvava il subappalto alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI con sede in Sestola (MO),via Poggioraso 3 P.IVA 02856090366 - i lavori di fresatura stradale e posa in opera di conglomerato bituminoso - categoria OG3 per un importo di €101.500,00, contabilizzato a saldo per €. 87.848,83.

Con determina n. 883 del 06/07/2020 a approvava il subappalto alla ditta SCAVI-TER SNC con sede in Pavullo nel Frignano (MO), via Leonardo 4/6 P.IVA 03883910360 - lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso - categoria OG3 per un importo di €. 62.500,00 integrato con Det. n. 1136 del 28/08/2020 di ulteriori lavori per €. 48.000,00, contabilizzato a saldo per €. 108.202,17.

In corso d'opera sono stati liquidati DUE acconti e tenuto conto che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha provveduto al pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati nel modo seguente:

<u>1° SAL a tutto il 04/08/2020 - Certificato n° 161 del 12/08/2020</u>	
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (aggiudicataria)	€ 489.996,88
oltre I.V.A. 22%	€ 137.895,37
BIOLCHINI COSTRUZIONI (subappaltatore)	€ 76.077,76
SCAVITER (subappaltatore)	€ 60.722,51

<u>2° SAL a tutto il 25/08/2020 - Certificato n° 185 del 06/10/2020</u>	
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP (aggiudicataria)	€ 266.467,59
oltre I.V.A. 22%	€ 73.853,71
BIOLCHINI COSTRUZIONI (subappaltatore)	€ 11.331,83
SCAVITER (subappaltatore)	€ 46.938,65
S.O.V. (subappaltatore)	€ 10.960,59

quindi per netti € 962.495,81 pertanto rimane un credito residuo di € 4.836,66 per lavori oltre a € 1.064,06 per IVA, per un totale di € 5.900,72.

Con determinazione n. 1004 del 27/07/2020 venivano affidati e impegnati € 2.145,50 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 - Unita' Locale MO/1 in via dei Carpentieri n. 44, Modena - C.F e P.IVA 01632910343 per prove di laboratorio.

In data 22/10/2020 veniva liquidata la fattura n. 1765 del 30/09/2020 per un importo pari a € 1.907,04, alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l., con una minor spesa di € 238,46.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.TA IVA 03539261200.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 30/12/2020 – scadenza 29/04/2021 – con numero di protocollo INAIL 24310200 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Analogamente e' stato richiesto Mediante il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali alle imprese subappaltatrici:

- BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Poggioraso, 3 – 41029 Sestola (Mo) – C.F. e P.TA IVA 02856090366 con risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 12/02/2021 – scadenza 12/06/2021 – con numero di protocollo INAIL 26108781 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.
- SCAVI TER S.N.C. con sede in Via Leonardo n.4-6- - 41026Pavullo (Mo) – C.F. e P.I. 03883910360 con risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 14/02/2021 scadenza 14/06/2021 – con numero di protocollo INAIL 26128546 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/01/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 08/02/21.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 967.332,47 di cui €.945.707,44 per lavori e €. 21.625,03 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 8.173,16 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 975.505,63 in esecuzione del contratto n. 28933 del Registro Scritture Private di questa Amministrazione del 08/02/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.1.180.145,61 di cui €. 945.707,44 per lavori, €. 21.625,03 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 212.813,14 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 9.971,26 rispetto all'importo impegnato pari a €. 1.190.116,87;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 7324/11-15-03 F. 861.2 del 08/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 967.332,47 , come in premessa specificato, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.TA IVA 03539261200, aggiudicataria dei lavori, in cui risultano anche le quote corrisposte alle ditte subappaltatrici, per netti €. 962.495,81, pertanto rimane un credito residuo di €. 4.836,66 per lavori oltre a €. 1.064,06 per IVA, per un totale di €. 5.900,72;
- 6) di liquidare e pagare, pertanto, la somma complessiva di €. 5.900,72 come segue:
 - quanto a €. 4.920,47 – consorzio innova soc. copp. - aggiudicataria
 - quanto a €. 439,24 – ditta Biolchini – subappaltatrice
 - quanto a €. 541,01 – ditta Scaviter - subappaltatricea saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 431/20 – res. 116/20 - cap n. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 9.971,26 che si libera dal sub-res. 431/20 – res. 116/20 - cap n. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato con determinazione n. 1004 del 27/07/2020 pari a €. 2.145,50 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61 - Unita' Locale MO/1 in via dei Carpenteri n. 44, Modena - C.F. e P.IVA 01632910343 e' stata liquidata la somma pari a € 1.907,04, con una minor spesa di € 238,46 dal sub 594/20 al res. 116/20 - cap n. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" P.E.G. 2021;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-variante	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	953.557,64	945.707,44

oneri per la sicurezza	21.947,99	21.625,03
	-----	-----
Sommano per lavori	975.505,63	967.332,47
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	214.611,24	212.813,14
Spese tecniche	19.366,88	19.366,88
Spese tecniche variante	1.659,20	1.659,20
Contributo Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici	375,00	375,00
Spese per accertamenti di laboratorio	2.145,50	1.907,04
Imprevisti e arrotondamenti	1.349,66	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	239.507,48	236.121,26
	-----	-----
Importo complessivo	1.215.013,11	1.203.453,73

- 10) di dare atto che, rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 11.559,38 di cui €. 1.349,66 già liberati, ed €. 10.209,72 che si liberano come sopra specificato;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 21.026,08 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Res. 368/20 res. 116/20, cap. 4178 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è il n. 82735025D5 e il codice CUP è il n. G47H18001150003;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F861.2;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2020/50/2560226 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni. – Agenzia di BOLOGNA SAN FELICE – in data 03/06/2020 e successiva APPENDICE DI AUMENTO prot. 29652 del 02/10/2020);
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via G. Papini 18 – 40128 Bologna – Partita IVA 03539261200 e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)