



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 581 del 23/04/2021

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD -EST. ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG 83027795FA - CUP G67H20000500002..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 648 del 27/05/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 186.009,91 di cui €. 146.970,00 per lavori, €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 36.039,91 per IVA e somme a disposizione.

La spesa e' stata prenotata al capo 2707 del P.E.G. 2020 e finanziata con fondi di cui alla L.R. 3/99 - anno 2020.

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L.56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

Con medesima determinazione n. 648 del 27/05/2020 si è ritenuto pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art 3 comma 3 della OCDPC n. 600/2019 si e' provveduto in deroga agli artt. 40 e 53 del D.lgs 50/2016 richiedendo tramite pec di presentare offerta a 3 operatori economici.

Con determinazione n. 891 del 06/07/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 - C.F./P.IVA 02856090366, la quale ho presentato il migliore preventivo, offrendo di eseguire i lavori con un ribasso del 9,45% e quindi per un importo contrattuale di €. 136.081,34 (di cui €. 133,081,34 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a €. 29.937,89 per IVA, al 22%, per un totale di €. 166.019,23; giusto contratto Registrato in data 07/04/2021 al n. 28946 di repertorio.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 24/08/2020 e si sono conclusi il 03/09/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 07/04/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 134.549,23 con una minore spesa di €. 1.532,11 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 164.150,06 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	131.549,23
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	3.000,00

Sommano	€	134.549,23
Per IVA al 22%	€	29.600,84

Sommano	€	164.150,07

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 166.019,23 si realizza un'economia pari a €. 1.869,16.

Rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a netti €. 134.549,23 come in sopra suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'impresa aggiudicataria, BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL C.F./P.IVA 02856090366, pari a netti € 133.876,48 pertanto il credito a favore della stessa ammonta a €. 672,75 oltre a €. 148,01 per I.V.A. 22%;

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 – C.F./P.IVA 02856090366.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 12/02/2021 – scadenza 12/06/2021 – assunto agli atti con prot. n. 6512 del 02/03/2020 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Con la determina n. 891 del 06/07/2020, per un mero errore materiale, venivano erroneamente rideterminati gli incentivi art. 113 del D.lgs 50/16. Per i lavori finanziati con fondi della L.R. 3/99, la somma da accantonare per gli incentivi ammonta al 2,00% dell'importo lavori che, in questo caso, ammontano a Euro 149.970,00, quindi la somma da accantonare è pari a Euro 2.999,40, con il presente atto si provvede ad impegnare la differenza che ammonta a euro 1.415,24.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/01/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 07/04/2021;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 134.549,23 di cui €.131.549,23 per lavori e €. 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa di €. 1.532,11 rispetto all'importo contrattuale pari a €.136.081,34 in esecuzione del contratto REP. n. 28946 del 07/04/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 164.150,07 di cui €. 134.549,23 per lavori e oneri di sicurezza oltre a €. 29.600,84 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 12702/11-15-03 F. 898 del 23/04/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che, rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a netti €. 134.549,23 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'impresa aggiudicataria, BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL C.F./P.IVA 02856090366, pari a netti € 133.876,48 pertanto il credito a favore della stessa ammonta a €. 672,75 oltre a €. 148,01 per I.V.A. 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 820,76 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 569/20 - res. 1384/20 capitolo 2707 "Interventi di Manutenzione speciale" del Peg 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 1.869,16 che si libera dal sub-res. 569/20 al succitato res. 1384/20 – cap n. 2707 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che per le ragioni in premessa indicate che qui si richiamano si provvede ad impegnare la somma di euro 1.415,24 per incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 al res 1384/20 del capitolo 2707 del peg 2020, portando le stesse a complessivi Euro 2.999,40;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	133.081,34	131.549,23
oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	136.081,34	134.549,23
Somme a disposizione:		

I.V.A. 22%	29.973,89	29.600,84
Incentivi art. 113 d.lgs 50/16	1.584,16	2.999,40
Arrotondamenti	1.462,35	
IMPORTO ribasso d'asta iva compresa	16.944,17	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	49.928,57	32.600,24
Importo complessivo	186.009,91	167.149,47

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 18.860,44 di cui €. 18.376,52 già liberati, €. 30,00 che si liberano dal sub-res. 440/20 al res. 1384/20 – cap. 2707 ed €. 453,92 che si liberano dal res. 1384/20 – cap n. 2707 del P.E.G. 2021;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.999,40 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-res. 441/20 – res. 1384/20 – cap 2707 del P.E.G. 2021 per euro 1.584,16 e per euro 1.415,24 sull'impegno di cui al presente atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è il n. 83027795FA e il codice CUP è il n. G67H20000500002;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F898 (rif. Arch 304);
- 14) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 00068491002463 rilasciata dalla Cattolica di Assicurazione, agenzia di Vignola (MO) – in data 09/07/2020;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 – C.F./P.IVA 02856090366;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)