



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1268 del 30/08/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2021 LOTTO II - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 570 del 22/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 1.215.013,11 così suddiviso:

a	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 812.289,42
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 18.844,74
1	Totale appalto	€ 831.134,16
	• <i>Lavori complementari</i>	<i>€ 180.000,00</i>
	• <i>Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016</i>	<i>€ 16.622,68</i>
	• <i>Contributo Autorità di Vigilanza</i>	<i>€ 600,00</i>
	• <i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</i>	<i>€ 3.806,75</i>
	• <i>I.V.A. ed eventuali altre imposte</i>	<i>€ 182.849,52</i>
c	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 383.878,95
2	Totale progetto	€ 1.215.013,11

Con la determinazione n. 722 del 21/05/21 si aggiudicavano i lavori alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,24%, corrispondente ad € 42.563,97 per un valore dell'offerta di € 769.725,45 oltre € 18.844,74 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 788.570,19) ed € 173.485,44 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 962.055,63.

Con la succitata determinazione, e' stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 962.055,63 al capitolo 4763 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del peg 2021 (spesa finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualità 2021); il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

a	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 812.289,42
	• Ribasso d'asta 5,24%	€ 42.563,97
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 18.844,74

1	Totale appalto	€ 788.570,19
	• Lavori complementari	€ 180.000,00
	• Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 16.622,68
	• Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
	• Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 3.806,75
	• I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 173.485,45
	• ribasso d'asta I.V.A. compresa	€ 51.928,04
c	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 426.442,92
2	Totale progetto	€ 1.215.013,11

Con la determinazione n. 995 del 05/07/2021 si approvava la perizia di variante e si affidano i maggiori lavori all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 – Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta, con un aumento contrattuale di € 538.532,89 così suddiviso:

a	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 1.367.685,04
	• Ribasso d'asta 5,24%	€ 71.666,70
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 31.084,74
1	Totale appalto	€ 1.327.103,08
	• Arrotondamenti	€ 84,36
	• Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 16.622,68
	• Accantonamento spese tecniche (perizia di variante)	€ 11.352,72
	• Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
	• Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 3.806,75
	• I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 291.962,68
c	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 324.429,19
2	Totale progetto	€ 1.651.532,27

I lavori, iniziati in data 14/06/2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di 50 giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 03/08/2021.

Inoltre, per la realizzazione dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale sono stati concessi ulteriori 34 giorni di tempo contrattuale.

Per effetto della proroga la nuova fine lavori era prevista per il giorno 05/09/2021.

Con lettera in data 13/08/2021, assunta agli atti con prot. 25775/2021 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL ha richiesto la proroga del termine di consegna dei lavori di giorni 30 per l'impossibilità di rispettare il termine, dovuta all'imprevedibile picco di produzione verificatosi da metà luglio e che si è protratto fino a fine settembre. Questo picco produttivo ha rallentato enormemente le produttività di cantiere, per cause legate alla reperibilità del materiale.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei

lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Dato atto che in data 24/08/2021 è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga di 21 giorni contrattuali previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte della dott.ssa Patrizia Gambarini, data l'assenza per congedo ordinario del Direttore dell'Area Tecnica.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, in qualità di Responsabile del procedimento, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, pervenuta dall'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL per effetto delle difficoltà e rallentamenti, principalmente dovuti nella difficoltà dell'approvvigionamento del materiale a causa di un grande incremento della domanda di mercato;
2. di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 21 ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, risulta essere di 105 giorni, con termine di esecuzione lavori il giorno 26/09/2021;
3. di dare atto che è stato acquisto dalla dott.ssa Patrizia Gambarini in data 24/08/2021, il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)