



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 2090 del 29/12/2021

OGGETTO: AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO "LEVI-PARADISI" DI VIGNOLA (MO) (MO). CIG 76117441DC APPROVAZIONE ACCORDO PER LE RISERVE. IMPEGNO DI SPESA. CUP G58E17000110004

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con determinazione dirigenziale n°212 del 20/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo un importo complessivo di € 2.220.000,00 di cui €1.975.186,83 per lavori di cui €40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n°306 del 03/12/2018 è stata definitivamente dichiarato aggiudicatario il "Raggruppamento temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF - P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e I.CO.EL. S.R.L. - con sede in Lecce, via N.Sauro n. 51, CFP. Iva n. 03540370750, che ha offerto di seguirli per un importo per un importo contrattuale di €1.755.736,64 di cui €1.715.736,64 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza.

Con determinazione n.287 del 23/02/2021 è stata approvata la 1° ed unica modifica contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo. La succitata modifica contrattuale ha comportato una variazione dell'importo dei lavori in €1.835.481,02 (esclusa IVA), di cui €1.795.481,027 per lavori ed €40.000,00 per oneri della sicurezza.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 06-06-02 F760(rif. arch. n. 202).

I lavori sono stati finanziati al cap. 4702 "Polo Scolastico di Vignola -Ampliamento Levi e Paradisi" come segue:

- quanto a € 2.000.000,00 Finanziamento MIUR DL 50/2017 – convertito in L.96/2017 –
- quanto a € 355.000,00 con fondi della Provincia.

I lavori sono stati consegnati il 27/05/2019 come risulta da processo verbale di consegna lavori. I tempi indicati per ultimare i lavori indicati nel verbale erano, coerentemente agli atti progettuali, di 432 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 01/08/2020.

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 175 giorni naturali e consecutivi, come risulta dai rispettivi verbali. A tali tempi occorre aggiungere i tempi concessi a seguito di proroga e quelli di cui alla modifica contrattuale: il di 6/4/2021 era il termine per la fine lavori. In data 06/04/2021, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori. Da tale verbale si evince che i lavori sono terminati in perfetto accordo con i termini contrattuali.

In data 26/10/2021 con atto dirigenziale n. 1571, la Provincia di Modena ha preso atto dell'affitto del ramo di azienda della Società I.CO.EL. S.r.l. (mandante) - via N. Sauro, 51 – 73100 Lecce - C.F. 03540370750 – P. IVA 03540370750 alla Società SITECO Srl Unipersonale con sede a Lecce in Via Nazario Sauro, 51 CF 05000940758, come da contratto rogato in Lecce dal notaio Dott. Andrea Tavassi (Rep. 34514) e registrato a Lecce il 03/11/2020 a. n. 20426.

L'impresa durante l'itinerare dei lavori ha iscritto n. 03 riserve sul registro di contabilità con le seguenti modalità nel pieno rispetto dei tempi normativi.

stato avanzamento lavori	data firma su registro contabilità - data relativa riserva	riserva	importo riserva
n°2 a tutto il 23/09/2020	23/09/2020 - 14/10/2020 -	n°1	€77.373,19
n°3 a tutto il 01/02/2021	01/02/2021 - 24/02/2021 -	n°2	€21.493,44
finale 06/04/2021	06/04/2021- 20/04/2021-	n°3	€11.432,72
TOTALE		3 (tre)	€110.299,35

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate.

Tutte le riserve iscritte negli stati di avanzamento sono state poi confermate con la firma dello stato finale e relativo registro di contabilità. Le riserve ammontano a complessivi €110.299,35 al netto dell'IVA al 10%,.

Le riserve riguardano unicamente fatti ed avvenimenti accaduti durante lo svolgimento dei lavori ed afferenti le spese sostenute per contrastare l'”emergenza COVID”. L'unica eccezione è la voce inerente i nuovi pozzetti e i maggiori scavi di cui all'ultima riserva.

Le riserve sono state iscritte per necessità di sicurezza sopravvenute e sono state affrontate in sede di stesura del certificato di collaudo tecnico amministrativo con la relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore.

Il direttore dei lavori e il collaudatore, su richiesta del RUP, hanno espresso il proprio parere preventivo sulla validità delle contestazioni espresse in forma riservata nella forma di controdeduzioni.

In data 02/12/2021 PROT. 39283 CL. 06-06-02 F. 760, il Direttore dei lavori, ing Vincenzo Chianese, consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.

In data 07/12/2021 PROT. 40013 il Collaudatore, ing Franco Guagliumi consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si esprimesse un giudizio sulle riserve. Tale Commissione ha svolto anche i compiti di cui alla normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così composta:

- Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,
- Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
- Dr.ssa Patrizia Gambarini, Dirigente di Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell'art.205 comma 4 del D.Lgs, 50/2016 ed ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato una commissione interna ai sensi del Regolamento dell'anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 ultimo comma. La commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è stato assunto agli atti con prot.42051 del 22/12/2021.

La commissione approva la proposta da sottoporre all'impresa appaltatrice per addivenire ad un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a €20.765,91 oltre l'IVA al 10% per complessivi €22.842,50.

L'accordo bonario è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice che ha sottoscritto un apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41711 del 21/12/2021 rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l'impresa si impegna a:

- ad accettare il compenso pari a € 20.765,91 oltre IVA al 10% pari a per complessivi € €22.842,50 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.
- a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Annalisa Vita Direttore d'Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del Procedimento approva l'accordo per la risoluzione delle riserve e lo schema dell'atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41711 del 21/12/2021 ai sensi dell'art.205 del D.lgs 50/2016;
2. di impegnare a favore Raggruppamento temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF - P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e Società SITECO Srl Unipersonale con sede a Lecce in Via

Nazario Sauro, 51 CF 05000940758 - in sostituzione della Società I.CO.EL. S.r.l. (mandante) come risulta da atto dirigenziale n. 1571 del 26/10/2021- il compenso per la risoluzione delle riserve pari a € 20.765,91 oltre l'IVA al 10% per complessivi € 22.842,50 come segue:

- quanto ad euro 15.000,00 al capitolo n. 4702 (Polo scolastico di Vignola – ampliamento Levi e Paradisi) del Peg 2021 (fondi dell'Ente);
 - quanto ad euro 7.842,50 alla prenotazione n 948/21 del capitolo n. 4702 (Polo scolastico di Vignola – ampliamento Levi e Paradisi) del Peg 2021 (fondi dell'Ente);
3. di dare atto che il codice CUPG58E17000110004 ed il è CIG 76117441DC;
 4. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 06-06-02 F760 (rif. arch. n. 202);
 5. di dare atto che l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo verrà provveduto con successivo provvedimento;
 6. di dare atto che
 - l'impresa ICOED S.R.L. UNIPERSONALE (P. Iva n. 03365040363) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot INPS 28188742 del 15/10/2021 valido fino al 12/02/2022;
 - l'impresa SITECO Srl Unipersonale (CF 05000940758) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot Inail 29111567 del 16/09/2021 valido fino al 14/01/2022;
 7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
 8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)