



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 410 del 16/03/2022

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO CIG 8804795AAE CUP G95F21000370003.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 985 del 02/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal Servizio Viabilità - Area tecnica - Provincia di Modena per un importo complessivo pari a € 394.545,00 di cui per lavori compreso di oneri per la sicurezza € 318.000,00 e per IVA e somme a disposizione € 76.545,00.

Con la medesima determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal D.L. 76/2020, art. 1 comma 3.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 10 (dieci) operatori come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Delle operazioni di individuazione degli operatori è stato redatto il verbale prot. 21249 del 05/07/2021.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI231169-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018).

I lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con determinazione n. 1171 del 05/08/2021, all'impresa **CI.GI.ESSSE S.r.l.**, con sede in VIA A. VOLTA 10 – 35020 - MASERA' DI PADOVA (PD), C.F. e P.IVA 03940410289, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 8,23%, e quindi per un importo contrattuale di € 292.387,40 (di cui € 285.597,57 per lavori ed € 6.789,83 per oneri

della sicurezza), oltre a € 64.325,23 per IVA al 22%, per un totale di € 356.712,63 giusto contratto Registrato in data 21/01/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 29040.

Con determinazione n. 1360 del 17/09/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede in Campogalliano (MO) Viale Europa 91, C.F. e Partita IVA 02905080368, per realizzazione segnaletica stradale orizzontale categoria OS10, per un importo iniziale di € 143.193,00 al netto dell'IVA aggiornato con determinazione n. 1434 del 01/10/2021 ad € 123.710,00 al netto dell'IVA, liquidato per intero.

Con determinazione n. 1434 del 01/10/2021 è stato autorizzato il subappalto all'impresa SIAS SPA con sede in Darfo Boario Terme (BS) Via Prade 37 – C.F. e P.I. 01854400981 per lavori di segnaletica stradale orizzontale categoria OS10 per un importo di € 21.973,90 al netto dell'IVA, liquidato per intero.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 13/09/2021 e si sono conclusi il 28/10/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 28/01/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 292.383,85 con una minore spesa di netti € 3,55 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 226.233,35 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€.	285.594,02
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€.	6.789,83

Sommano	€.	292.383,85
Per IVA al 22%	€.	64.324,45

Sommano	€.	356.708,30

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di € 356.712,63 si realizza un'economia pari a € 4,33.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto alla ditta aggiudicataria e alle ditte subappaltatrici pari a complessivi netti € 290.921,93 rimanendo pertanto un credito a favore della sola ditta aggiudicataria pari a € 1.461,92 oltre a € 321,63 per IVA 22% per un totale di € 1.783,55 come di seguito evidenziato:

Importo complessivo speso per lavori al netto IVA	€		292.383,85
Impresa Appaltatrice CI.GI.ESSSE S.r.l.	€	145.238,03	
Impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.	€	123.710,00	
Impresa subappaltatrice SIAS S.p.a	€	21.973,90	

Totale liquidato	€		290.921,93

Importo netto da liquidare	€		1.461,92
IVA 22%	€		321,63

Totale a credito dell'Impresa Aggiudicatrice	€		1.783,55

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CI.G.I.E.S.S.E S.R.L. con sede in VIA A. VOLTA 10 – 35020 - MASERA' DI PADOVA (PD) – P.I. 03940410289.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC – prot. INAIL n. 31500981 valido fino al 17/06/2022 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/11/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/01/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 292.383,85 di cui € 285.594,02 per lavori e € 6.789,83 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa di € 3,55 rispetto all'importo contrattuale pari a netti € 292.387,40 in esecuzione del contratto Registrato in data 21/01/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 29040, ed assunto al Protocollo Generale in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/01/2022 che evidenzia una spesa complessiva di € 356.708,30 di cui € 292.383,85 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 64.324,45 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 4325 del 10/02/2022 cl. 11-15-03 F. 961 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;

- 5) di dare atto che, rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a € 292.383,85 (IVA esclusa) come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'impresa aggiudicataria **CI.GI.ESSSE S.R.L.**, (e alle imprese sub-appaltatrici, liquidate per l'intero importo), pari a netti € 290.921,93 come in premessa suddiviso, rimanendo pertanto un credito pari a € 1.461,92 oltre a € 321,63 per IVA 22% per un totale di € 1.783,55 a favore della sola ditta aggiudicataria;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.783,55 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 683/21 – res. 1906/21 - capitolo 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022 (avanzo);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 4,33 che si libera dal sub. 683/21 al res. 1906/21 del succitato capitolo 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		Post-affidamento	Lavori eseguiti
		Euro	Euro
A	Importo lordo dei lavori	318.000,00	317.996,13
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.789,83	6.789,83
		-----	-----
C	Importo lavori soggetti a ribasso (A-B)	311.210,17	311.206,30
D	Ribasso d'asta -8,23%	-25.612,60	-25.612,28
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.789,83	6.789,83
		-----	-----
1	Sommano per lavori [(C-D) +B]	292.387,40	292.383,85
	Somme a disposizione:		
	I.V.A. 22%	64.325,23	64.324,45
	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	6.360,00	6.360,00
	Contributi autorità di Vigilanza	225,00	225,00
	Ribasso e Arrotondamenti	31.247,37	
		-----	-----
2	Totale somme a disposizione	102.157,60	70.909,45
		-----	-----
	Importo complessivo (1 + 2)	394.545,00	363.293,30

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa, al capitolo 4178 – PEG 2022, in ragione di quanto sopraesposto di € 31.251,70 di cui:
 - € 4,33 che si liberano dal sub. 683/21 al res. 1906/21 del succitato capitolo 4178 – PEG 2022;
 - € 31.247,37 già liberati (2021);
- 10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 6.360,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 672/21 - res. 1906/21 - capitolo 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022 (avanzo);
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 8804795AAE ed in codice CUP è il n. G95F21000370003;

- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F961 (rif. Arch. n. 426);
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 2329815 rilasciata da **Coface**, Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Exterior S.A – in data 25/08/2021;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta **CI.GI.ESSE S.R.L.** con sede in VIA A. VOLTA 10 – 35020 - MASERA' DI PADOVA (PD), – Codice Fiscale e Partita IVA 03940410289;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)