



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 535 del 05/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNI 2020-2021.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG N. 8260472523.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina dirigenziale n. 420 del 30/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNI 2020 - 2021”, dell'importo complessivo di € 296.999,71 di cui € 243.257,96 a base d'asta (di cui € 5.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 53.741,75 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 296.999,71 ha trovato pertanto copertura con entrate proprie della Provincia di Modena nel modo seguente:

- quanto ad € 148.557,97 per l'annualità 2020 al Cap. n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2020;
- quanto ad € 148.441,74 per l'annualità 2021 al Cap. n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2021.

Con la medesima determinazione n. 420 del 30/03/2020, si è approvata quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo Decreto Legislativo.

Con Determinazione n. 748 del 15/06/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea di Imprese costituita dalle seguenti imprese:

- Zaniboni srl (Mandataria), Via Napoli, 14 – Finale Emilia (MO) - C.F. e P.IVA: 01645130368;
- Emiliana Asfalti srl (Mandante), Via Grande, 770 – Rivara di S. Felice s/P (MO) - C.f. e P.IVA: 01044110367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del -8,20% e quindi per un importo contrattuale di € 223.761,81 (di cui € 218.261,81 per lavori oltre € 5.500,00 per oneri di sicurezza), oltre ad € 49.227,60 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 272.989,41.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta pertanto come di seguito specificato:

Importo lavori anno 2020	€. 109.089,98	
Importo lavori anno 2021	€. 109,171,83	

- Totale lavori al netto del ribasso Anni 2020-2021		€. 218.261,81
Oneri sicurezza anno 2020	€. 2.750,00	
Oneri sicurezza anno 2021	€. 2.750,00	

- Per oneri di sicurezza		€. 5.500,00

Sommano		€. 223.761,81
- Per I.V.A. al 22%		€. 49.227,60

Importo complessivo		€. 272.989,41

L'importo contrattuale é pertanto stato fissato in € 223.761,81 giusto Contratto REP. n. 28928 del 25/01/2021.

L'impresa ha prestato la cauzione definitiva di € 11.188,09 mediante polizza fidejussoria n. 8001485939-03 del 18/06/2020 rilasciata dalla Società Aviva Italia s.p.a. – agenzia AA e AA Consulting s.r.l. di Modena – pari al 5% dell'importo contrattuale.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 09/07/2020 e ultimati in data 24/12/2021 e quindi in tempo utile.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari, seppur della stessa natura, rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla Perizia redatta dal Direttore Lavori, ed approvata con determina Dirigenziale n. 1766 del 23/11/2021.

I lavori sono stati riassuntivamente suddivisi in 3 parti:

- Parte 1) Variante in corso d'opera – D.L.vo 50/2016 e s.m. art. 106 comma 1 lettera c): assommano ad € 39.113,22 netti, che hanno riguardato sostanzialmente lavori urgenti di regolarizzazione dei piani viabili a causa dei movimenti delle fondazioni stradali.

- Parte 2) Modifica contrattuale – D.L.vo 50/2016 e s.m. art. 106 comma 2 lettera b): assommano ad € 27.384,86 netti, ed hanno riguardato interventi di carattere emergenziale, a seguito di una violenta tempesta abbattutasi in data 26/07/2021 nella fascia nord della Provincia di Modena, che ha comportato la necessità di numerosi interventi di abbattimento alberature e sistemazione di pertinenze stradali.

- Parte 3) Determinazione dei costi della Sicurezza aggiuntivi: costi della sicurezza relativi alla parte 1 - € 900,00, e costi della sicurezza relativi alla parte 2 - € 600,00, per un totale aggiuntivo di € 1.500,00.

A seguito della variante l'importo contrattuale è stato elevato ad € 291.759,89 (€ 284.759,89 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza) oltre ad € 64.187,18 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 355.947,07, con un maggior impegno di spesa di € 82.957,66 di cui € 67.998,08 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 14.959,58 per IVA.

E' stato redatto e sottoscritto il contratto aggiuntivo repertorio n. 29055 del 07/03/2022 per un maggior importo di € 67.998,08 che ha elevato l'importo contrattuale netto ad € 291.759,89.

A seguito della variante e del successivo atto aggiuntivo, l'impresa in A.T.I. ha presentato appendice alla polizza fidejussoria in data 02/12/2021 aumentando la somma garantita da € 11.188,09 ad € 14.588,00 corrispondente al 5% dell'importo contrattuale con i maggiori lavori.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 10/02/2022 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 291.737,82 con una minore spesa di netti € 22,07 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 21/03/2022 da cui risulta un importo complessivo speso pari a € 355.920,14.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	317.171,92
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	7.000,00

Importo lavori	€.	310.171,92
Ribasso d'asta – 8,20 %	€.	- 25.434,10

Importo netto	€.	284.737,82
Oneri relativi alla sicurezza	€.	7.000,00

Importo totale	€.	291.737,82
Aliquota IVA 22%	€.	64.182,32

Importo complessivo	€.	355.920,14

con una minore spesa rispetto all'importo impegnato pari a € 26,93.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Associazione temporanea di imprese i seguenti acconti:

1) Emiliana Asfalti srl (Mandante) - anno 2020

- per il 1° S.A.L. a tutto il 03/08/2020 per un totale di € 75.088,84 di cui € 61.548,23 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 13.540,61 per IVA al 22%

-per il 2° S.A.L. a tutto il 29/12/2020 per un totale di € 55.868,57 di cui € 45.793,91 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 10.074,66 per IVA al 22%

2) Zaniboni srl (Mandataria) – anno 2021

- per il 3° S.A.L. a tutto il 16/07/2021 per un totale di € 83.274,37 di cui € 68.257,68 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 15.016,69 per IVA al 22%, di cui € 14.000,00 sono stati liquidati al subappaltatore Padana Scavi srl, autorizzato con determinazione n. 595 del 28/04/2021, ed ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e, come disposto dalla lettera di invito, il pagamento dell'Amministrazione è stato corrisposto direttamente al subappaltatore;

-per il 4° S.A.L. a tutto il 23/12/2021 per un totale di € 139.908,76 di cui € 114.679,31 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 25.229,45 per IVA al 22%.

A seguito di ciò si evince che sono stati liquidati n. 4 Acconti (Stati di avanzamento lavori) per un totale di € 354.140,54, di cui € 290.279,13 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 63.861,41 per IVA al 22%, rimanendo un credito a favore dell'Impresa ZANIBONI SRL (Mandataria) di € 1.458,69 per lavori, oltre ad € 320,91 per IVA, in totale € 1.779,60.

L'impresa Zaniboni SRL (Mandataria) dell'A.T.I. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 07/02/2022 prot. INAIL_31353935 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 07/06/2022, risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

L'impresa Emiliana Asfalti srl - Mandante dell'A.T.I. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/02/2022 prot. INPS_29916257 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 19/06/2022, risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente l'impresa Padana Scavi SRL subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/03/2022 prot. INPS_30198930 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 02/07/2022, risulta che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2022.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 291.737,82 di cui € 284.737,82 per lavori, € 7.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 22,07 rispetto all'importo contrattuale pari a € 291.759,89 in esecuzione del contratto repertorio n. 28928 del 25/01/2021 e del successivo atto aggiuntivo repertorio n. 29055 del 07/03/2022;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 355.920,14, di cui € 284.737,82 per lavori, € 7.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 64.182,32 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 26,93 rispetto all'importo impegnato pari ad € 355.947,07;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 10141 cl. 11-15-03 fasc. 870 del 04/04/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che sono stati liquidati alle imprese n. 4 Acconti (Stati di avanzamento lavori) per un totale di € 354.140,54, di cui € 290.279,13 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 63.861,41 per IVA al 22%, rimanendo un credito a favore dell'impresa ZANIBONI SRL (Mandataria) di € 1.458,69 per lavori, oltre ad € 320,91 per IVA, in totale € 1.779,60;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € **1.779,60** all'impresa ZANIBONI SRL (Mandataria dell'A.T.I.) a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1/2021 – res. 54/2021 del Capitolo n. 243/0 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” (fondi propri) del PEG 2022;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore delle ditte si realizza una minore spesa di € 26,93 che si libera dal sub. 1/2021 al res. 54/21 del succitato Capitolo n. 243/0 del PEG 2022;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 595 del 28/04/2021 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Padana Scavi srl per i lavori di consolidamento scarpata fosso con infissione di pali in legno rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 14.000,00 IVA esclusa di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza, totalmente liquidati;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-approvazione perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	284.759,89	284.737,82
oneri per la sicurezza	7.000,00	7.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	291.759,89	€ 291.737,82
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% (anno 2020+2021)	64.187,18	64.182,32
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	225,00
	-----	-----
Totale somme	64.412,18	64.407,32
	-----	-----
Importo complessivo	356.172,07	356.145,14

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale e quello a seguito di modifica contrattuale di € 356.172,07 si realizza una minore spesa complessiva di € 26,93 che si libera dal sub. 1/21 al res. 54/21 del succitato Capitolo n. 243/0 del PEG 2022;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 8260472523;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 11.188,09 mediante polizza fidejussoria n. 8001485939-03 del 18/06/2020 rilasciata dalla Società Aviva Italia s.p.a. – agenzia AA e AA Consulting s.r.l. di Modena – pari al 5% dell'importo contrattuale e dell'appendice alla polizza fidejussoria in data 02/12/2021 che ha aumentato la somma garantita da € 11.188,09 ad € 14.588,00 corrispondente al 5% dell'importo contrattuale con i maggiori lavori;
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)