



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1513 del 26/08/2022

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI SP 324 PROG. KM 63+200 E SP 42 PROG. KM 100+900 - ANNO 2022 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 9118631459 - CUP G85F22000330001).

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 340 del 08/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 161.856,77 di cui €. 130.505,46 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 31.351,31 per somme a disposizione, finanziata con fondi MIT al DM 123/2020 – M.I.T. annualità 2021 c.i. 01411.20 MO e prenotata al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022.

Con la succitata determinazione n. 340 del 08/03/2022 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Con la medesima determinazione n. 340 del 08/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati l'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), col ribasso del 5,04% e pertanto per un importo netto di €. 124.088,41 di cui €. 120.905,35 per lavori ed €. 3.183,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 151.387,86 come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso	€. 120.905,35
- Per oneri della sicurezza	€. 3.183,06

Sommano	€. 124.088,41
- Per I.V.A. al 22%	€. 27.299,45

Importo complessivo €. 151.387,86

L'importo contrattuale è stato fissato in €. 124.088,41 come da Contratto Repertoriato al n. 29066 del 02/05/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 9/05/2022 al n. 12218 Serie 1T.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto d'appalto, di conseguenza è stato redatto un verbale per il concordamento di nuovi prezzi assunto agli atti con prot. N° 10296 del 05/04/2022.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 01/04/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 10201 del 04/04/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 27/07/2022, con protocollo 26755 da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 123.761,50 con una minore spesa di €. 326,91 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 150.989,03 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 120.578,44
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 3.183,06

Sommano	€ 123.761,50
Per IVA al 22%	€ 27.227,53

Sommano	€ 150.989,03

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 151.387,86 si realizza un'economia pari a €. 398,83.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti €. 123.142,69 per lavori (di cui €. 3.183,06 per oneri relativi alla sicurezza) oltre a €. 27.091,39 per IVA al 22% per un totale di complessivi €. 150.234,08, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti €. 618,81 oltre ad €. 136,14 per IVA per un totale complessivo di €. 754,95.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento DURC prot. INPS 31937536 del 30/06/2022 valido fino al 28/10/2022.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/06/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/07/2022, assunto agli atti con prot. 26755 del 27/0/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

Il Dirigente Determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 123.761,50 di cui €. 120.578,44 per lavori e €. 3.183,06 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 326,91 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 124.088,41 in esecuzione del contratto Rep. n. 29066 del 09/05/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 150.989,03 di cui €. 120.578,44 per lavori, €. 3.183,06 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 27.227,53 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 398,83 rispetto all'importo impegnato pari a €. 151.378,86;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 26755 del 27/07/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 151.378,86 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa per un importo di €. 150.234,08 rimanendo pertanto un credito di €. 618,81 oltre a €. 136,14 per IVA 22%;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 754,95 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 430/22 – prenot. 1143/22 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20” MIT al DM 123/2020 – c.i. 01411.20 MO - del PEG 2022;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 398,83 che si libera dal sub. 430/22 alla prenot. 1143/22 del succitato cap. 4763 del PEG 2022;
7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	120.905,35	120.578,44
oneri per la sicurezza	3.183,06	3.183,06

	-----	-----
Sommano per lavori	124.088,41	123.761,50
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	27.299,45	27.227,53
Spese tecniche	2.610,11	2.610,11
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
Importo ribasso d'asta con IVA	7.828,80	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	37.768,36	29.867,64
	-----	-----
Importo complessivo	161.856,77	153.629,14

8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4763 del PEG 2022 si evince una minore spesa di €. 8.227,63 come segue:
 - €. 7.828,80 presenti alla prenot. 1143/22
 - € 398,83 che si liberano dal sub. 430/22 alla prenot. 1143/22 del succitato cap. 4763
9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.610,11 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. Imp. 432/22 – Pren. 1143/22 del succitato cap. 4763 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
10. di dare atto che il codice CUP è il n. G85F22000330001 e il codice CIG è il n. 9118631459;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03F987 (rif. Arch. n. 502);
12. di approvare la restituzione della cauzione di €. 6.204,42 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 10035410000234 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Milano - in data 17/03/2022);
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)