



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1596 del 12/09/2022

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA PROGR. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, NUOVO QUADRO ECONOMICO..

CUP G87H21000120001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1733 del 18/11/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 175.525,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 64.474,89 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 *“Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”* pubblicato sul BUR del 26/02/2021 – Cod. intervento 16842 OCDPC 503/2018 CS 6080.

Con la medesima Determinazione n° 1733 del 18/11/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,65% per un importo lavori ribassato pari ad € 165.230,50 oltre ad € 2.236,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 167.467,20) ed a € 36.842,78 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 204.309,98.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 04/11/2021.

I lavori sono iniziati in data 23/05/2022 e sono tuttora in corso.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spese, la norma prevede l’utilizzo, nei limiti del 50%, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 20/07/2022 in data 03/08/2022 dell’importo di Euro 66.677,73 (IVA esclusa) e relativo certificato pagamento n° 423 del 03/08/2022 per l’importo di Euro 66.344,34 oltre l’IVA al 22% di Euro 14.595,75 per complessivi Euro 80.940,09 e liquidato con Atto di Liquidazione n. 1503 del 23/08/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente, ha redatto lo stesso stato di avanzamento lavori in deroga alle prescrizioni contrattuali, allegato al presente atto, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia Romagna scaturente un importo di Euro 88.325,70 (IVA esclusa).

Come evidenziato nella prospetto che segue, il maggiore onere dovuto all’appaltatore è di Euro 19.483,17 (IVA esclusa).

1° SAL (prezzi aggiornati luglio 2022)	88.325,70	
1° SAL (prezzi contrattuali)	<u>66.677,73</u>	
differenza		21.647,97
A dedurre 10% per riconoscimento al 90% applicazione del nuovo prezzario di luglio 2022		-2.164,80
TOTALE IMPORTO AL NETTO DELL’IVA		19.483,17

Le economie attualmente disponibili per far fronte all’istituto suddetto da corrispondere all’appaltatore, ammontano ad Euro 5.675,73 (di cui Euro 4.652,24 per lavori ed Euro 1.023,49 IVA al 22%), e rientrano nelle somme a disposizione nel quadro economico dell’opera approvato con Determinazione n° 1321 del 21/07/2022 alla voce economie da ribasso di gara residue.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria alla prenot. 990/22 cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2022.

La restante somma di Euro 14.830,93 (al netto dell’IVA) non in disponibilità dell’Amministrazione è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo costituita e sarà corrisposta all’appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Il nuovo quadro economico dell’opera viene così ridefinito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	165.230,50
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.236,70
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	167.467,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per indagini geofisiche IVA compresa (Atto liq. 682 del 30/06/2021)	€	2.035,48	
Imprevisti IVA compresa	€	1.926,73	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	2.808,40	
Spese tecniche di progettazione generale e strutturale (Inarcassa e IVA comprese – AD 923 del 23/06/2021)	€	9.762,06	
Spese tecniche di progettazione geologica-geotecnica e sismica (Epap ed IVA comprese – AD 928 del 23/06/2021)	€	4.681,69	
Spese per verifiche tecniche IVA compresa	€	6.710,00	
Spese per prove di laboratorio IVA compresa (AD 1162 del 04/07/2022)	€	1.714,93	
Contributo A.N.A.C.	€	225,00	
Spese per deposito pratica sismica	€	150,00	
Applicazione quota 1° sal DL 50/2022 IVA compresa	€	5.675,73	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€	36.842,78	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		72.532,80
TOTALE COMPLESSIVO	€		240.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di dare atto che il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 20/07/2022 redatto dal direttore dei lavori in data 03/08/2022 in deroga alle prescrizioni contrattuali in applicazione dell'art. 26 della Legge 15

- luglio 2022, n. 91 conversione in legge con modificazioni del D.L. 17/05/2022 n° 50 con l'utilizzo del prezzario di luglio 2022 ammonta a netti Euro 88.325,70 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la differenza fra lo stato di avanzamento redatto secondo le prescrizioni contrattuali pari netti Euro 66.677,73 e quello in deroga pari a netti Euro 88.325,70 ammonta ad Euro 21.647,97 IVA esclusa;
 - 3) di dare atto che il maggiore importo spettante all'appaltatore derivante dall'applicazione del prezzario di luglio 2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% ammonta ad Euro 19.483,17 IVA esclusa;
 - 4) di dare atto che le risorse disponibili nel quadro economico dell'opera da corrispondere all'appaltatore ammontano ad Euro 5.675,73 (di cui Euro 4.652,24 per lavori ed Euro 1.023,49 IVA al 22%);
 - 5) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati Euro 240.000,00;
 - 6) di dare atto che la somma di Euro 5.675,73 trova copertura finanziaria con l'utilizzo dell'economia residua dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione 990/22 effettuata con determinazione n. 1733 del 18/11/2021;
 - 7) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 5.675,73 alla prenot. 990/22 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2022 (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16842 OCDPC 503/2018 CS 6080) a favore della ditta SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 (finanziamento Regione E.R.);
 - 8) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di Euro 5.675,73 (di cui Euro 4.652,24 per lavori ed Euro 1.023,49 IVA al 22%), dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
 - 9) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
 - 10) di dare atto che la somma residua di Euro 14.830,93 (al netto dell'IVA) non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo costituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;
 - 11) di dare atto che la ditta SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. risulta regolare come da DURC prot. INAIL_33538359 valido fino al 18/10/2022;
 - 12) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 894636451F e il codice CUP è il n. G87H21000120001;
 - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F942 (rif. Arch. 411);
 - 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
 - 15) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

