



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1684 del 26/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AREA SUD ANNO 2021 FINANZIATI CON PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.L.VO 285 DEL 30-04-1992 COMUNI DI SASSUOLO E MARANELLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 9028019CF3 - CUP G47H21061390004).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1988 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 195.364,19 di cui €. 149.617,30 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 45.746,89 per somme a disposizione, finanziata con le risorse imputate al Capitolo di spesa n. 4712, derivanti dal “Finanziamento di sanzioni su strade provinciali da convenzioni con i Comuni di Maranello e Sassuolo”.

Con la succitata determinazione n. 1988 del 16/12/2021 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Con determinazione n. 389 del 14/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati l'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) Via Poggioraso n. 3 C.F. e P.IVA 02856090366 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 2,50% e quindi per un importo di € 142.143,74 oltre € 3.828,85 per oneri di sicurezza, € 32.113,97 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 178.086,56.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 151.387,86 come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso	€. 142.143,74
- Per oneri della sicurezza	€. 3.828,85

Sommano	€. 145.972,59
- Per I.V.A. al 22%	€. 32.113,97

Importo complessivo	€. 178.086,56

L'importo contrattuale è stato fissato in €. 145.972,59 come da Contratto Repertoriato al n. 29084 del 08/07/2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/07/2022 al n.20336 Serie 1T.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto d'appalto, di conseguenza è stata redatta una modifica contrattuale e un verbale per il concordamento di nuovi prezzi, approvati con determinazione n. 947 del 31/05/2022, per un importo di lavori aggiuntivi di netti €. 11.467,92 determinando un nuovo importo contrattuale fissato in €. 157.440,51.

Il nuovo quadro economico a seguito della succitata perizia e' risultato come di seguito riportato:

a)	Importo esecuzione lavorazioni	153.611,66
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.828,85
1)	Totale appalto	157.440,51
	- Contributo Autorità di Vigilanza	30,00
	- Arrotondamenti	29,18
	- IVA al 22,00%	34.636,91
	- accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Progetto esecutivo	2.992,35
	- accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Perizia di variante	235,24
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	37.923,68
2)	TOTALE PROGETTO	195.364,19

I lavori, iniziati in data 23/05/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 06/06/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 19127 del 08/06/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/09/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 156.986,14 con una minore spesa di €. 454,37 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 191.523,09 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	153.157,29
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	3.828,85

Sommano	€	156.986,14
Per IVA al 22%	€	34.536,95

Sommano	€	191.523,09

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 192.077,42 si realizza un'economia pari a €. 554,33.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti €. 156.201,21 per lavori (di cui €. 3.828,85 per oneri relativi alla sicurezza) oltre a €. 34.364,27 per IVA al 22% per un totale di complessivi €. 190.565,48, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti €. 784,93 oltre ad €. 172,68 per IVA per un totale complessivo di €.957,61.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Biolchini Costruzioni S.r.l. Con protocollo INPS n. 31937536 del 30/06/2022, è stato rilasciato il DURC regolare e valido fino al 28/10/2022.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/09/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/09/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

Il Dirigente Determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 156.986,14 di cui €. 153.157,29 per lavori e €. 3.828,85 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 454,37 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 157.440,51 in esecuzione del contratto Rep. n. 29084 del 08/07/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.191.523,09, di cui €. 156.986,14 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza e €.34.536,95 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 554,33 rispetto all'importo impegnato pari a €.192.077,42;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 31526 del 14/09/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 156.986,14 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa per un importo di €.156.201,21 rimanendo pertanto un credito di €. 784,93 oltre a €. 172,68 per IVA 22%;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria la somma complessiva di € 957,61 a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 441/22 – prenot. 985/22 – cap. 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del PEG 2022;

6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 554,33 (Iva compresa) che si libera dal sub. 441/22 alla prenot. 985/22 del succitato cap. 4712 del PEG 2022;
7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post Variante	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	153.611,66	153.157,29
oneri per la sicurezza	3.828,85	3.828,85
	-----	-----
Sommano per lavori	157.440,51	156.986,14
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	34.636,91	34.536,95
Spese tecniche	3.227,59	3.227,59
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
Arrotondamenti	29,18	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	37.923,68	37.794,54
	-----	-----
Importo complessivo	195.364,19	194.780,68

8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4712 del PEG 2022 si evince una minore spesa di €. 583,51 come segue:
 - €. 29,18 già presenti sulla prent. 985/2022
 - €. 554,33 che si liberano dal sub. 441/22 alla prenot. 985/22
9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 3.227,59 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub 442/22 - prenot. 985/22 del succitato cap. 4712 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
10. di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21061390004 e il codice CIG è il n. 9028019CF3;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03 F990 (rif. Arch. n. 482);
12. di approvare la restituzione della cauzione di €. 7.298,63 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 00068491002555 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola - in data 19/05/2022);
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sestola (MO) Via Poggioraso n. 3 C.F. e P.IVA 02856090366 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)