



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

**Determinazione numero 2091 del 02/12/2022**

**OGGETTO: SP 24 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO (CIG 833153582D - CUP G77H20000110001)**

**APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 811 del 22/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "SP 24 DI MONCHIO - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO - CUP: G77H20000110001" per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 132.574,86 per lavori comprensivi di € 5.161,23 per oneri relativi alla sicurezza ed € 47.425,14 per somme a disposizione.

I lavori sono stati finanziati con contributo della Regione Emilia Romagna, Dipartimento Protezione Civile.

Con la stessa determinazione n. 811 del 22/06/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 - Boccassuolo di Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 12,00%, per un importo contrattuale complessivo di € 143.087,97 di cui € 112.123,99 per lavori oltre € 5.161,23 per oneri di sicurezza ed € 25.802,75 per IVA al 22%.

Con determinazione n. 1280 del 01/09/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico e un valore dei lavori aggiuntivi pari a netti € 22.584,03, finanziate con le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta, per cui l'importo contrattuale complessivo dei lavori è risultato essere pari ad € di cui € 133.714,20 per lavori oltre a € 6.155,05 per oneri per la sicurezza e € 30.771,24 per IVA al 22%, con un totale complessivo dell'opera invariato di € 180.000,00.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 - Boccassuolo di Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367.

I lavori sono iniziati il 12/04/2021 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 13/09/2021, entro il tempo contrattuale.

Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 35673 del 09/11/2021 e approvato con determinazione n. 1696 del 12/11/2021.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 178.611,06 come di seguito specificato:

Importo complessivo lavori netto	euro	138.559,76
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		30.483,15
spese tecniche	2.120,77	
spese tecniche aggiuntive	278,65	
occupazioni temporanee	391,32	
Prove di laboratorio	986,72	
Indagini geognostiche impegnato e liquidato su cap. 3608	3.956,29	
Spese per istruttoria sismica	150,00	
Collaudo statico impegnati da liquidare	1.684,40	
	Sommano	9.568,15
		-----
Importo complessivo		178.611,06

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 180.000,00 pari a € 1.388,94.

Consequentemente è stato diminuito di € 1.388,94 l'accertamento 383/21 del capitolo 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile" del P.E.G. 2021.

Con lettera del 07/12/2021, assunta agli atti della Provincia di Modena al protocollo n. 40078 del 09/12/2021, l'impresa STRADEDIL SRL ha inoltrato istanza di accredito delle compensazioni dovute ai sensi delle Legge n° 106 del 23/07/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n° 73 del 25/05/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/11/2021, per i lavori eseguiti nel corso del **primo semestre 2021**.

Con documento assunto agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 17290 del 25/05/2022, il direttore dei lavori, ing. Eugenio Santi, ha redatto la relazione e il calcolo della compensazione per un importo di € 8.311,04 oltre IVA al 22% pari a € 1.828,43 per un importo complessivo di € 10.139,47.

Non disponendo delle risorse necessarie a far fronte alla compensazione prezzi richiesta, con lettera protocollo n. 1859 del 20/01/2022, la Provincia di Modena ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la richiesta di accesso al fondo di cui al D.L. n. 73/2021 e s.m.i., relativa all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione riferita al primo semestre 2021.

Con lettera assunta agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 19261 del 09/06/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha inoltrato il decreto con cui si è pagato il contributo del 50% dell'importo complessivo ammissibile relativo ai lavori eseguiti nel primo semestre 2021, che per i lavori in oggetto ammonta ad € 4.155,52. Per la liquidazione della rispettiva IVA al 22%, pari ad € 914,21, l'Amministrazione provvederà con fondi propri.

Occorre pertanto procedere all'approvazione della quantificazione della compensazione prezzi relativa ai lavori eseguiti nel primo semestre 2021 e alla

liquidazione dell'acconto pari al 50% dell'importo, quindi per un importo di € € 5.069,73.

La spesa trova copertura finanziaria per € 4.155,52 al capitolo 4803 "Manutenzione Straordinaria strade - adeguamento prezzi DL 73/2021" del PEG 2022 e per € 914,21 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" (sanzioni da Comuni) del PEG 2022.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 882 (rif. Arch. 315).

Il codice CUP è G77H20000110001 ed il codice CIG è 833153582D.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la relazione e il calcolo della compensazione relativa ai lavori in oggetto realizzati nel primo semestre 2021, redatti ai sensi del comma 4 dell'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021 e con le modalità illustrate nella circolare MIMS del 25/11/2021 per un importo di € 8.311,04 oltre all'IVA al 22% pari ad € 1.828,43 per un totale complessivo di € 10.139,47;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 3) di dare atto che sulla base delle premesse è ammissibile il pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo;
- 4) di impegnare a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, la somma di € 5.069,73, quale acconto del 50% dell'importo come segue:
  - quanto a € 4.155,52 al capitolo 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – adeguamento prezzi DL 73/2021" del PEG 2022;

- quanto a € 914,21 al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” (sanzioni da Comuni) del PEG 2022;
- 5) di liquidare alla ditta STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367 la somma di € 5.069,73, quale acconto del 50% dell’istanza di compensazione presentata;
  - 6) di dare atto che il codice CIG è 833153582D e il codice CUP è G77H20000110001;
  - 7) di dare atto che l’opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture al n. 11-15-03F882 (rif. Arch. 315);
  - 8) di dare atto che l’operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovata dal DURC on-line Prot. INAIL 35388937, data richiesta 05/11/2022, scadenza validità 05/03/2023;
  - 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
  - 10) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)