



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2111 del 06/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SULLE COPERTURE DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021 - DANNI DA GRANDINE E ALTRI INTERVENTI- CIG 90153863E1 - CUP G97H21030820003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 2067 del 23/12/2021 si approvava il progetto esecutivo assunto agli atti Prot. N. 39271/2021 class. 06-06-02 fasc. 997 per i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti le riparazioni in copertura su specifici edifici scolastici, tra cui il liceo Muratori di Modena, che risentiva di significativi danni prodotti dalla grandinata del 22/06/2019.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 69.995,66 e l'importo a base d'appalto, è risultato essere pari a €. 57.348,90 comprensivo di €. 4.145,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Lavori a base d'appalto		€ 57.348,90
Oneri per la sicurezza	€ 4.145,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.203,90	
Somme a disposizione:		
IVA 22%		€ 12.616,76
Contributo Anac		€ 30,00

Totale somme a disposizione		€ 12.646,76

TOTALE PROGETTO		€ 69.995,66

La aspesas e' stata prenotata al ca. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del P.E.G. 2021 e finanziata con fondi dell'Ente.

Con la medesima determinazione n. 2067 del 23/12/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta Fontana Lando srl con sede in Fiorano Modenese (Mo) Via dell'Industria, 15 P.I.V.A. 02788960363, con un ribasso pari al 17,10%, quindi per un importo contrattuale di €. 48.251,03 di cui € 44.106,03 per lavori ed € 4.145,00 per oneri della sicurezza oltre a € 10.615,23 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 58.866,26.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara e' risultato come sotto riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo dei lavori (al netto del ribasso)		€ 44.106,03
Oneri per la sicurezza		€ 4.145,00

Totale		€ 48.251,03
Somme a disposizione:		
IVA 22%		€ 10.615,23
Contributo Anac		€ 30,00

Totale somme a disposizione		€ 10645,23

TOTALE PROGETTO		€ 58.896,26

Il contratto e' stato registrato in data 02/05/2022 nel R.S.P. al n. 3177.

I lavori sono stati consegnati il giorno 07/04/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori assunto agli atti dell'Ente Prot. 10286 del 05/04/2022 e il tempo contrattuale era pari a giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale;

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori;

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/10/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 03/10/2022 per l'importo complessivo di Euro 48.251,03 al netto del ribasso (Iva esclusa):

Importo lavori netto	Euro	44.106,03
Oneri di sicurezza	Euro	4.145,00

Importo netto lavori	Euro	48.251,03

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato in acconto alla Ditta Fontana Lando srl n. 1 stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, per complessivi netti 44.715,14 oltre a € 9.837,33 per IVA. 22% per un totale di € 54.552,47 rimanendo pertanto un credito residuo di netti di € 3.535,89 per lavori oltre € 777,90 per I.V.A. 22% per un totale di € 4.313,79 come di seguito riportato:

Ammontare lavori eseguiti (al netto IVA e ribasso)	€ 48.251,03
1° certificato di pagamento Ditta Fontana Lando srl n. 462/2022 (importo netto)	- € 44.715,14

Credito netto (lavori più oneri)	€ 3.535,89
IVA al 22%	€ 777,90
Totale Credito Residuo	€ 4.313,79

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal documento acquisito agli atti di questa amministrazione derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale prot. INAIL n. 35074550 valido fino al 14/02/2023;

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 22/18225454 DEL 16/11/22 della BPER Banca S.p.A. con sede legale in via San Carlo 8/20 Modena assunta agli atti con Prot. N. 39766 del 18/11/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2022 assunto sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 03/10/2022 e sottoscritto dall'impresa .

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/10/2022 dell'importo netto del ribasso di € 48.251,03 di cui € 44.106,03 per lavori ed € 4.145,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, giusto contratto registrato in data 02/05/2022 nel R.S.P. al n. 3177;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/10/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 58.866,26 di cui € 48.251,03 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 10.615,23 per Iva 22%;

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 48.251,03 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta Ditta Fontana Lando srl n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 44.715,14, rimanendo pertanto un residuo di € 3.535,89 per lavori oltre ad € 777,90 per i.v.a. 22% per un totale di € 4.313,79 a credito della stessa;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 4.313,79 iva compresa all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 161/22 – prenot. 891/22 - capitolo 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici” del P.E.G. 2022, finanziato con fondi dell'ente;
6. di dare atto che l'importo speso per lavori e pari all'importo impegnato per la ditta;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dal documento acquisito agli atti di questa amministrazione derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale prot. INAIL n. 35074550 valido fino al 14/02/2023;
8. di dare atto che il quadro economico di confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consultivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Lavori ribassati	€ 44.106,03	€ 44.106,03
Oneri della sicurezza	€ 4.145,00	€ 4.145,00
	-----	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 48.251,03	€ 48.251,03
SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. AL 22%	€ 10.615,23	€ 10.615,23
- Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.645,23	€ 10.645,23
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 58.896,26	€ 58.896,26

9. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, la somma finanziata e pari alla somma spesa;
10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F997 (Arch. 489);
11. di dare atto che il codice CUP e' il n. G97H21030820003 e il codice CIG e' il n. 90153863E1;
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 2067 del 23/12/2021 è così composto:
- Ing. Laura Reggiani, Direttore dei Lavori.
13. di dare atto che la Ditta Fontana Lando srl con sede in Fiorano Modenese (Mo) Via dell'Industria, 15 P.I.V.A. 02788960363 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 22/18225454 DEL 16/11/2022 della BPER Banca S.p.A. con sede in Via San Carlo 8/20 Modena assunta agli atti con Prot. N. 39766 del 18/11/2022;

14. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Assunta agli atti della Amministrazione con Prot. n. 13354/2022 del 02/05/2022;
15. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Fontana Lando srl con sede in Fiorano Modenese (Mo) Via dell'Industria, 15 P.I.V.A. 02788960363;
16. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)