



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

**Determinazione numero 2167 del 13/12/2022**

**OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELL'ALA MALATESTIANA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CUP G92B22002090003 - CIG ZF937EE8C5..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione dirigenziale n. 1718 del 30/09/2022 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto (acquisito agli atti con prot. n. 32513 del 23/09/2022), prenotata la relativa spesa e scelta come modalita' di affidamento dei lavori l'affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21

L'importo complessivo del progetto dell'importo complessivo di Euro 40.000,00, come da quadro economico approvato nella determinazione suddetta, è suddiviso come di seguito riportato:

A	LAVORI	euro
a.1	Lavori OG2	31.472,11
a.2	Oneri sicurezza OG2	4.196,13
		-----
	totale	35.668,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Imprevisti	51,58
b.2	Incentivo art.113	713,36
b.3	Iva sui lavori 10%	3.566,82
		-----
	totale	4.331,77
		-----
CTOTALE		40.000,00

Con la medesima Determina i lavori sono stati affidati alla ditta ANDERLINI LUCIANO S.R.L. con sede in Papa Giovanni XXIII nr. 1, 41122 Modena Partita IVA 02625960360

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso del 2,00% offerto dalla succitata ditta, è risultato ammontante a complessivi € 35.038,79 di cui € 30.842,66 per lavori ed € 4.196,13 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 10%; il quadro economico post-affidamento è così ripartito:

		Post affidamento
A	LAVORI	euro

a.1	Lavori OG2	30.842,66
a.2	Oneri sicurezza OG2	4.196,13
		-----
	totale	35.038,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Imprevisti	743,96
b.2	Incentivo art.113	713,36
b.3	Iva sui lavori 10%	3.503,88
		-----
	totale	4.961,20
C	TOTALE	40.000,00

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 39463 del 16/11/2022. E' stata prestata a titolo di garanzia definitiva la cauzione di **Euro 3.503,88** in data 12/10/2022 (ID bollettino 001000001090238030).

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all'Arch. Paola Vincenzi, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 05/10/2022, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 03/11/2022. Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse sospensioni né sono state concesse proroghe.

I lavori sono stati ultimati il 02/11/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 04/11/2022. Durante il corso dei lavori non è stato liquidato alcun acconto.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 35.038,79 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 3.503,88 per IVA al 10% , per un totale complessivo di Euro 38.542,67. La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA10 %compresa
ANDERLINI LUCIANO S.R.L.	€ 35.038,79	€ 0,00	€ 35.038,79	€ 38.542,67

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE Documento INAIL\_34992873 del 11/10/2022 valido fino al 08/02/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 16/11/2022 ed assunto al prot. 39632 del 17/11/2022, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

La ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 2022/50/2655414 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in data 07/12/2022, a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 42618 del 12/12/2022; si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 35.038,79 (di cui € 4.196,13 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in seguito al contratto stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 39463 del 16/11/2022 ;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 16/11/2022 ed assunto al prot. 39632 del 17/11/2022;
- 3) di dare atto che non è stato corrisposto alcun acconto durante il corso dei lavori;
- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di **Euro 38.542,67** all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
ANDERLINI LUCIANO S.R.L.	€ 35.038,79	€ 0,00	€ 35.038,79	€ 38.542,67

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 930/22 prenot. 2996/22 - Capitolo 2697 "Istituto d'arte Venturi di Modena – Manutenzione straordinaria – del PEG 2022;

- 5) di dare atto che il presente progetto è stato finanziato con risorse dell'Ente (avanzo disponibile) per un importo pari a € 40.000,00 e impegnato con Determinazione dirigenziale n. 1718 del 30/09/2022;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE Documento INAIL\_34992873 del 11/10/2022 valido fino al 08/02/2023;
- 7) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

		post-affidamento	consuntivo
A	LAVORI	Euro	Euro
a.1	Lavori OG2	30.842,66	30.842,66
a.2	Oneri sicurezza OG2	4.196,13	4.196,13
		-----	-----
	totale	35.038,79	35.038,79

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti	743,96	
b.2	Incentivo art.113	713,36	713,36
b.3	Iva sui lavori 10%	3.503,88	3.503,88
		-----	-----
	totale	4.961,20	4.217,24
		-----	-----
C	<b>TOTALE</b>	40.000,00	<b>39.256,03</b>
	<i>economie</i>		743,97

- 8) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto alla somma finanziata, si evince una minore spesa di € 743,97 presenti alla prenot. 2996/22 - Capitolo 2697 del PEG 2022;
- 9) di dare atto che le spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 sono contabilizzate in € 713,36, il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al – sub imp. 931/2022 - imp. 2996/2022 - Capitolo 2697 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1014 (arch. 555);
- 11) di dare atto che il codice CUP e' il n. G92B22002090003 e il codice CIG e' il n. ZF937EE8C5;
- 12) di svincolare la cauzione definitiva pari ad Euro 3.503,88 prestata mediante versamento effettuato il 12/10/2022 - Id Univoco Vers.: 000001090238030 - Id ricevuta df329545e96f450da3fd0c3ed81446f2 - come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e il relativo mandato di pagamento sara' imputato al cap. 4600 – imp. 3023/22 del P.E.G. 2022;
- 13) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 2022/50/2655414 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in data 07/12/2022, a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 42618 del 12/12/2022;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)