



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2159 del 13/12/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP14. LAVORI COMPLEMENTARI PER OPERE EDILI DI SPOSTAMENTO INTERFERENZE SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI (CIG 8531683788 - CUP G41B15000090005). APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL 50%..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1646 del 30/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di euro 90.000,00 di cui € 64.846,92 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 1.945,41, € 14.266,32 per IVA al 22% e € 10.886,76 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 323 del 03/03/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. via G. Graziosi 660, 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,10%, corrispondente a netti € 2.578,96 per un valore dell'offerta di € 60.322,55 oltre € 1.945,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 62.267,96) ed € 13.689,95 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 75.966,91, come contratto RSP n.3103 del 30/04/2021.

Con determinazione n. 402 del 15/03/2022 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico aumentato; risulta aumentata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 127.226,40, con un aumento dell'importo contrattuale pari a € 40.477,37 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 102.745,33 al netto del ribasso d'asta.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via G. Graziosi 660, 41018 San Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366.

I lavori sono iniziati il 19/07/2021 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 28/06/2022, entro il tempo contrattuale.

Il certificato di regolare esecuzione è in fase di redazione, ma le spese sostenute complessivamente per i lavori sono pari all'importo contrattuale senza residui o risparmi.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 127.226,40 così distribuito:

Lavori a misura lordi	107.004,74	
Oneri di sicurezza complessivi	- 3.116,64	
Lavori a misura netti	103.888,10	

Ribasso d'asta 4,10%	- 4.259,41	
Oneri di sicurezza complessivi	3.116,64	
Importo complessivo	euro	102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97
spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	
Anac	30,00	
	Sommano	1.877,10
Importo complessivo		127.226,40

Con lettera assunta agli atti della Provincia di Modena al protocollo n. 17158 del 23/05/2022, l'impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. ha inoltrato istanza di compensazione, ai sensi dell'art. 1-septies della Legge n. 106 del 23/07/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04/04/2022, per i lavori eseguiti nel corso del secondo semestre 2021.

Con documento assunto agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 19598 del 10/06/2022, il direttore dei lavori, ing. Eugenio Santi, ha redatto la relazione e il calcolo della compensazione per un importo di € 1.495,44 oltre IVA al 22% pari a € 329,00 per un importo complessivo di € 1.824,44.

Con lettera protocollo n. 22006 del 24/06/2022, la Provincia di Modena ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la richiesta di accesso al fondo di cui al D.L. n. 73/2021 e s.m.i., relativa all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione riferita al secondo semestre 2021.

Con lettera assunta agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 36811 del 25/10/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha inoltrato il decreto con cui si è pagato l'acconto del 50% dell'importo complessivo ammissibile relativo ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, che per i lavori in oggetto ammonta ad € 747,72. Per la liquidazione della rispettiva IVA al 22%, pari ad € 164,50, l'Amministrazione provvede con fondi propri.

Occorre pertanto procedere all'approvazione della quantificazione della compensazione prezzi relativa ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2021 e alla liquidazione dell'acconto pari al 50% dell'importo.

La spesa trova copertura finanziaria per € 747,72 capitolo 4803 "Manutenzione straordinaria strade adeguamento prezzi – DL 73/21" e per € 164,50 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali".

Pertanto il quadro economico finale diventa il seguente:

Lavori a misura lordi	107.004,74	
Oneri di sicurezza complessivi	- 3.116,64	
Lavori a misura netti	103.888,10	
Ribasso d'asta 4,10%	- 4.259,41	
Oneri di sicurezza complessivi	3.116,64	
Importo complessivo	euro	102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97
spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	

Anac	30,00	
Compensazione secondo semestre 50%	912,22	
	Sommano	2.789,32
Importo complessivo		128.138,62

Mentre il quadro economico con la divisione dei capitoli di spesa diventa il seguente:

	cap. 4394	Cap. 4803 DL 73/21	Cap. 4712	totale
lavori e oneri sicurezza	102.745,33			102.745,33
IVA 22%	22.603,97			22.603,97
somme a disposizione				0,00
spese tecniche	1.037,55			1.037,55
spese tecniche variante	809,55			809,55
Anac	30,00			30,00
compensazione DL 73/21		747,72		747,72
IVA su compensazione			164,50	164,50
sommano	127.226,40	747,72	164,50	128.138,62

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 47.2 (rif. Arch. 91).

Il codice CIG è 8531683788 e il codice CUP è G41B15000090005.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la relazione e il calcolo della compensazione relativa ai lavori in oggetto realizzati

- nel secondo semestre 2021, redatti ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04/04/2022 per un importo di € 1.495,44 oltre all'IVA al 22% pari ad € 329,00 per un totale complessivo di € 1.824,44 assunto agli atti con prot. 19598 del 10/06/2022;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
 - 3) di approvare l'assestamento del quadro economico finale come indicato in premessa;
 - 4) di dare atto che sulla base delle premesse è ammissibile il pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo;
 - 5) di impegnare a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via G. Graziosi 660, 41018 San Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, la somma di € 912,22, quale acconto del 50% dell'importo come segue:
 - quanto a € 747,72 al capitolo 4803 "Manutenzione Straordinaria strade - adeguamento prezzi D.L. 73/2021" del PEG 2022;
 - quanto a € 164,50 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali del PEG 2022;
 - 6) di liquidare alla ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi 660, 41018 S. Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, la somma di € 912,22, quale acconto del 50% dell'istanza di compensazione presentata;
 - 7) di dare atto che il codice CIG è 8531683788 e il codice CUP è G41B15000090005;
 - 8) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture al n. 11-15-02 F47.2 (rif. Arch. 91);
 - 9) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovata dal DURC on-line Prot. INAIL 35077878, data richiesta 17/10/2022, scadenza validità 14/02/2023;
 - 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
 - 11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)