



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 231 del 17/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI CIG: 91195223A0

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 21/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 182.944,60 di cui € 149.930,00 a base d'asta (di cui € 3.680,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 33.014,60 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 182.944,60 ha trovato copertura al Cap. 243/0 del PEG 2022 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima Determinazione n. 379 del 10/03/2022 i lavori sono stati affidati all'impresa TAZZIOLI ALEARDO con sede in Via Montevecchio, 6 - 41044 Frassinoro (MO) C.F.TZZLRD57H27D783T P.IVA 01042540367 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del -2,50% e quindi per un importo contrattuale di € 146.273,75 (di cui 142.593,75 per lavori oltre € 3.680,00 per oneri di sicurezza), € 32.180,23 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 178.453,98 come di seguito riportato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 142.593,75
- Per oneri di sicurezza	€. 3.680,00

Sommano	€. 146.273,75
- Per IVA al 22%	€. 32.210,23

Importo complessivo	€. 178.483,98

L'importo contrattuale é pertanto stato fissato in € 146.273,75 giusto Contratto REP. prot. n. 29108 del 14/10/2022.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di € 14.627,38 mediante polizza fidejussoria n. 2356203 del 07/07/2022 rilasciata dalla Coface – Agenzia di Parma, pari al 10% dell'importo contrattuale. I lavori sono stato consegnati in via d'urgenza in data 21/03/2022 ed ultimati in data 31/12/2022 e quindi in tempo utile.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 12/01/2023 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 146.247,49 con una minore spesa di netti € 26,26 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 178.421,93.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	149.903,07
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	3.680,00

Importo lavori	€.	146.223,07
Ribasso d'asta – 2,50 %	€.	- 3.655,58

Importo netto	€.	142.567,49
Oneri relativi alla sicurezza	€.	3.680,00

Importo totale	€.	146.247,49
Aliquota IVA 22%	€.	32.174,44

Importo complessivo	€.	178.421,93

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa Appaltatrice i seguenti acconti:

- per il 1° S.A.L. a tutto il 16/06/2022 un totale di € 122.368,84 di cui € 100.302,33 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 22.066,51 per IVA al 22%;

-per il 2° S.A.L. a tutto il 30/11/2022 un totale di € 55.160,98 di cui € 45.213,92 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 9.947,06 per IVA al 22%.

per un totale di € 177.529,82 di cui € 145.516,25 per lavori ed oneri, ed € 32.013,57 per IVA al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 731,24 oltre ad € 160,87 per IVA22%, per un totale di € 892,11.

L'Impresa TAZZIOLI ALEARDO, assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in

data 23/11/2022 prot. INPS_33707833 mediante procedura telematica (DURC), con scadenza 23/03/2023, risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2021, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 146.247,49 di cui € 142.567,49 per lavori, € 3.680,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 26,26 rispetto all'importo contrattuale pari a € 146.273,75 in esecuzione del contratto repertorio prot. n. 29108 del 14/10/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 178.421,93 di cui € 146.247,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 32.174,44 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 3834 cl. 11-15-03 fasc. 1005 del 06/02/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 178.421,93 sono stati corrisposti i seguenti acconti:
 - per il 1° S.A.L. a tutto il 16/06/2022 per un totale di € 122.368,84 di cui € 100.302,33 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 22.066,51 per IVA al 22%;

- per il 2° S.A.L. a tutto il 30/11/2022 per un totale di € 55.160,98 di cui € 45.213,92 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 9.947,06 per IVA al 22%.
 - cosicché il credito della stessa rimane di € 731,24 oltre ad € 160,87 per IVA 22%, per un totale di € 892,11:
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 892,11 all'impresa Appaltatrice TAZZIOLI ALEARDO a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 1144/2022 del Capitolo 243/0 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2023;
 7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 32,05 che si libera dal res. 1144/2022 del succitato Capitolo 243/0 del PEG 2023;
 8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	142.593,75	142.567,49
oneri per la sicurezza	3.680,00	3.680,00
	-----	-----
Sommano per lavori	146.273,75	146.247,49
Somme a disposizione:		
IVA 22%	32.180,23	32.174,44
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Totale somme a disposizione	32.210,23	32.204,44
	-----	-----
Importo complessivo	178.483,98	178.451,93

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 178.483,98 si realizza una minore spesa complessiva di € 32,05 che si liberano dal residuo 1144/2022 del Capitolo 243/0 del PEG 2023;
10. di dare atto che il codice CIG è il n. 91195223A0;
11. di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 14.627,38 mediante polizza fidejussoria n. 2356203 del 07/07/2022 rilasciata dalla Coface – Agenzia di Parma, pari al 10% dell'importo contrattuale;
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)