



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 268 del 24/02/2023

**OGGETTO: SP26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO). (CIG. 85723563F5 - CUP G19J20000450003) - L.R. N. 3/1999 ART. 167, COMMA 2, LETT. CBIS. - DELIBERA DELLA G.R. N. 1786 DEL 02/11/2021. - APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE..
CUP G19J20000450003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione Dirigenziale n. 1841 del 28/10/2020, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi nell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 190.371,20 per lavori, € 5.711,14 per oneri della sicurezza ed € 53.917,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui finanziamento era garantito con risorse proprie della Amministrazione Provinciale.

Con determinazione Dirigenziale n. 56 del 20/01/2021, venivano affidati i lavori all'impresa CO.VE.MA Srl, avendo offerto il ribasso del 3,37% sull'importo a base d'asta.

I lavori hanno avuto inizio in data 01/03/2021 e si sono conclusi in data 28/12/2021.

Con successiva Determinazione n. 629 del 06/05/2021 fu approvata una perizia di variante nell'importo complessivo, aumentato di € 350.000,00 di cui € 246.860,98 per lavori al netto, € 8.392,13 per oneri di sicurezza ed € 94.746,89 per somme a disposizione dell'amministrazione.

I maggiori oneri di € 100.000,00 di cui alla perizia di variante furono garantiti con fondi propri dell'Amministrazione Provinciale.

Con Atto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna nr. 17 del 18/02/2021 venivano concessi a questo ente € 500.000,00 a valere sui fondi di cui all'OCDPC 732 del 31/12/2020 (codice intervento 17016).

Con determinazione dirigenziale n. 986 del 02/07/2021, veniva approvata una seconda perizia di variante e suppletiva nell'importo complessivo di € 850.000,00, di cui € 615.134,25 per lavori al netto, € 20.445,52 per oneri della sicurezza ed € 214.420,238 per somme a disposizione dell'Amministrazione; pertanto, la suddetta perizia risultava essere finanziata nel seguente modo:

- quanto ad € 500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna (D.P.G.R. N. 17/2021 – OCDPC 732 DEL 31 DICEMBRE 2020);
- quanto ad € 350.000,00 con fondi propri della Provincia di Modena.

Con nota prot. 29015 del 17/09/2021, questo ente richiedeva alla Regione Emilia-Romagna, a valere sui fondi di cui alla L.R. 3/99 - ART. 167 COMMA 2 LETT. C BIS, il finanziamento di € 250.000,00 per far fronte ai maggiori costi per la messa in sicurezza del ponte di cui all'oggetto.

Con nota prot. 894416 del 23/09/2021, acquisita al protocollo di questo ente al n. 29896 in pari data, la Regione Emilia-Romagna comunicava la disponibilità a finanziare l'opera di cui in narrativa per l'importo di € 250.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 1598 del 28/10/2021, veniva approvata la terza perizia di variante e suppletiva nell'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 810.494,37 per lavori al netto, € 26.698,30 per oneri della sicurezza ed € 262.807,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto la suddetta perizia risultava essere finanziata nel seguente modo:

- quanto ad € 500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna (D.P.G.R. N. 17/2021 – OCDPC 732 DEL 31 DICEMBRE 2020);
- quanto ad € 350.000,00 con fondi propri della Provincia di Modena;
- quanto ad € 250.000,00 con fondi della L.R. 3/99 - ART. 167 COMMA 2 LETT. C BIS.

Con Atto della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna nr. 1786 del 02/11/2021 venivano concessi definitivamente a questo ente € 250.000,00 a valere sui fondi di cui alla L.R. 3/99 - ART. 167 COMMA 2 LETT. C BIS.

Con determinazione dirigenziale n. 147 del 02/02/2023, venivano approvati:

- 1) lo Stato Finale dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 28/12/2021;
- 2) il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 17/01/2023.

Nella su richiamata determinazione dirigenziale n. 147/2023, veniva accertata la spesa complessivamente sostenuta in € 1.091.459,45, di cui € 803.757,03 per lavori al netto, € 26.698,30 per oneri della sicurezza ed € 261.004,12 per somme a disposizione.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 1786/2021, di concessione del finanziamento di € 250.000,00, al punto 4. del dispositivo, impartisce disposizioni e definisce le modalità di erogazione delle risorse assegnate.

Il rendiconto delle spese sostenute e liquidate, predisposto dagli Uffici Provinciali ed allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, evidenzia l'ammontare a consuntivo delle stesse sostenute per la realizzazione degli interventi in oggetto, così ripartito:

Descrizione		Importo
Importo speso per lavori ed oneri della sicurezza	€	830.455,33
Importo speso per IVA al 22% sui lavori	€	182.700,18
Spese per prove di laboratorio (iva compresa)	€	4.128,41
Verifiche archeologiche	€	1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale	€	24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche	€	6.046,93
Oneri per le riserve dell'impresa	€	25.219,34
Spese deposito strutturale	€	240,00
Spese per compenso incentivante art. 133 D.Lgs 50/2016	€	17.023,55
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€	1.091.459,45

Ritenuto di approvare, secondo quanto disposto al punto 4. della deliberazione di Giunta Regionale n. 1786 del 02/11/2021, il "rendiconto analitico delle spese sostenute" per la realizzazione dei lavori di "SP 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO). (CIG. 85723563F5 – CUP G19J20000450003)", nell'importo complessivo di € 1.091.459,45.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che il C.R.E. dei lavori di cui in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 147 del 02/02/2023, esecutiva a termini di legge;
- 2) di dare atto che l'ammontare delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è pari ad € 1.091.459,45, così come si evince dal rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il rendiconto analitico delle spese sostenute, predisposto dagli uffici tecnici provinciali ed allegato al presente atto, da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari ad € 1.091.459,45, con una economia complessiva rispetto al finanziamento di € 1.100.000,00 di € 8.540,55 che viene ripartito come di seguito specificato:

Descrizione	Importo finanziato	Importo speso (det. 147/2023)	Economia
Quota a carico della Regione E.R. (D.G.R. n. 1786/2021)	€ 250.000,00	€ 246.780,45	€ 3.219,55
Quota a carico della Provincia di Modena	€ 350.000,00	€ 344.887,46	€ 5.112,54
Quota a carico della Regione E.R. (D.P.G.R. n. 17/2021)	€ 500.000,00	€ 499.791,54	€ 208,46
Totali	€ 1.100.000,00	€ 1.091.459,45	€ 8.540,55

- 4) di inviare copia della presente determinazione, insieme al rendiconto approvato con la stessa, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua, unitamente alla richiesta di erogazione della somma di € **246.780,45**, quale saldo ammissibile ai benefici di cui alla deliberazione della G.R. n. 1786/2021, così determinato:

Descrizione	Importo finanziato	Importo speso (det. 147/2023)	Economia
Quota a carico della Regione E.R. (D.G.R. n. 1786/2021)	€ 250.000,00	€ 246.780,45	€ 3.219,55
A detrarre acconto corrisposto		€ 0,00	€ 0,00
RESTANO DA LIQUIDARE A SALDO		€ 246.780,45	€ 3.219,55

- 5) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa;

- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F933 (rif. Arch. 389);
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 8) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)