



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 637 del 19/04/2023

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. CUP G47H22002610008**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1563 del 02/09/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 183.000,00 di cui € 147.553,47 per lavori compresi € 2.800,00 per oneri della sicurezza, oltre a € 32.461,76 per IVA al 22% ed € 2.984,77 per somme a disposizione, compresi di incentivi D.Lgs. 50/2016, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti.

La spesa complessiva di € 183.000,00 è stata finanziata per € 172.821,54 al cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022 finanziata con Entrate proprie, e per € 10.178,46 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del Peg 2022 finanziata con Sanzioni Maranello.

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. con sede in Via Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 02905080368, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER con identificativo PI210595-22 pubblicata in data 10/08/2022, con un ribasso pari al 3,55%, (pari ad € 5.138,75) per un importo lavori ribassato pari ad € 139.614,72 oltre ad € 2.800,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 142.414,72) ed a € 31.331,24 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 173.745,96.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto - Impresa 2M Segnaletica sicurezza Stradale s.r.l. Via dei Rimondatori zona PIP 8 - 73017 Sannicola (LE), C.F. e P.IVA. 03946320755 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 1750 del 06/10/2022 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OS10 Segnaletica stradale non luminosa per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa, liquidato totalmente.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 20/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/12/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di netti € 142.413,47 con una minore spesa di € 1,25 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 173.734,44 come di seguito specificato:

<b>Importo Impegnato</b>	€	173.745,96
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	142.413,47
IVA 22%	€	31.330,97
		-----
<b>Totale speso</b>	€	173.744,44
		-----
Economia realizzata	€	1,52

si evidenzia pertanto che rispetto all'importo complessivo impegnato di € 173.745,96 si realizza un'economia pari a € 1,52 (IVA compresa).

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice, con certificato di pagamento n. 410/2022 per un importo di netti € 141.701,40 così suddiviso:

Quanto a € 111.701,40 a favore della ditta Progetto Segnaletica (aggiudicatrice)

Quanto a € 30.000,00 a favore della ditta 2M Segnaletica Sicurezza (subappaltatrice)

rimanendo pertanto un importo di netti € 712,07 oltre a € 156,66 per un totale di € 868,73 a favore dell'impresa aggiudicataria.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per le imprese Progetto Segnaletica S.r.l. e 2M Segnaletica Sicurezza Stradale S.r.l..

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 26/02/2023 – con protocollo INAIL 37040799 e scadenza 26/06/2023, per Progetto Segnaletica S.r.l. e mediante DURC del 07/03/2023 – con protocollo INPS 3501632 e scadenza 05/07/2023, per 2M Segnaletica Sicurezza Stradale S.r.l. dal quale risulta che le imprese possono ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta appaltatrice ha presentato DURC di congruità rilasciato dal CNCE con esito positivo, prot. n. 202300528MO03/3 del 04/04/2023.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/01/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 08/03/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

### **D e t e r m i n a**

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 142.413,47 di cui € 139.613,47 per lavori e € 2.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,25 rispetto all'importo contrattuale pari a € 142.414,72 in esecuzione del contratto repertoriato in data 19/12/2022 al n. 29140 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/01/2023 al n. 166 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 173.744,44 di cui € 139.613,47 per lavori, € 2.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 31.330,97 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,52 rispetto all'importo impegnato pari a € 173.745,96;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 8433/11.15.03 del 08/03/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 142.413,47 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti per € 141.701,40 come da certificato n. 410/2023, importo così suddiviso:
  - € 111.701,40 oltre ad € 31.174,31 per IVA al 22% per un totale di € 142.875,71 all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.
  - € 30.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto 2M Segnaletica sicurezza Stradale s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore), assunta agli atti con prot. 33786 del 04/10/2022;
 rimanendo pertanto un importo di netti € 712,07 oltre a € 156,66 per un totale di € 868,73 a favore dell'impresa aggiudicataria;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 868,73 IVA compresa, all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 878/22 – res. 2774/22 – cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” (fin. Sanzioni Maranello 2021) del PEG 2023;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,52 che si libera al capitolo succitato;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	139.614,72	139.613,47
oneri per la sicurezza	2.800,00	2.800,00
	-----	-----
Sommano per lavori	142.414,72	142.413,47
Somme a disposizione:		
IVA 22%	31.331,24	31.330,97
INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	2.951,07	2.951,07

Contributo aut. di vigilanza	30,00	30,00
Ribassi iva compresa	6.269,27	
Arrotondamenti	3,70	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	40.585,28	34.312,04
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>183.000,00</b>	<b>176.725,51</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>6.274,49</b>

9. di dare atto che il quadro economico diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	CAP. 4712	CAP. 4178/1	TOTALE
SOMMA FINANZIATA	10.178,46	172.821,54	183.000,00
SOMMA SPESA			
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€ 2.510,02	139.903,45	142.413,47
IVA 22%	€ 7.152,21	24.178,76	31.330,97
	-----	-----	-----
Totale speso	€ 9.662,23	164.082,21	173.744,44
Contributo ANAC	€ 1,67	28,33	30,00
INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 164,14	2.786,93	2.951,07
	-----	-----	-----
	9.828,04	166.897,47	176.725,51
Economia realizzata	€ 350,42	5.924,07	6.274,49

10. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 6.274,49 che si libera come segue:
- quanto a € 5.924,07 già presente sul res. 2773/22 del cap. 4178 (fin. Avanzo) PEG 2023;
  - quanto a € 348,90 già presente sul res. 2774/22 del cap. 4712 (fin. Sanzioni Maranello 2021) del PEG 2023;
  - quanto a € 1,52 che si libera dal sub. 878/22 al res. 2774/22 del cap. 4712 (fin. Sanzioni Maranello 2021) del PEG 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.951,07 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione sul PEG 2023 come segue:
- quanto a € 164,14 al sub 880/22 - res. 2774/22 del cap. 4712 (fin. Sanzioni Maranello 2021)
  - quanto a € 2.786,93 al sub 877/22 - res. 2773/22 del cap. 4178 (fin. Avanzo);
12. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. 9364602A08 e il codice CUP è il n. G47H22002610008;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1020 (Rif. Arch. 548);
14. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva dell'importo di € 5.696,58 mediante polizza fidejussoria n. 1/57954/96/188361884 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A – agenzia di Mirandola (Mo) in data 14/09/2022;
15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
16. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Progetto Segnaletica S.r.l. con sede in Via Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)