



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 903 del 30/05/2023

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002. SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG ZBE2E0B64B. ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell'importo complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso: per lavori € 4.678.149,93 (di cui € 65.645,09 per oneri di sicurezza) ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 - 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L'importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima determina si dava atto che con successiva determinazione sarebbe stato nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'ufficio di direzione lavori. Per la natura e complessità del cantiere di cui all'oggetto, si è ritenuto necessario affidare l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in esecuzione ad un professionista esterno.

Con Determinazione n. 1126 del 26/08/2020 veniva affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'Ing. Fabio Ferrini Via Ciro Menotti 43 - 41121 Modena (MO) C.F. FRRFBA69C08F257T per un importo di € 27.323,23 oltre a Inarcassa 4% pari ad euro 1.092,93 ed I.V.A 22% per euro 6.251,56 per complessivi € 34.667,72. Contestualmente veniva approvato il disciplinare tecnico prestazionale del servizio quale parte integrante e sostanziale del contratto, di cui si riporta l'art. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE: *“L'espletamento della prestazione relativa all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è collegata alla tempistica di esecuzione dei lavori, fissata in giorni 582 complessivi, come previsto dall'art. 14 del CSA (in fase di gara - procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - l'impresa aggiudicataria si è impegnata a completare le opere in 364 giorni naturali e consecutivi). Il prolungamento del servizio in oggetto, derivante da eventuali proroghe e/o*

sospensioni concesse all'appaltatore per motivi legittimi, non comporterà in ogni caso il riconoscimento di ulteriore compenso.” e l’art. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI: “Si precisa che non comportano modifiche contrattuali variazioni dell'importo dei lavori, in aumento o in diminuzione, del 20% dell'importo dei lavori come indicato al precedente art. 1.”.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020); la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 15 gennaio 2021 come da successivo verbale di consegna definitiva dei lavori prot. n. 247/6.1.8 del 15/01/2021.

L’ing. Fabio Ferrini, con nota acquisita agli atti con prot. n. 7370/2022, trasmetteva alla Provincia la richiesta di adeguamento dell’incarico professionale di cui in oggetto, adducendo le seguenti motivazioni:

1) maggiori oneri derivanti da un calcolo errato della parcella a base di gara con riferimento alla suddivisione in categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;

2) maggiori oneri dovuti al tempo intercorso tra la consegna parziale e la consegna definitiva dei lavori (102 giorni naturali e consecutivi), durante i quali il medesimo, in qualità di CSE, ha prestato regolarmente il proprio servizio in cantiere;

3) maggiori oneri riconducibili alle prestazioni rese in continuità dal CSE in cantiere, nei periodi di proroga concessi dall’Amministrazione all’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;

4) maggiori oneri derivanti dalla prestazione del servizio riconducibili ai lavori suppletivi affidati in variante all’impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione del contratto.

Valutate attentamente le motivazioni esposte dall’ing. Ferrini, si ritiene:

- di non poter accettare le richieste inoltrate dallo stesso riferite al punto (1) poiché il calcolo della parcella, oltre ad essere stato redatto con i criteri previsti dal D.M. 17/06/2016, è stato fatto proprio ed accettato dallo stesso ing. Ferrini in fase di presentazione dell’offerta economica in sede di gara, senza eccezione alcuna;

- di non poter accettare le richieste inoltrate dallo stesso riferite ai punti (3) e (4) poiché palesemente in contrasto con gli art. 4 e 5 del disciplinare tecnico prestazionale del servizio in oggetto.

- legittima la richiesta di cui al punto (2) in quanto non si tratta nè di proroghe e/o sospensioni ai sensi dell’art. 14 del CSA, e che effettivamente l’ing. Ferrini ha espletato un’attività aggiuntiva, non ricompresa nel contratto relativamente al periodo antecedente la consegna definitiva dei lavori che ha richiesto una rimodulazione delle fasi del coordinamento per un cantiere parziale e poi totale rispetto al piano del coordinamento di un cantiere iniziale totale, periodo che non si ritiene possa essere ricompreso all’interno del contratto stipulato.

Tali maggiori oneri si quantificano in proporzione all’incidenza percentuale data dal rapporto fra il periodo intercorso tra la consegna parziale e la consegna definitiva dei lavori (pari a 102 giorni) e la durata del contratto d’appalto (pari a 364 giorni), fatto che ha comportato una rimodulazione del servizio di coordinamento in fase di esecuzione determinato dalla consegna parziale del cantiere rispetto al precedente piano riguardante il cantiere nella sua totalità. Si ha pertanto: incremento contrattuale percentuale = $102/364 = 28,02\% \times € 27.323,23 = € 7.656,51$ al netto di oneri Inarcassa e IVA, per un aumento di spesa complessivo di € 9.714,58.

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad €. 9.714,58, è ricompresa nel quadro economico dell’opera e trova copertura finanziaria nel Cap. 3115/1 “SP569 Pedemontana – quota Provincia” alla prenotazione n. 993/2023 del PEG 2023.

Il nuovo Quadro Economico dell’opera risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		4.234.137,21	

b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		67.084,53	
1)	Totale Appalto			4.301.221,74
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c1	Demolizioni		101.256,78	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		53.779,37	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		2.076,29	
c4	Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)		195.620,66	
c5	Imprevisti		80.306,14	
c6	Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)		2.189.063,03	
c7	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		89.773,70	
c8	Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)		102.337,29	
c9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi		67.338,16	
c10	Contributo all'Autorità di Vigilanza		1.260,00	
c11	Spese per pubblicità		4.158,31	
c12	I.V.A. 22% su lavori (a, b)		946.268,78	
c13	I.V.A. su altre spese		0,00	
c14	Arrotondamenti		0,00	
c15	Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie		174.868,80	
c16	Somme per compensazioni aumento prezzi		1.255.736,11	
c17	Accordo transattivo riserva SAL n. 1		23.298,89	
c18	Costituzione di Servitù		13.635,95	
	Totale somme a disposizione			5.300.778,26
	TOTALE PROGETTO			9.602.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 30/05/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali non sostanziali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1 lett. b) e c) e nei limiti di cui al comma 7 del citato art. 106 per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002”;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni di continuità del servizio, le prestazioni supplementari sono svolte da parte dell'ing. Fabio Ferrini, con studio in Via Ciro Menotti 43 – 41121 Modena (MO) C.F. FRRFBA69C08F257T P.IVA 02507130363 che ha presentato la propria offerta integrativa pari a € 7.656,51 oltre a oneri Inarcassa 4% per € 306,26 e IVA al 22% per € 1.751,81 per complessivi € 9.714,58;
- 3) di impegnare la complessiva somma di € 9.714,58 a favore dell'Ing. Fabio Ferrini Via Ciro Menotti 43 – 41121 Modena (MO) C.F. FRRFBA69C08F257T alla prenotazione n. 993/2023 sul Cap. 3115/1 “SP569 Pedemontana – quota Provincia” del PEG 2023;
- 4) di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell'intervento;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 9.602.000,00 come in premessa suddiviso;
- 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
- 7) di dare atto che il codice CUP è G51B12000750002 e il codice CIG è ZBE2E0B64B;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F20.6 (rif. Arch. 212);
- 9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Modena;
- 10) di dare atto che il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Massimo Grimaldi del servizio Viabilità della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che è stato acquisito al prot. 19442 del 29/05/2023 il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con validità a 120 giorni;
- 12) di dare atto che il professionista ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante presentazione del modello di autodichiarazione MA) assunto agli atti dell'ente con prot. 19101 del 26/05/2023;
- 13) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
- 14) di dare atto che è stato acquisito in data 30/05/2023 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

- 15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che il professionista si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)