



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1991 del 15/11/2023

**OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO (CIG 833153582D - CUP G77H20000110001). COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE CHE HANNO SUBITO UN AUMENTO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATOSI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTO AMMISSIBILE E NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G77H20000110001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 811 del 22/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 15044 del 26/05/2020, per l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 132.574,86 per lavori comprensivi di € 5.161,23 per oneri relativi alla sicurezza ed € 47.425,14 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la stessa Determinazione n° 811 del 22/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P.IVA 01693720367, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 12,00% e quindi per un importo di € 112.123,99 oltre € 5.161,23 per oneri di sicurezza, € 25.802,75 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 143.087,97 (termine di presentazione delle offerte ore 12:00 del 15/06/2020).

Con determinazione n° 1280 del 01/09/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico e un valore dei lavori aggiuntivi pari a netti € 22.584,03, finanziate con le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta, per cui l'importo contrattuale complessivo dei lavori è risultato essere pari ad € di cui € 133.714,20 per lavori oltre a € 6.155,05 per oneri per la sicurezza e € 30.771,24 per IVA al 22%, con un totale complessivo dell'opera invariato di € 180.000,00.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367.

I lavori sono iniziati il 12/04/2021 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 13/09/2021, entro il tempo contrattuale.

Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 35673 del 09/11/2021 e approvato con determinazione n° 1696 del 12/11/2021.

Le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell'anno 2021, sono ricadute nell'ambito di applicazione dell'art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che disciplina e reintroduce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all'8% verificatisi nell'anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021.

Non disponendo delle risorse necessarie a far fronte alla compensazione sopra citata, si è proceduto ad inoltrare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere di accesso al fondo ministeriale all'uopo istituito come da indicazioni di cui al DM 30/09/2021 con nota prot. 1859 del 20/01/2022 e 6471 del 02/03/2022 per il periodo relativo al 1° semestre 2021 e prot. 22006 del 24/06/2022 per il periodo relativo al 2° semestre 2021.

Il Ministero delle Infrastrutture ha poi erogato le somme richieste relativamente al 1° semestre 2021 (acconto e saldo) e 2° semestre 2021 (acconto); a tutt'oggi, per i lavori in oggetto sono state pertanto corrisposte all'appaltatore le seguenti compensazioni prezzi:

	compensazione fondi Min. Infr.	IVA 22% fondi Provincia	TOT.	Det.	Atto di liq.
1° sem. 2021 acconto 50%	4.154,56	914,00	5.068,56	2218/2022	267/2023
1° sem. 2021 saldo 50%	4.154,56	914,00	5.068,56	784/2023	1042/2023
2° sem. 2021 acconto 50%	4.799,43	1.055,87	5.855,30	2088/2022	268/2023

Con Decreto n° 416 del 10/08/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti venivano assegnate alla Provincia di Modena le risorse corrispondenti al saldo delle compensazioni del 2° semestre 2021 per complessivi € 15.881,66.

Con Ordinativo di incasso n° 6274 del 19/10/2023 – accertamento n. 1448/2023 si accertava il contributo erogato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di € 4.799,43 (al netto dell'IVA al 22%) relativo al saldo della compensazione prezzi riguardante il 2° semestre 2021 da corrispondere alla ditta STRADEDIL S.r.l. per i lavori in oggetto.

Occorre pertanto disporre il pagamento dell'importo di € 5.855,30 di cui € 4.799,43 per compensazione prezzi ed € 1.055,87 per IVA al 22% a saldo di quanto spettante alla ditta STRADEDIL S.r.l. dando atto che l'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade adeguamento dei prezzi – DL 73/2021" del Peg 2023 per € 4.799,43 e al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023 per € 1.055,87.

Per mero errore materiale, nella determinazione n° 784 del 15/05/2023 è stata indicata la somma di € 1.684,40 per il collaudo statico anziché quella corretta di € 1.380,65 come da Atto di Liquidazione n° 1495 del 29/11/2021 in quanto il professionista operava in regime forfettario in esenzione di IVA, che si intende rettificare con il presente atto.

Il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera risulta pertanto essere il seguente:

		cap. 4720	cap. 3608	cap. 4803	cap. 4712	cap. 4178/1
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

A) LAVORI:	€	€	€	€	€	€
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso	132.404,71	132.404,71				
A sommare oneri per la sicurezza	6.155,05	6.155,05				
TOTALE IMPORTO LAVORI	138.559,76	138.559,76				
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						
Spese per indennità di occupazione temporanea	391,32	391,32				
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00				
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 (quota progetto)	2.120,77	2.120,77				
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 (quota variante)	278,65	278,65				
Spese per prove di laboratorio sui materiali	986,72	986,72				
Spese per indagini geognostiche	3.956,29		3.956,29			
Spese per collaudo statico CNPAIA compresa	1.380,65	1.380,65				
IVA al 22% su lavori e oneri	30.483,15	30.483,15				
Comp. prezzi DL 73/21 - acconto 1° sem. 2021 IVA comp.	5.068,56			4.154,56	914,00	
Comp. prezzi DL 73/21 - saldo 1° sem. 2021 IVA comp.	5.068,56			4.154,56	914,00	
Comp. prezzi DL 73/21 - acconto 2° sem. 2021 IVA comp.	5.855,30			4.799,43	1.055,87	
Comp. prezzi DL 73/21 - saldo 2° sem. 2021 IVA comp.	5.855,30			4.799,43		1.055,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.595,27					
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.155,03					

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di dare atto che l'importo a compensazione a saldo, relativo a lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° semestre 2021, assegnato dal Ministero delle infrastrutture è pari ad € 4.799,43 oltre ad € 1.055,87 per IVA al 22% per complessivi € 5.855,30;
2. di approvare il nuovo quadro economico come evidenziato in premessa;
3. di impegnare pertanto, a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. la somma di € 5.855,30 come segue: quanto ad € 4.799,43 al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade adeguamento dei prezzi – DL 73/2021" del Peg 2023 e ad € 1.055,87 al cap. 4178/1 " Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023;
4. di liquidare e pagare alla succitata ditta STRADEDIL S.r.l. l'importo di € 5.855,30 a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
6. di dare atto che la relativa entrata è stata prevista ed introitata al cap. 2561 del PEG 2023;
7. di dare atto che la ditta STRADEDIL S.r.l. risulta regolare come da Durc On Line prot. INPS_38356082 del 03/11/2023 con validità a tutto il 02/03/2024;
8. di dare atto che il codice identificativo CIG è il n. 833153582D e il codice CUP è il n. G77H20000110001;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F882 (rif. Arch. 315);
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)