



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2226 del 12/12/2023

OGGETTO: SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA- VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DEL CANALE CONSORZIALE "FOSSETTA DELLE LARGHE. (CIG 79809643D7 - CUP G47H17001180003).

**COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE CHE HANNO SUBITO UN AUMENTO SUPERIORE ALL' 8% VERIFICATOSI NEL SECONDO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G47H17001180003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 187 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DEL CANALE CONSORZIALE "FOSSETTA DELLE LARGHE" - CUP G47H17001180003 dell'importo complessivo di € 285.000,00 di cui € 199.943,49 per lavori comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza ed € 85.056,51 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 241 del 27/02/2020 si è provveduto all'affidamento dei lavori all'impresa Di Murro Francesco srl, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604, per un importo contrattuale complessivo di € 209.147,71 di cui € 171.432,55 per lavori, comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza, ed € 37.715,16 per IVA al 22%.

Con determinazione n. 526 del 14/04/2021 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera per lavori aggiuntivi di importo pari a netti € 25.589,52, finanziati con le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta, per cui l'importo contrattuale complessivo è risultato essere pari ad € 240.366,93, di cui € 197.022,07 per lavori, comprensivi di € 11.489,51 per oneri per la sicurezza, ed € 43.344,86 per IVA al 22%.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa Di Murro Francesco srl, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604.

La somma complessiva di € 285.000,00 è stata prenotata con determinazione n. 141 del 24/09/2018 ed è stata finanziata con avanzo di amministrazione.

I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 24/09/2021, entro il tempo contrattuale.

Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 4194 del 10/02/2022 e approvato con determinazione n. 381 del 11/03/2022.

L'importo complessivamente speso è risultato essere pari a € 276.432,04 realizzando una minor spesa, sull'importo di € 285.000,00, pari a € 8.567,96, liberata e immessa nella disponibilità dell'Amministrazione come segue:

- quanto a € 118,82 già liberati (anno 2020)
- quanto a € 8.449,15 alla prenot. 946/2022 del capitolo 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 467" del PEG 2022.

Solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso del secondo semestre dell'anno 2021, sono ricadute nell'ambito di applicazione dell'art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che disciplina e reintroduce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all'8% verificatisi nell'anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021, mentre le lavorazioni eseguite nel primo semestre dell'anno 2021 non sono ricadute nell'ambito di detta normativa in quanto l'istanza non è stata accettata perchè presentata oltre i termini previsti.

Altro provvedimento legislativo nel frattempo emanato è stato il Decreto del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 aprile 2022 di "Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all'8% verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021 di singoli prezzi di materiali da costruzione più significativi".

Non disponendo delle risorse necessarie a far fronte alla compensazione sopra citata, si è proceduto ad inoltrare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere di accesso al fondo ministeriale all'uopo istituito come da indicazioni di cui al D.M. 30/09/2021 con nota prot. 22006 del 24/06/2022 per il periodo relativo al 2° semestre 2021.

Il Ministero delle Infrastrutture ha poi erogato le somme richieste relativamente al 1° semestre 2021 (acconto e saldo) e 2° semestre 2021 (acconto); a tutt'oggi, per i lavori in oggetto sono state pertanto corrisposte all'appaltatore le seguenti compensazioni prezzi:

	compensazione fondi Min. Infr.	IVA 22% fondi Provincia	TOT.	Det.	Atto di liq.
2° sem. 2021 acconto 50%	234,87	51,67	286,54	2083/2022	286/2023

Con Decreto n° 416 del 10/08/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti venivano assegnate alla Provincia di Modena le risorse corrispondenti al saldo delle compensazioni del 2° semestre 2021 per complessivi € 15.881,66.

L'importo del contributo erogato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti relativo al saldo della compensazione prezzi riguardante il 2° semestre 2021 da corrispondere alla ditta Di Murro Francesco srl per i lavori in oggetto è di € 234,87 (al netto dell'IVA al 22%).

Occorre pertanto disporre il pagamento dell'importo di € 286,54 di cui € 234,87 per compensazione prezzi ed € 51,67 per IVA al 22% a saldo di quanto spettante alla ditta Di Murro Francesco srl dando atto che l'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al res. 3439/2022 - cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del Peg 2023 per € 234,87 e al cap. 4178/1 " Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023 per € 51,67.

Il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera risulta pertanto essere il seguente:

Lavori:		
Lavori eseguiti	185.532,56	
Oneri per la sicurezza	11.489,51	
Totale importo lavori al netto del ribasso d'asta		197.022,07
Somme a disposizione:		
IVA 22% su € 197.022,07	43.344,86	
Contributo ANAC	225,00	
Espropri e occupazioni	7.748,04	
Lavori complementari (IVA compresa)	21.221,05	
Prove di laboratorio	957,12	
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	3.382,99	
Spostamento interferenza Telecom	2.530,91	
Compens. Prezzi DL73/21 acconto 2° semestre 2021 IVA compresa	286,54	
Compens. Prezzi DL73/21 saldo 2° semestre 2021 IVA compresa	286,54	
Totale somme a disposizione		79.983,05
IMPORTO COMPLESSIVO		277.005,12

Con mail del 27/11/2023, la ditta Di Murro Francesco srl ha comunicato la variazione della sede legale.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di dare atto che l'importo a compensazione a saldo, relativo a lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° semestre 2021 è pari ad € 234,87 oltre ad € 51,67 per IVA al 22% per complessivi € 286,54;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico come evidenziato in premessa;
- 4) di impegnare pertanto, a favore della ditta Di Murro Francesco srl, con sede in via Selvidieri n° 7, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F e P.IVA 02576670604, la somma di € 286,54 come segue:
 - € 234,87 al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del Peg 2023

- € 51,67 al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Peg 2023;
- 5) di liquidare e pagare alla succitata ditta Di Murro Francesco srl, con sede in via Selvidieri n° 7, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F e P.IVA 02576670604, l'importo di € 286,54 a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
 - 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
 - 7) di dare atto che la ditta Di Murro Francesco srl, risulta regolare come da Durc On Line prot. INAIL_40725183 del 12/10/2023 con validità a tutto il 09/02/2024;
 - 8) di dare atto che il codice identificativo CIG è il n. 79809643D7 e il codice CUP è il n. G47H17001180003;
 - 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F31.5 (rif. Arch. 147);
 - 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 - 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Di Murro Francesco srl;
 - 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)