



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2291 del 18/12/2023

OGGETTO: LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B). ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. 1° E 2° SEMESTRE 2022 E 1° E 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)", per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)", per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

1. Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" - CUP G89F18000920001
2. Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" - CUP G84E21000430001
3. entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - CUP G84E21000430001
4. "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente - CUP G89F18000920001

Si dà atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);
- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I due contratti sono stati registrati in data 30/05/2022 e repertoriati ai seguenti numeri: LOTTO 1 - n. 29077 del 30/05/2022 e LOTTO 2 - n. 29078 del 30/05/2022

I lavori dei due lotti sono entrambi iniziati in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che con Legge 15 luglio 2022, n. 91 è stato convertito con modificazioni il D.L.17 maggio 2022 n° 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Il citato art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede che *“il pagamento è effettuato ... omissis... utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento”* (co. 1) e che *“in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte ... dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ... a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120...”* (co. 4)

In applicazione di quanto disposto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità straordinaria, applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2022 approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022. Per il pagamento delle somme aggiuntive, è stata rilevata una parziale capienza delle somme a disposizione per imprevisti.

Conseguentemente, sono state redatte le seguenti determinazioni:

1. Determinazione n. 1839 del 21/10/2022 recante *“Adeguamento prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06/06/2022 al 29/07/2022 (1° SAL). Impegno di spesa”*

2. Determinazione n. 374 del 10/03/2023 recante “Adeguamento prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 23/12/2022 (2° SAL). Impegno di spesa”

con le quali sono stati disposti gli impegni di spesa a parziale copertura di quanto dovuto all'appaltatore, utilizzando le somme a disposizione per imprevisti.

La Provincia di Modena ha pertanto parallelamente provveduto alla richiesta di accesso al Fondo di cui sopra, rispettivamente con le seguenti pratiche - trasmesse tramite l'applicativo web e confermate tramite PEC:

1. SAL n° 1 - Lavorazioni dal 01/01/2022 al 31/07/2022 - Richiesta Cod. Univoco FONDO-ART26A-F2578b947e3b2d617f058a448c5a56c82be8 prot. 30178 del 31/08/2022 – per € 8.125,56 + iva 10% = € **8.938,12** (Lotto 1)
2. SAL n° 2 - Lavorazioni dal 01/08/2022 al 31/12/2022 - Richiesta Cod. Univoco FONDO-ED2-ART26AF257B37F1B49ADB1EC3BA6480235D8C5F016 prot. 2848 del 27/01/2023 – per € 38.331,75 + iva 10% = € **42.164,92** (Lotto 1) e per € 25.294,25 + iva 10% = € **27.823,68** (Lotto 2)

Dato inoltre atto che – successivamente - con l'art. 1 commi 369 e 379 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 è stata disposta l'introduzione del comma 6-bis all'art. 26 del citato DL 50/2022 che recita “... *in relazione agli appalti pubblici ... aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ... I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo ... In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto”*

In applicazione di quanto disposto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità straordinaria, applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2023 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 - confermando che nelle somme a disposizione non si riscontra capacità di spesa.

Dato atto che con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16 del 1° febbraio 2023 sono state disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022.

La Provincia di Modena ha pertanto provveduto alla richiesta di accesso al Fondo di cui sopra, rispettivamente con le seguenti pratiche trasmesse tramite l'applicativo web e confermate mediante:

3. SAL n° 3 – Lavorazioni dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Richiesta Cod. Univoco FONDO-AP01-2023-F257d53177010a499b5ae243f385ed163c62 prot. 15007 del 27/04/2023 – per € **68.108,31** iva 10% compresa (Lotto 1) e per € **17.022,43** iva 10% compresa (Lotto 2)
4. SAL n° 4 – Lavorazioni dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Richiesta Cod. Univoco FONDO-AP02-2023-F257d53177010a499b5ae243f385ed163c62 prot. 27651 del 27/07/2023 – per € **37.954,97** iva 10% compresa (Lotto 1) e per € **26.252,06** iva 10% compresa (Lotto 2)
5. SAL n° 5 – Lavorazioni dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - Richiesta Cod. Univoco FONDO-AP03-2023-F257d53177010a499b5ae243f385ed163c62 prot. 38232 del 30/10/2023 – per € **106.891,49** iva 10% compresa (Lotto 1) e per € **30.846,20** iva 10% compresa (Lotto 2) - somme in attesa di Decreto di Assegnazione;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del “Direttore generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti” in relazione a tutte le istanze sopra richiamate, ha finora emesso i seguenti Decreti Direttoriali di assegnazione:

- 1° SEMESTRE 2022 Decreto Direttoriale nr. 163 del 22/11/2022
- 2° SEMESTRE 2022 Decreto Direttoriale nr.6241 del 02/03/2023
- 1° TRIMESTRE 2023 Decreto Direttoriale nr. 97 del 31/05/2023
- 2° TRIMESTRE 2023 Decreto Direttoriale nr. 190 del 08/09/2023

Si precisa che per errori materiali, alcune somme assegnate dal Ministero differiscono da quanto effettivamente dovuto all'appaltatore; la differenza sarà accantonata per le prossime revisioni prezzi, se necessarie, altrimenti la somma sarà restituita al Ministero.

Le somme sono state imputate ai Capitoli di entrata e di spesa come da seguente prospetto:

PERIODO	N° SAL	LOTTO	Capitolo di Entrata	Azione necessaria	Capitolo di Spesa	Importo Assegnato	Importo riconoscibile all'impresa	Differenza da restituire o da utilizzare per compensazioni per future richieste al MIT
1° SEMESTRE 2022	SAL n°1	Lotto 1	2563 "Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria"	DA ACCERTARE E IMPEGNARE	4779 "Interventi di manutenzione straordinaria DM 62/2021"	€ 11.782,06	€ 8.938,12	2.843,94
2° SEMESTRE 2022	SAL n°2	Lotto 1	2563 "Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria"	ACCERTATO ED INCASSATO (NR.ACC. 93/2022)	4779 "Interventi di manutenzione straordinaria DM 62/2021"	€ 42.710,63	€ 42.164,92	545,71
2° SEMESTRE 2022	SAL n°2	Lotto 2	2565 "Finanziamento PNRR Formiggini	ACCERTATO ED INCASSATO	572 "Liceo Formiggini di Sassuolo PNRR"	€ 29.480,92	€ 27.823,67	€ 1.657,25

			Lotto 2"	(NR. ACC. 94/2022)				
1° TRIMESTRE 2023	SAL n°3	Lotto 1	2563 "Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria"	ACCERTATO ED INCASSATO (NR. ACC. 1318/2023)	4779 "Interventi di manutenzione straordinaria DM 62/2021"	€ 68.108,31	€ 68.108,31	0,00
1° TRIMESTRE 2023	SAL n°3	Lotto 2	2565 "Finanziamento PNRR Formiggini Lotto 2"	ACCERTATO ED INCASSATO (NR. ACC. 1324/2023)	572 "Liceo Formiggini di Sassuolo PNRR"	€ 17.022,43	€ 17.022,43	0,00
2° TRIMESTRE 2023	SAL n°4	Lotto 1	2563 "Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria"	ACCERTATO ED INCASSATO (NR. ACC. 1741/2023)	4779 "Interventi di manutenzione straordinaria DM 62/2021"	€ 37.954,97	€ 37.954,97	0,00
2° TRIMESTRE 2023	SAL n°4	Lotto 2	2565 "Finanziamento PNRR Formiggini Lotto 2"	ACCERTATO ED INCASSATO (NR. ACC. 1740/2023)	572 "Liceo Formiggini di Sassuolo PNRR"	€ 26.252,06	€ 26.252,06	0,00
			TOTALE			€ 233.311,38	€ 228.264,48	€ 5.046,90

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato, si ritiene di dover disporre l'impegno di spesa per le suddette somme, nonché la successiva liquidazione in favore dell'appaltatore impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368. L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione, sulla base del relativo Certificato di Pagamento da emettere successivamente all'impegno di spesa oggetto del presente atto. Si riepilogano gli importi che risultano così suddivisi:

PERIODO	N° SAL	Lotto 1		Lotto 2		Totale	
		€ lavori IVA 10% esclusa	€ IVA 10% compresa	€ lavori IVA 10% esclusa	€ IVA 10% compresa	€ lavori IVA 10% esclusa	€ IVA 10% compresa
1° SEMESTRE 2022	SAL n°1	8.125,56	8.938,12			8.125,56	8.938,12
2° SEMESTRE 2022	SAL n°2	38.331,75	42.164,92	25.294,25	27.823,67	63.625,99	69.988,59
1° TRIMESTRE 2023	SAL n°3	61.916,65	68.108,31	15.474,94	17.022,43	77.391,59	85.130,74

2° TRIMESTR E 2023	SAL n°4	34.504,52	37.954,97	23.865,51	26.252,06	58.370,03	64.207,03
TOTALE							228.264,48

Il quadro economico, che risulta aumentato di € 228.264,48 per effetto di quanto sopra riportato e pertanto aumenta da € 6.800.454,70 ad **€ 7.028.719,18** viene ridefinito come riportato nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica e Dirigente del Servizio Edilizia della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo di adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1 febbraio 2023 n.16 e del Decreto n. 97 del 31/05/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Paola Vincenzi (fino al 20/10/2022) e Ing. Candido Bertolani (dal 21/10/2022), relativamente ai lavori LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C). LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B) riferita alle lavorazioni dei seguenti SAL:

		esclusa	compre- sa	Pag.	trazione 0,5% in- fortuni e iva 10% compre- sa)	esclusa	compre- sa	Pag.	trazione 0,5% in- fortuni e iva 10% compre- sa)	esclusa	
1° SE- ME- STRE 2022	SAL n°1	8.125,56	8.938,12	673	8.893,43					8.125,56	8.938,12
2° SE- ME- STRE 2022	SAL n°2	28.600,90	31.460,99	674	31.303,69	25.294,25	27.823,67	676	27.684,55	53.895,15	59.284,66
2° SE- ME- STRE 2022	SAL n°2	9.730,85	10.703,93	675	10.650,41	0,00				9.730,85	10.703,93
1° TRI- ME- STRE 2023	SAL n°3	48.157,39	52.973,13	662	52.708,27	15.474,94	17.022,43	664	16.937,32	63.632,33	69.995,56
1° TRI- ME- STRE 2023	SAL n°3	13.759,25	15.135,18	663	15.059,51					13.759,25	15.135,18
2° TRI- ME- STRE 2023	SAL n°4	26.836,85	29.520,53	665	29.372,94	23.865,51	26.252,06	667	26.120,80	50.702,36	55.772,59
2° TRI- ME- STRE 2023	SAL n°4	7.667,67	8.434,44	666	8.392,27					7.667,67	8.434,44
TO- TALE											228.264,48

e di LIQUIDARE le suddette somme a seguito di emissione di regolare fattura;

6. di dare atto che l'impresa "AEC COSTRUZIONI SRL" è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line rilasciato in data 06/10/2023 prot. INPS_37924264 valido fino al 03/02/2024;
7. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
8. di accantonare le seguenti maggiori somme che, per errori materiali, il Ministero ha riconosciuto in eccesso; somme da utilizzare per le prossime revisioni prezzi, se necessarie, altrimenti da restituire al Ministero; e precisamente:

PERIODO	N° SAL	LOTTO	Capitolo di Entrata		Capitolo di Spesa		Differenza da restituire o per compensazioni
1° SEMESTRE 2022	SAL n°1	Lotto 1	2563 PNRR	"Finanziamento manutenzione	4779	"Interventi di manutenzione	2.843,94

			straordinaria”	straordinaria DM 62/2021”	
2° SEMESTRE 2022	SAL n°2	Lotto 1	2563 “Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria”	4779 “Interventi di manutenzione straordinaria DM 62/2021”	545,70
2° SEMESTRE 2022	SAL n°2	Lotto 2	2565 “Finanziamento PNRR Formiggini Lotto 2”	572 “Liceo Formiggini di Sassuolo PNRR”	€ 1.657,25

9. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera che aumenta da € 6.800.454,70 ad € **7.028.719,18** così come riportato nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l’intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01
11. di dare atto che risultano i seguenti codici:
 - LOTTO 1 / 2° STRALCIO – CUP G84E21000430001 - CIG 901160862C;
 - LOTTO 2 / 3° STRALCIO - CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B
12. di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
 - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
 - “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)” al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
14. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)