



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 558 del 11/04/2024

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CIG 9271230D04 - CUP G67H21019840001. CUP G67H21019840001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1936 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori in oggetto all'RTP Piacentini – Florini con sede in Pavullo nel Frignano via Sassorosso 61/A – C.F./P.I. PCNMSM66C31F257S per un importo complessivo di €. 41.823,31, compreso nel quadro economico del progetto principale.

Con determinazione n. 1058 del 21/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a €. 600.000,00.

La spesa complessiva di €. 600.000,00 è stata finanziata con fondi D.M. 225 del 29/05/2021 (cod. intervento 00801.V1.MO), al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" del PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 1058 del 21/06/2022 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo, come modificata con D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con Determinazione n. 1218 del 11/07/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Progetto Segnaletica s.r.l. Viale Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,66%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 410.253,23 di cui €. 402.647,53 per lavori ed €. 7.605,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre a €. 90.225,71 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 500.508,94.

Il contratto è stato registrato con il Rep. n. 29102 del 12/09/2022.

Con determinazione n. 522 del 31/03/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti alla ditta Laboratorio tecnologico Emiliano s.r.l. C.F. e P.I. 01632910343 per l'importo di €. 1.372,99.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 20/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/05/2023, prot.

19561/11-15-03 del 30/05/2023.

Con determinazione n. 930 del 06/06/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Con il medesimo atto è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo dando atto che il confronto con il quadro economico post-affidamento risultava come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	402.647,53	402.622,38
oneri per la sicurezza	7.605,70	7.605,70
	-----	-----
Sommano per lavori	410.253,23	410.228,08
Somme a disposizione:		
IVA 22%	90.255,71	90.250,17
Quota per progettazione e Direzione lavori esterna	41.823,31	41.823,31
Imprevisti	19.608,88	
Prove di laboratorio	5.000,00	1.372,99
Contributo ANAC	225,00	225,00
Contributo ANAC gara precedente deserta	225,00	225,00
Spese tecniche	8.598,67	8.598,67
Ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	24.010,19	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	189.746,77	142.495,14
	-----	-----
Importo complessivo	600.000,00	552.723,22
Minore spesa		47.276,78

Si è dato atto, pertanto, che rispetto alla somma finanziata al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023, si realizzava una minore spesa di € 47.276,78.

Successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo, si è provveduto a richiedere ai progettisti dei lavori e direttori per la parte strutturale (RTP tra ing. Piacentini Massimo e ing. Florini Massimo) la fatturazione a saldo per quanto di loro competenza.

A tale richiesta, pervenivano le relative fatture per la liquidazione a saldo (40%) come di seguito specificato:

- Ing. Piacentini Massimo – fattura n. 5/002 del 19/07/2023 per un importo complessivo di € 8.699,25;
- Ing. Florini Massimo - fattura n. 8/23 del 19/07/2023 per un importo complessivo di € 6.582,02;

Considerando che era già stato liquidato un primo acconto (60%) ai tecnici soprariportati come di seguito specificato:

- Ing. Piacentini Massimo – fattura n. 2/002 del 08/06/2022 per un importo complessivo di € 13.048,88;
- Ing. Florini Massimo - fattura n. 3/22 del 10/06/2022 per un importo complessivo di € 9.873,04;

Pertanto, a seguito di quanto sopra riportato, risulta un totale speso per la progettazione esterna e la direzione lavori relativa alla parte strutturale pari ad € 38.203,19 con una minor spesa di €. 3.620,12 rispetto all'importo impegnato pari ad € 41.823,31.

Tutto ciò premesso e considerato, il nuovo quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	402.647,53	402.622,38
oneri per la sicurezza	7.605,70	7.605,70
	-----	-----
Sommano per lavori	410.253,23	410.228,08
Somme a disposizione:		
IVA 22%	90.255,71	90.250,17
Quota per progettazione e Direzione lavori esterna	41.823,31	38.203,19
Imprevisti	19.608,88	
Prove di laboratorio	5.000,00	1.372,99
Contributo ANAC	225,00	225,00
Contributo ANAC gara precedente deserta	225,00	225,00
Spese tecniche	8.598,67	8.598,67
Ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	24.010,19	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	189.746,77	138.875,02
	-----	-----
Importo complessivo	600.000,00	549.103,10
Minore spesa		50.896,90

Rispetto alla minor spesa rilevata con la determinazione n. 930 del 06/06/2023, si evidenzia una ulteriore economia pari ad € 3.620,12.

Si rende pertanto necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico a consuntivo dell'opera in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 38.203,19, quale quota riconosciuta ai progettisti dei lavori e direttori per la parte strutturale RTP tra ing. Piacentini Massimo e ing. Florini Massimo;
2. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 41.823,31, quale progettazione e direzione lavori esterna, si evince una minore spesa di € 3.620,12;
3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 549.103,10;
4. di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione n. 1218 del 11/07/2022 risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	402.647,53	402.622,38
oneri per la sicurezza	7.605,70	7.605,70
	-----	-----
Sommano per lavori	410.253,23	410.228,08
Somme a disposizione:		
IVA 22%	90.255,71	90.250,17
Quota per progettazione e Direzione lavori esterna	41.823,31	38.203,19
Imprevisti	19.608,88	
Prove di laboratorio	5.000,00	1.372,99
Contributo ANAC	225,00	225,00
Contributo ANAC gara precedente deserta	225,00	225,00
Spese tecniche	8.598,67	8.598,67
Ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	24.010,19	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	189.746,77	138.875,02
	-----	-----
Importo complessivo	600.000,00	549.103,10
Minore spesa	50.896,90	

5. di dare atto che la minor spesa di € 47.276,78 è stata liberata con determinazione n. 930/2023;
6. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una ulteriore minore spesa di € 3.620,12 che è stata liberata in sede di riaccertamento ordinario 2024 al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021";
7. di dare atto che il codice CUP è il n. G67H21019840001 e il codice CIG è il n. 9271230D04;
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F978 (rif. Arch. 478);
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)