



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 897 del 04/06/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE INFRASTRUTTURE, OPERE D'ARTE E MANUFATTI IN GENERE, RICADENTI SU STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ZONA FRIGNANO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G97H23000180001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 864 del 24/05/2023 è stato approvato il Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 39.933,33 di cui € 38.907,60 per lavori ed € 1.026,02 per oneri della sicurezza oltre a € 8.785,40 per IVA al 22%, compresi di imprevisti ed arrotondamenti, per un totale complessivo di € 50.000,00.

La spesa complessiva di € 50.000,00 è stata finanziata con fondi M.I.T. D.M. 123/20 (€ 30.209,90) e D.M. 224/20 (€ 19.790,10) MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E OPERE D'ARTE previsti al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 E 224/20" del PEG 2023.

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta BONACORSI ERMANNINO & C. SNC con sede in via Via Muriana n. 89 – 41021 Fanano (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 04073830368, che ha offerto il ribasso del 1,40% + ulteriore ribasso del 0,10% a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva, e pertanto per un importo netto contrattuale di € 39.350,55 di cui € 38.324,53 per lavori ed € 1.026,02 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza come da preventivo assunto agli atti con prot. n. PI 143268-23 del 08/05/2023.

Il quadro economico post-affidamento lavori è stato così determinato:

SOMMA AUTORIZZATA		D.M. 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
Importo lavori appaltati	€	23.155,60	15.168,93	38.324,53
oneri di sicurezza	€	619,92	406,10	1.026,02
		-----	-----	-----
Importo lavori appaltati		23.775,52	15.575,03	39.350,55
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 22%	€	5.230,61	3.426,51	8.657,12
Imprevisti	€	755,25	494,75	1.250,00
Arrotondamenti	€	18,72	12,26	30,98
Ribassi IVA compresa	€	429,80	281,55	711,35

		-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	€	6.434,38	4.215,07	10.649,45
		-----	-----	-----
Totale progetto	€	30.209,90	19.790,10	50.000,00

Il contratto per corrispondenza in forma commerciale è stato assunto agli atti con Prot. 40602 del 20/11/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 23/10/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/04/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 39.349,75 con una minore spesa di € 0,80 rispetto all'importo contrattuale di € 39.350,55.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 48.006,69 come di seguito specificato:

SOMMA AUTORIZZATA		D.M. 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	23.775,52	15.575,03	39.350,55
IVA 22%	€	5.230,61	3.426,51	8.657,12
		-----	-----	-----
Importo complessivo finanziato	€	29.006,13	19.001,54	48.007,67
SOMMA SPESA				
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	23.775,52	15.574,23	39.349,75
IVA 22%	€	5.230,61	3.426,33	8.656,94
		-----	-----	-----
Totale speso	€	29.006,13	19.000,56	48.006,69
DELTA				
Economia realizzata	€	//	0,98	0,98

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 48.007,67 si realizza un'economia pari a € 0,98.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa aggiudicataria, con certificato di pagamento n. 643/2023 per un importo netto di € 39.152,99 per lavori ed oneri di sicurezza oltre a € 8.613,66 per IVA al 22% per complessivi € 47.766,65, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa pari a netti € 196,76 oltre ad € 43,28 per un totale di € 240,04 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa BONACORSI ERMANNONE C. SNC.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 08/03/2024 – scadenza 06/07/2024 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile, pertanto, non è necessario il Durc di Congruità.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1063 (rif. Arch. 600).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H23000180001 (CUP master G97H20001750001) e il codice CIG è il n. Z1E3B0D5F6.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/04/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, in quanto non è stato prestato dall'impresa, che ha aggiunto un ulteriore 0,10% di ribasso.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 39.349,75 di cui € 38.323,81 per lavori e € 1.025,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,80 rispetto all'importo contrattuale pari a € 39.350,55 in esecuzione del contratto per Corrispondenza prot. 40602 del 20/11/2023;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 48.006,69 di cui € 39.349,75 per lavori ed € 8.656,94 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 17025/11.15.03 del 20/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri di sicurezza pari a netti € 39.349,75 è stato liquidato, alla ditta aggiudicataria in corso d'opera, un acconto pari a netti € 39.152,99 rimanendo pertanto a credito della stessa € 196,76 oltre ad € 43,28 per IVA 22% per un totale di € 240,04;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 240,04 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 606/23 – res. 1858/23 del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – Int. 00243.21.MO) del PEG 2024;

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,98 che si libera dal sub. 606/23 al res. 1858/23 del cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – Int. 00243.21.MO);
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	38.324,53	38.323,81
oneri per la sicurezza	1.026,02	1.025,94
	-----	-----
Sommano per lavori	39.350,55	39.349,75
Somme a disposizione:		
IVA 22%	8.657,12	8.656,94
Imprevisti	1.250,00	
Arrotondamenti	30,98	
Ribassi IVA compresa	711,35	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	10.649,45	8.656,94
	-----	-----
Importo complessivo	50.000,00	48.006,69
Minore spesa	1.993,31	

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di € 50.000,00 diviso per finanziamento, risulta come di seguito evidenziato:

		D.M. 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	23.775,52	15.574,23	39.349,75
IVA 22%	€	5.230,61	3.426,33	8.656,94
		-----	-----	-----
Totale speso	€	29.006,13	19.000,56	48.006,69
Totale progetto	€	30.209,90	19.790,10	50.000,00
		-----	-----	-----
Economia realizzata	€	1.203,77	789,54	1.993,31

10. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.993,31 al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2024 come segue:
- € 1.203,77 presenti al res. 1857/23 (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 – int. 1377.20.MO)
 - € 788,56 presenti al res. 1858/23 (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – int. 00243.21.MO)
 - € 0,98 che si libera dal sub 606/23 al res. 1858/23 (fin. MIT D.M. 224/20 ann. 2023 – Int. 00243.21.MO)
11. di dare atto che la ditta BONACORSI ERMANNINO E C. SNC può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi come da DURC del 08/03/2024 – scadenza 06/07/2024;
12. di dare atto che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile, pertanto, non è necessario il Durc di Congruità;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1063 (rif. Arch. 600);

14. di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. **G97H23000180001** (CUP master **G97H20001750001**) e il codice CIG è il n. **Z1E3B0D5F6**;
15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
16. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)