



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 905 del 05/06/2024

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LM.32+500 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DLELE STRUTTURE DELPONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA. CUP N. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547 APPLICAZIONE DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022 - SALDO AGGIORNAMENTO PREZZI PRIMO SEMSTRE 2022, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 29 giugno 2020 il Rup, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.193.422,03, di cui a base di appalto € 958.902,74 (€ 939.724,69 per lavori comprensivi di spese di manodopera stimata in € 210.958,61, ed € 19.178,05 per oneri relativi alla sicurezza) oltre ad € 234.519,29 per somme a disposizione Iva compresa

Con determinazione dirigenziale n° 984 del 22/07/2020, i lavori sono stati affidati all'impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367 con un ribasso contrattuale del 10,88%, per un importo contrattuale di € 856.660,69 (di cui € 837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 per un importo complessivo di € 1.045.126,04, come da contratto d'appalto rep. 28950 del 22/04/2021.

Con determina n. 1054 del 20/06/2022 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato con nuovi fondi e per l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, affidati alla stessa impresa Stradedil Srl. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

a)	Lavori a base d'asta a corpo	€ 837.482,64	
	Lavori a base d'asta perizia	€ 230.810,11	
	Totale al loro del ribasso d'asta		€ 1.068.292,75
	Oneri sicurezza progetto	€ 19.178,05	
	Oneri sicurezza perizia variante	€ 4.710,41	
	Totale oneri di sicurezza		€ 23.888,46
	Importo complessivo contrattuale		€ 1.092.181,21
b)	IVA al 22% su € 1.092.181,21	€ 240.279,87	
c)	Somme a disposizione:		

	Autorità Lavori Pubblici	esente	
	Prove di laboratorio	€ 10.851,73	
	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.506,83	
	Incentivi perizia di variante	€ 2.826,25	
	Occupazioni temporanee	€ 1.202,13	
	Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022	€ 5.128,14	
	Spese per prove di collaudo	€ 5.000,00	
	Spese aggiuntive collaudatore	€ 2.772,63	
	Spese per pratica simica variante	€ 60,00	
	Sommano b) + c)		€ 279.627,58
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.371.808,79

Con determina 413 del 15/03/2023 è stato approvato un quadro economico con diminuzione dell'importo complessivo con suddivisione delle somme divise per capitoli, come di seguito:

	cap. 4732	cap.2707	cap. 4763 DM 123/20	cap 4763 DM 224/20	cap.2707-22	somma
LAVORI	850.182,70	194.943,34				1.045.126,04
lavori variante	124.735,31		41.439,32	26.947,44	94.212,97	287.335,04
						1.332.461,08
prove materiali	2.844,19					2.844,19
incentivi	11.506,83					11.506,83
incentivi variante					2.826,25	2.826,25
occupazioni					560,00	560,00
compensazioni					5.128,14	5.128,14
collaudo	8.927,52					8.927,52
collaudatore					3.414,72	3.414,72
pratiche sismica	460,00					460,00
nuovo quadro	998.656,55	194.943,34	41.439,32		106.142,08	1.368.128,73

Con Determinazione dirigenziale n. 1181 del 07/07/2023, il Dirigente del Servizio Viabilità, Dott. Luca Rossi, ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 1.368.128,73 di cui € 1.092.181,21 per lavori a corpo a base d'asta (di cui € 23.888,46 per oneri di sicurezza), € 240.279,87 per IVA al 22% ed € 35.667,65 per somme a disposizione, con il solo cambiamento della somma destinata alle prove di laboratorio che passa da € 2.826,25 ad € 2.927,88

Lavori a base d'asta a corpo	€ 837.482,64	
Lavori a base d'asta perizia	€ 230.810,11	
Totale al loro del ribasso d'asta		€ 1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto	€ 19.178,05	
Oneri sicurezza perizia variante	€ 4.710,41	
Totale oneri di sicurezza		€ 23.888,46
Importo complessivo contrattuale		€ 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21	€ 240.279,87	
Somme a disposizione:		
Autorità Lavori Pubblici (esente)	0	
Prove di laboratorio	€ 2.927,88	
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.506,83	
Incentivi perizia di variante	€ 2.826,25	

Occupazioni temporanee	€ 476,31	
Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022	€ 5.128,14	
Spese per prove di collaudo	€ 8.927,52	
Spese per aumento incarico collaudatore	€ 3.414,72	
Spese per pratica simica variante	€ 460,00	
Somma b) + c)		€ 275.947,52
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.368.128,73

Occorre prevedere un nuovo aumento dell'importo previsto nel quadro economico per il calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali – nei seguenti periodi finanziati da Ministero e parte dalla provincia di Modena:

periodo	SAL	Importo richiesto	Importo liquidato A SALDO	Contributo Provincia IVA al 22%	totale
1° sem 2022	3° e 4°	54.497,36	27.248,68 (Iva esclusa)	5.994,71	33.243,39

I lavori sono terminati in data 10/03/2023 ed è stato redatto il certificato di ultimazione lavori.

In data 15/04/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento n.3, in data 29/07/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento n.4 e per questi due stati, che rientrano nelle casistiche del DL 50/2022 è stato redatto il Prospetto per il calcolo del maggiore importo e richiesto al MIT per € 54.497,36 IVA esclusa.

Con DM 59 del 11/04/2023 è stato assegnato un acconto del 50% pari ad € 27.248,68 e pertanto la Provincia di Modena ha messo a disposizione al cap. 4732 l'importo di € 5.994,71 per IVA al 22% e approvato il certificato di pagamento straordinario n. 648 del 04/12/2023 e approvato il nuovo quadro economico con determina n. 2274 del 18/12/2023.

Per l'aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino della Regione Emilia-Romagna 2022 per i SAL 3 e 4.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative del D.L. 50/2022.

Con DM 261 del 20/11/2023 è stato assegnato il saldo del 50% pari ad € 27.468,68 (incassato al capitolo 2561 - acc.to 1014/2023) e pertanto la Provincia di Modena ha messo a disposizione al cap. 2707 (entrate proprie) l'importo di € 5.994,71 per IVA al 22% per complessivi € 33.243,39.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti all'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

Occorre adeguare il quadro economico per inserire i nuovi finanziamenti per il calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali - periodo anno 2022 (primo semestre) a saldo.

Pertanto, il nuovo quadro economico di assestamento, dell'importo complessivo aumentato, viene così definito, con l'adeguamento delle somme a disposizione:

cap.4803	cap.4732	cap.2707	totale
----------	----------	----------	--------

Totale al loro del ribasso d'asta		€ 1.068.292,75				€ 1.068.292,75
Totale oneri di sicurezza		€ 23.888,46				€ 23.888,46
Importo complessivo contrattuale		€ 1.092.181,21				€ 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21	€ 240.279,87					€ 240.279,87
Somme a disposizione:						
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50%			€ 27.248,68			€ 27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022				€ 5.994,71		€ 5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50%			€ 27.248,68			€ 27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22				€ 5.994,71		€ 5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023			€ 36.575,15			€ 36.575,15
Autorità Lavori Pubblici	0					€ 0,00
Prove di laboratorio	€ 2.927,88					€ 2.927,88
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.506,83					€ 11.506,83
Incentivi perizia di variante	€ 2.826,25					€ 2.826,25
Occupazioni temporanee	€ 476,31					€ 476,31
Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022	€ 5.128,14					€ 5.128,14
Spese per prove di collaudo	€ 8.927,52					€ 8.927,52
Spese aumento incarico collaudatore	€ 3.414,72					€ 3.414,72
Spese per pratica simica variante	€ 460,00					€ 460,00
Sommano b) + c)		€ 275.947,52				€ 275.947,52
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.368.128,73	€ 91.072,51	€ 5.994,71	€ 5.994,71	€ 1.471.190,66

Visto che nel nuovo quadro economico del progetto sono presenti fondi sufficienti per la liquidazione dell'importo dell'aggiornamento dei SAL n. 3 e n.4 (saldo al 50%), occorre approvare il certificato di pagamento straordinario n. 720 del 29/05/2024 dell'importo complessivo di € 33.243,39, e l'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare l'aggiornamento dei prezzi redatto dal direttore dei lavori assunto agli atti con prot.43593 del 12/12/2023 per il SAL 3 e 4, allegati alla determina n.2274 del 18/12/2023;
- 2) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 720 del 29/05/2024 dell'importo di € 27.248,68 oltre IVA al 22% pari ad € 5.994,71 per complessivi € 33.243,39 a favore dell'impresa Stradedil srl di Palagano (MO);
- 3) di approvare il nuovo quadro di assestamento delle somme a disposizione come in premessa specificato;

- 4) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto - fondi a disposizione per decreto aiuti;
- 5) di impegnare a favore della ditta Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367 pertanto la somma di € 33.243,39 come di seguito:
 - per € 5.994,71 al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell’Ente);
 - per € 27.248,68 cap. 4803 Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022” del Peg 2024, (quota erogata dal MIT - DM 261 del 20/11/2023);
- 6) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
- 7) di dare atto che tale aggiornamento prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 8) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 720 del 29/05/2024 dietro presentazione di fattura dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione agli impegni di cui sopra, con apposito successivo atto;
- 9) di dare atto che il codice CUP n. G77H18000990001 - CIG n. 8350765547
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F738.5 (Rif. Arch. 319);
- 11) di dare atto che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare Prot. Inail 42764899 richiesto il 04/03/2024 con scadenza validità 02/07/2024;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)