



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1187 del 15/07/2024

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 10+037. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEI TRE OCCHI SUL FOSSO CODA DI MARANO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) CIG: A01FC5F638 CUP: G67H23002320003 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1929 del 07/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 48.278,22 per lavori (di cui € 35.358,05 per lavori ribassabili, € 2.298,96 per oneri di sicurezza ed € 10.621,21 per oneri di manodopera), € 10.621,21 per IVA al 22% ed € 1.100,57 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta a corpo	euro	35.358,05
Oneri di sicurezza	euro	2.298,96
Oneri manodopera	euro	10.621,21

Importo complessivo	euro	48.278,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		10.621,21
- Autorità	35,00	
- Occupazioni terreni	100,00	
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	965,57	
	Sommano	1.100,57

Importo complessivo		60.000,00

L'intero importo di € 60.000,00 è stato finanziato con avanzo di amministrazione e ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 del Peg 2023.

Con la medesima determinazione n. 1929 del 07/11/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa *Zaccaria Costruzioni S.R.L.*, con sede in *Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)* - C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00%, corrispondente ad (pari ad € 353,58) per un importo lavori ribassato pari ad € 35.004,47 oltre ad €

2.298,96 per oneri della sicurezza e ad € 10.621,21 per costo manodopera invariato (importo contrattuale € 47.924,64) ed a € 10.543,42 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 58.468,06.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

quadro economico di assestamento			
lavori a base d'asta	Euro	35.358,05	
ribasso d'asta -1%	Euro	-353,58	
lavori netti	Euro		35.004,47
mano dopera	Euro		10.621,21
oneri sicurezza	Euro		2.298,96

Totale appalto	Euro		47.924,64
Somme a disposizione			
IVA al 22%	Euro	10.543,42	
ANAC	Euro	35,00	
spese tecniche	Euro	965,57	
occupazioni temporanee	Euro	100,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	Euro	431,37	
sommano		-----	12.075,36

TOTALE PROGETTO	Euro		60.000,00

L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta è risultato come di seguito riportato:

-Per lavori a base d'asta	€	47.924,64
-Per I.V.A. al 22%	€	10.543,42

Importo complessivo	€	58.468,06

Il contratto dei lavori è stato sottoscritto in data 18/12/2023 e registrato nel Registro Scritture Private al n. 3287 del 18/12/2023.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G67H23002320003 e il codice CIG è il n. A01FC5F638.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1107 – Rif. Arch. 653.

I lavori sono iniziati in data 13/11/2023 e sono terminati il 30/12/2023, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 90 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse. Il ponte non è mai stato chiuso al transito.

Il Conto Finale dei lavori, redatto in data 08/01/2024 è stato sottoscritto dall'Impresa per l'importo complessivo di € 292,34 di cui € 239,62 per lavori e € 52,72 per IVA al 22%.

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto in data 08/01/2024 e sottoscritto dall'impresa senza riserva dell'importo di € 47.924,64 al netto del ribasso d'asta.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 01/07/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 47.924,64 oltre all'IVA al 22% pari a € 10.543,42 per complessivi € 58.468,06, pari all'importo contrattuale.

Sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/202350/2016 per complessivi € 965,57 da liquidare sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione.

E' stato impegnato e liquidato il contributo a favore dell'A.N.A.C. di euro 35,00 – n. gara 9384242.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 59.468,63 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo netti	35.004,47	
manodopera	10.621,21	
Oneri di sicurezza	2.298,96	
Importo complessivo	-----	47.924,64
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		10.543,42
Autorità	35,00	
Spese tecniche incentivi art.45 dlgs 36/2023	965,57	
Sommano	-----	1.000,57

Importo complessivo		59.468,63

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 60.000,00 pari a € 531,37.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 47.685,02, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 239,62 per lavori oltre a € 52,72 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 292,34 come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 47.924,64
Pagamento in acconto: 1° SAL € 47.685,02	
	- € 47.685,02

Credito dell'Impresa per lavori	€ 239,62
IVA al 22%	€ 52,72

Credito complessivo	€ 292,34

L'Impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 01/07/2024, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall'INAIL con prot. n. 43920007 valido fino al 26/09/2024.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 01/07/2024, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 01/07/2024 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Durante il corso dei lavori non è stato autorizzato nessun sub-appalto.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 01/07/2024 assunto agli atti con prot. 23746 del 03/07/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 08/01/2024.

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto in data 08/01/2024 è stato sottoscritto dall'Impresa con riserva.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 47.924,64 di cui € 35.004,47 per lavori, € 10.621,21 per mano d'opera ed € 2.298,96 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto Registro Scritture Private n. 3287 del 18/12/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 58.468,06 di cui € 47.924,64 per lavori (compresi oneri e mano d'opera) ed € 10.543,42 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 23746 del 03/07/2024 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 47.924,64 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 47.685,02 rimanendo pertanto netti €. 239,62 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, pari a € 239,62 oltre all'IVA del 22% pari a € 52,72 per complessive € 292,34;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 292,34 a favore della stessa Impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di

pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 164/24 impegno 767/24 del capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2024;

- 7) di dare atto che l’importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA è pari all’importo impegnato per la Ditta;
- 8) di dare atto che l’Impresa Zaccaria costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC prot. n.43920007 rilasciato da Inail con scadenza in data 26/09/2024;
- 9) di dare atto che l’Impresa Zaccaria Costruzioni srl ha presentato il Durc di congruità prot. CNCE n. 202400974MO03/3 del 16/04/2024;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a corpo netti	35.004,47	35.004,47
manodopera	10.621,21	10.621,21
Oneri di sicurezza	2.298,96	2.298,96
	-----	-----
Importo complessivo	47.924,64	47.924,64
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	10.543,42	10.543,42
Autorità	35,00	35,00
Spese tecniche incentivi art.45 dlgs 36/2023	965,57	965,57
Occupazioni temporanee	100,00	
Ribasso d’asta (IVA compresa)	431,37	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	12.075,36	1.000,57
	-----	-----
Importo complessivo	60.000,00	59.468,63
Minore spesa		531,37

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 60.000,00 si registra una minore spesa di € 531,37 alla prenot. 767/24 del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin avanzo);
- 12) di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 965,57 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 165/24 – imp. 767/24 del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin avanzo);
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il codice CUP è il n. G67H23002320003 e il codice CIG è il n. A01FC5F638.
- 15) di dare atto l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1107 – Rif. Arch. 653;
- 16) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2043549 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – agenzia di Milano – in data 23/11/2023 per Euro 2.396,23 (duemilatrecentonovantasei virgola ventitre) agli atti dell’ente con prot. 41524 del 27/11/23 e delle assicurazioni prestate dall’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO);
- 17) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell’impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)