



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Coordinamento d'Area e Sicurezza

**Determinazione numero 1288 del 30/07/2024**

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE. (CUP G77H21000670005). APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE.. CUP G77H21000670005**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1421 del 09/08/2022, il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo **“ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD – ANNO 2021 – CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE”** dell'importo complessivo di 624.171,00 €.

L'opera è finanziata per 524.171,00 € con fondi F.S.C. 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 e in attuazione della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1209/2022) e cofinanziata per 100.000,00 € con fondi del Bilancio di questo Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 1566 del 05/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle s.r.l. con sede a Montese (MO) in via Provinciale n. 700, C.F./P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,54% e quindi per un importo di 470.046,03 € oltre 10.647,92 € per oneri di sicurezza (importo contrattuale 480.693,95 €) e 105.752,67 € per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di 586.446,62 €.

Il CIG riferito a questa aggiudicazione è 9357267501.

Successivamente, a causa di un mero errore materiale, la stessa determinazione è stata rettificata con la determinazione dirigenziale n. 1632 del 16/09/2022.

Con determinazione dirigenziale n. 2192 del 15/12/2022 si approvava la fornitura di New Jersey e si affidava la stessa alla Ditta Edilfor s.r.l. con sede a Forlimpopoli (Forli-Cesena) in via Prati n. 1731, C.F./P.IVA 00708370408, per l'importo contrattuale pari a 17.809,37 €, oltre a 3.918,06 € per IVA al 22% e, quindi, per un totale di 21.727,43 €.

Il CIG riferito a questo affidamento è Z2938E7065.

Con determinazione dirigenziale n. 373 del 09/03/2023 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, compresa la fornitura, redatto dal Direttore dei Lavori ed assunto agli atti di questo Ente con prot. 1214 del 13/01/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 836 del 19/05/2023, in base al regolamento interno dell'Ente si approvava, tra le altre, anche la scheda di incentivazione "M2-SP\_001 CUP G77H21000670005" riferita all'intervento in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 2137 del 04/12/2023 veniva rideterminato il quadro economico dell'opera a consuntivo con la quota incentivi dovuta per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ricalcolata sulla base della somma massimo ripartibile dell'1,6%, trattandosi nella fattispecie di fondi cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Successivamente, le succitate determinazioni n. 373/2023 e n. 2137/2023 venivano parzialmente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 1205 del 17/07/2024 al fine di approvare il **nuovo quadro economico a consuntivo** dell'opera nel quale la ripartizione delle spese, e quindi dell'economia complessiva registrata, è stata ripartita proporzionalmente al singolo finanziamento, come qui di seguito riportato:

<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>Totali</b>	<b>Fondi FSC 2021/2027</b>	<b>Fondi Provincia di Modena</b>
	<b>624.171,00 €</b>	<b>524.171,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
Lavori al netto	470.018,78 €	394.715,89 €	75.302,89 €
Oneri sicurezza	10.647,92 €	8.941,99 €	1.705,93 €
	-----	-----	-----
<b>Totale lavori</b>	<b>480.666,70 €</b>	<b>403.657,88 €</b>	<b>77.008,82 €</b>
<i><b>Somme a disposizione</b></i>			
IVA 22% su Totale lavori	105.746,67 €	88.804,73 €	16.941,94 €
Contributo Anac	375,00 €	314,92 €	60,08 €
Fornitura New Jersey	21.727,43 €	18.246,42 €	3.481,01 €
Incentivi art. 113	6.038,95 €	5.071,43 €	967,52 €
<b>Totale somme a disp.</b>	<b>133.888,05 €</b>	<b>112.437,50 €</b>	<b>21.450,55 €</b>
	-----	-----	-----
<b>Totale a consuntivo</b>	<b>614.554,75 €</b>	<b>516.095,38 €</b>	<b>98.459,37 €</b>
<b>Economia</b>	<b>9.616,25 €</b>	<b>8.075,62 €</b>	<b>1.540,63 €</b>

Ritenuto approvare, secondo quanto disposto al punto c) della D.G.R. della Regione Emilia-Romagna. n. 1902/2022, il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate per la realizzazione degli "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD – ANNO 2021 – CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE", dal quale si evince che la somma spesa è pari a 614.554,75 € con una economia complessiva di 9.616,25 € rispetto all'importo del progetto approvato di 624.171,00 €.

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G77H21000670005.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F962 (rif. Arch. 539).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione degli **"ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE"** è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 373 del 09/03/2023, che il quadro economico dell'opera a consuntivo è stato rideterminato con determinazione dirigenziale n. 2137 del 04/12/2023 e che queste ultime sono state parzialmente rettifiche con la successiva determinazione dirigenziale n. 1205 del 17/07/2024;
- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute e liquidate per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) è pari ad **614.554,75 €**, così come si evince dal rendiconto analitico finale delle spese, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate, predisposto dagli uffici provinciali e allegato alla presente, da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari a **614.554,75 €**, con un'economia complessiva rispetto all'importo di progetto di 624.171,00 €, di **9.616,25 €**, ripartita tra le diverse fonti di finanziamento come da determinazione dirigenziale n. 1205/2024, come qui si seguito specificato:

Finanziamento	Importo Progetto	Importo Consuntivo	Economia
Fondi F.S.C. 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 e in attuazione della D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1902/2022 (Contributo 2022).	524.171,00 €	516.095,38 €	8.075,62 €
Fondi della Provincia di Modena.	100.000,00 €	98.459,37 €	1.540,63 €
<b>TOTALI</b>	<b>624.171,00 €</b>	<b>614.554,75 €</b>	<b>9.616,25 €</b>

- 4) di inviare copia della presente determinazione e del relativo rendiconto approvato agli uffici preposti della Regione Emilia-Romagna – Area trasporto pubblico e mobilità sostenibile, richiedendo contestualmente l'erogazione della somma complessiva di **516.095,38 €**, quale saldo ammissibile ai benefici della D.G.R n. 1902/2022, con le modalità procedurali indicate al punto c) della medesima deliberazione regionale e unitamente a tutta la documentazione amministrativa-finanziaria necessaria;
- 5) di dare atto che il codice CUP è il n. G77H21000670005;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F962 (rif. Arch. 539);

- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)