



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1274 del 29/07/2024

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE. (CUP G97H21001680005). APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE. . CUP G97H21001680005

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1498 del 24/08/2022, il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo “ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE” dell’importo complessivo di 620.000,00 €.

L’opera è finanziata per 520.000,00 € con fondi F.S.C. 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 e in attuazione della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1209/2022) e cofinanziata per 100.000,00 € con fondi del Bilancio di questo Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 1655 del 21/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Zaniboni s.r.l. con sede a Finale Emilia (MO) in via Napoli n. 14, C.F./P.IVA 01645130368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 4,20% e quindi per un importo di 468.885,28 € oltre 10.350,00 € per oneri di sicurezza (importo contrattuale 479.235,28 €) ed 105.431,76 € per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di 584.667,04 €; il CIG riferito a questa aggiudicazione è il n. 9366856E16.

Durante l’esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto l’impresa Emiliana Asfalti s.r.l. con sede a San Felice sul Panaro (MO) in via Grande n. 770, P.IVA 01044110367, per fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso rientrati nella categoria prevalente OG3 per l’importo di 200.000,00 € compresi oneri della sicurezza, su richiesta dell’impresa appaltatrice, autorizzata con determinazione n. 1809 del 18/10/2022 ed eseguiti per 175.063,46 €.

Con determinazione dirigenziale n. 2195 del 15/12/2022 si approvava la fornitura di New Jersey e si affidava la stessa alla Ditta Edilfor s.r.l. con sede a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) in via Prati n. 1731, C.F./P.IVA 00708370408, per l’importo contrattuale pari a 16.325,26 €, oltre a 3.591,56 € per IVA al 22% e, quindi, per un totale di 19.916,82 €; il CIG riferito a questo affidamento è il n. ZE138E6FFC.

Con determinazione dirigenziale n. 1629 del 25/09/2023, in base al regolamento interno dell’Ente si approvava, tra le altre, anche la scheda di incentivazione “M1-SP_002 CUP G97H21001680005” riferita all’intervento in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 35 del 10/01/2024 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, compresa la fornitura, redatto il 19/04/2023 dal Direttore dei Lavori ed assunto agli atti di questo Ente con prot. 28120 del 01/08/2023.

Successivamente, la medesima determinazione veniva parzialmente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 1215 del 18/07/2024 al fine di approvare il **nuovo quadro economico a consuntivo** dell'opera nel quale la ripartizione delle spese, e quindi dell'economia complessiva registrata, è stata ripartita proporzionalmente al singolo finanziamento, come qui di seguito riportato:

VOCE DI SPESA	Totali	Fondi FSC 2021/2027 DGR 1902/2022	Fondi Provincia di Modena
	620.000,00 €	520.000,00 €	100.000,00 €
Lavori al netto	468.803,39 €	393.189,94 €	75.613,45 €
Oneri sicurezza	10.350,00 €	8.680,65 €	1.669,35 €
	-----	-----	-----
Totale lavori	479.153,39 €	401.870,59 €	77.282,80 €
<i>Somme a disposizione</i>			
IVA 22% su Totale lavori	105.413,75 €	88.411,53 €	17.002,22 €
Contributo Anac	600,00 €	503,23 €	96,77 €
Fornitura New Jersey	19.916,81 €	16.704,42 €	3.212,39 €
Incentivi art. 113	6.217,39 €	5.214,59 €	1.002,80 €
	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	132.147,95 €	110.833,77 €	21.314,18 €
	-----	-----	-----
Totale a consuntivo	611.301,34 €	512.704,36 €	98.596,98 €
Economia	8.698,66 €	7.295,64 €	1.403,02 €

Ritenuto approvare, secondo quanto disposto al punto c) della D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1902/2022, il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate per la realizzazione degli "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE", dal quale si evince che la somma spesa è pari a 611.301,34 € con una economia complessiva di 8.698,66 € rispetto all'importo del progetto approvato di 620.000,00 €.

Il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G97H21001680005.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F963 (rif. Arch. 440).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione degli **"ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE"** è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 35 del 10/01/2024, quest'ultima parzialmente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 1215 del 18/07/2024;
- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute e liquidate per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) è pari ad **611.301,34 €**, così come si evince dal rendiconto analitico finale delle spese, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il rendiconto analitico finale delle spese effettivamente sostenute e liquidate, predisposto dagli uffici provinciali e allegato alla presente, da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari a **611.301,34 €**, con un'economia complessiva rispetto all'importo di progetto di 620.000,00 €, di **8.698,66 €**, ripartita tra le diverse fonti di finanziamento come da determinazione dirigenziale n. 1215/2024, come qui si seguito specificato:

Finanziamento	Importo Progetto	Importo Consuntivo	Economia
Fondi F.S.C. 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 e in attuazione della D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1902/2022 (Contributo 2022).	520.000,00 €	512.704,36 €	7.295,64 €
Fondi della Provincia di Modena.	100.000,00 €	98.596,98 €	1.403,02 €
TOTALI	620.000,00 €	611.301,34 €	8.698,66 €

- 4) di inviare copia della presente determinazione e del relativo rendiconto approvato agli uffici preposti della Regione Emilia-Romagna – Area trasporto pubblico e mobilità sostenibile, richiedendo contestualmente l'erogazione della somma complessiva di 512.704,36 €, quale saldo ammissibile ai benefici della D.G.R n. 1902/2022, con le modalità procedurali indicate al punto c) della medesima deliberazione regionale e unitamente a tutta la documentazione amministrativa-finanziaria necessaria;
- 5) di dare atto che il codice CUP è il n. G97H21001680005;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F963 (rif. Arch. 440);
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA

Dati generali del progetto

PROGETTO:	384	COD. PROG:	FSC_AREA-NORD	DET. COLLAUDO:	35 - 10/01/2024	COLLAUDATO:	<input checked="" type="checkbox"/>
OGGETTO:	ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - CONTRIBUTO RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC 2021-2027						
CODICE CUP:	G97H21001680005	IMMOBILE:	AREA NORD				
IMP. PROGETTO:	€ 620.000,00	IMPORTO SPESO:	€ 611.301,34	ECONOMIA:	€ 8.698,66		
IMP. COLLAUDO:	€ 611.301,34	DA LIQUIDARE:	€ 0,00	SETTORE:	VIABILITA		

Elenco mandati di pagamento

CAPITOLO 1042

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
2023/1629	2023/6892	25/09/2023	RETRIBUZIONI Mese di SETTEMBRE Progettazione personale /Progettazione personale Viabilita	765 - DIPENDENTI PROVINCIALI	€ 4.633,89

Totale per capitolo 1042 € 4.633,89

CAPITOLO 1522

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
2023/1629	2023/7228	18/10/2023	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE Contributi su Progettazione area Tecnica,Viabilit e Mobilita	780 - EX I.N.P.D.A.P. (CPDEL COD.4056)	€ 1.102,86
	2024/820	19/02/2024	INAIL - Premio 2023/2024 (quota incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) - Area Nord	544 - I.N.A.I.L. MODENA	€ 86,88

Totale per capitolo 1522 € 1.189,74

CAPITOLO 2367

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
2023/1629	2023/7268	18/10/2023	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE Irap su Progettazione Viabilita	11050 - DIR.PROV.TESORO (IRAP)	€ 393,76

Totale per capitolo 2367 € 393,76

CAPITOLO 4178

Atto	Mandato Num.	Data mandato	Descrizione mandato	Beneficiario mandato	Importo mandato
------	--------------	--------------	---------------------	----------------------	-----------------

**RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA**

ATLI-163/2023	2023/382	26/01/2023	Manutenzione strade prov. area nord. Ulteriori lavori	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 62.644,30
ATLI-163/2023	2023/383	26/01/2023	Manutenzione strade prov. area nord. Ulteriori lavori	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 9.000,00
ATLI-163/2023	2023/383	26/01/2023	Manutenzione strade prov. area nord. Ulteriori lavori	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 310.000,00
ATLI-163/2023	2023/381	26/01/2023	Manutenzione strade prov. area nord. Ulteriori lavori	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 175.063,46
ATLI-163/2023	2023/383	26/01/2023	Manutenzione strade prov. area nord. Ulteriori lavori	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 24.936,54
DETE-1498/2022	2023/1091	09/03/2023	GARA N. 8685617	35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 600,00
ATLI-511/2023	2023/1134	10/03/2023	Fornitura dispositivi in calcestruzzo tipo New Jersey -	64918 - EDILFOR	€ 19.916,81
ATLI-298/2024	2024/597	12/02/2024	Ulteriori lavori pavimentazioni area Nord 2022	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 1.968,84
ATLI-298/2024	2024/598	12/02/2024	Ulteriori lavori pavimentazioni area Nord 2022	59765 - ZANIBONI S.R.L.	€ 954,00
Totale per capitolo 4178					€ 605.083,95
Modena 25/07/2024					Totale generale speso € 611.301,34

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Rossi