



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 210 del 04/02/2025

OGGETTO: ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO SUCCURSALE P.ZZA FALCONE E BORSELLINO. ALLESTIMENTO AULE E LABORATORI, INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI CIG B3FF5E8E68 CUP G88H24001070007. ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. CUP G88H24001070007

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia di Modena ha promosso e progettato la costruzione della nuova sede del Liceo Formiggini di Sassuolo, in sostituzione della sede; attuale che verrà quasi totalmente dismessa in quanto non più idonea ad ospitare la scuola

A completamento dell'intervento è stato necessario integrare quanto già previsto e stanziato con un ulteriore finanziamento che vada a permettere la realizzazione di un blocco ascensore e percorsi sensoriali per ipovedenti, la fornitura degli arredi per i nuovi laboratori e per gli spazi didattici oltre che tutta una serie di lavori complementari per il funzionamento dei laboratori

Per l'attuazione del progetto complessivo è stato concesso un finanziamento dalla Fondazione di Modena per l'importo complessivo di € 500.000,00 come da Convenzione sottoscritta in data 24/04/2024 e acquisita a prot. n. 14178/2024.

Con Determinazione n. 1508 del 10/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e l'affidamento diretto ad oggetto "ISTITUTO LICEO A. F. FORMIGGINI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO SASSUOLO (MO) - ALLESTIMENTO LABORATORIO DI CHIMICASCENZE E STUDIO ASSISTENTE TECNICO", assunto agli atti con prot. 27770 del 07/08/2024, che prevede nello specifico la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature tecniche, i relativi collegamenti impiantistici ed ogni altro onere necessario a soddisfare l'attività didattica svolta all'interno del laboratorio di chimica-scienze e studio assistente tecnico collocati al piano terra dell'ampliamento del Liceo A. Formiggini in Sassuolo p.zza Falcone e Borsellino (corpo di fabbrica ampliamento).

La previsione di spesa per la realizzazione di "ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO SUCCURSALE P.ZZA FALCONE E BORSELLINO. ALLESTIMENTO AULE E LABORATORI, INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI" si è concretizzato nel progetto esecutivo recante un importo complessivo di spesa di € 152.557,00 assunto agli atti con prot. 36854 del 24/10/2024.

Con determinazione n. 2157 del 29/11/2024 si è dato atto che i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett 4) del D.Lgs 36/2023 venivano aggiudicati all'operatore economico NEOTEKNA S.R.L. C.F./P.IVA 03536080363 Via Quattro Passi 100 Formigine (MO) il quale dichiarava di eseguirli con un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi per un importo di € 133.314,26 per lavori (di cui € 22.675,72 per costo manodopera invariato) oltre ad € 144,88 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 133.459,14) oltre ad € 13.345,91 per IVA al 10% per un importo complessivo pari a € 146.805,05 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 16/12/2024 con ultimazione prevista per il giorno 04/01/2025.

Per effetto della sospensione temporanea del 23/12/2024 il nuovo termine è stato posticipato al 03/02/2025.

Vista la comunicazione inviata da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa in data 30/01/2025, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 3228 in pari data, con la quale richiedeva una proroga di 60 giorni a causa dei ritardi e difficoltà riscontrate per l'approvvigionamento dei componenti meccanici.

Alla luce di quanto illustrato nella comunicazione trasmessa al RUP ing. Annalisa Vita dell'area tecnica della Provincia di Modena da parte del direttore dei lavori per ind. Stefano Nappa, assunta agli atti interni dell'ente con prot. n. 3392 del 03/02/2025, si concede una proroga di 50 giorni naturali e consecutivi posticipando, di fatto, il termine ultimo al giorno 25/03/2025.

Infine, si dà atto che è stato acquisito agli atti con prot. n. 3259 del 03/02/2025, il nulla osta da parte del dott. Luca Gozzoli in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile Unico del Progetto è l'ing. Annalisa Vita dell'area tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto e per le motivazioni esposte ma concedere 50 giorni naturali e consecutivi a seguito delle motivazioni esposte dal direttore dei lavori all'interno della comunicazione inviata al RUP con prot. n. 3392 del 03/02/2025;

3. di dare atto che il nuovo termine contrattuale è il giorno 25/03/2025
4. di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 3529 del 03/02/2025, il nulla osta del dott. Luca Gozzoli in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente relativamente alla regolarità del presente atto
5. di notificare all'appaltatore NEOTEKNA S.R.L. C.F./P.IVA 03536080363 Via Quattro Passi 100 Formigine (MO) il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
6. di dare atto che il codice CUP è G88H24001070007
7. di dare atto che il codice CIG è B3FF5E8E68
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F1102.1 rif. Arch. 1066;
9. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. contratti e patrimonio dell'Area amministrativa per gli adempimenti di competenza
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena "Amministrazione trasparente, provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)