



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 856 del 28/04/2025

OGGETTO: S.P. 11 DELLA PIOPPA KM 4+300 - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PIOPPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI E SAN POSSIDONIO (D.M. 225/2021). ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PROROGA E MODIFICA DEL TEMPO CONTRATTUALE.

CUP G27H21035590001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 2201 del 04/12/2024, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “S.P. 11 DELLA PIOPPA KM 4+300 - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PIOPPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI E SAN POSSIDONIO (D.M. 225/2021). ANNO 2023” per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 102.256,62 per lavori a base d’asta, € 22.496,46 per IVA al 22% ed € 25.246,92 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 2201 del 04/12/2024, i lavori sono stati affidati all'impresa GEMMALPE SRL con sede in Modena via Cesare Balbo 84 C.F./P.IVA 02193120363 con un ribasso contrattuale del 2,57%, per un importo contrattuale di per un importo di € 64.254,96 per lavori ad € 36.306,75 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 100.561,71) oltre a € 22.123,58 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 122.685,29., come da contratto d'appalto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati il 29/01/2025, come da processo verbale di consegna redatto in pari data prot.n.608-6.1.8, ai sensi dell’Art. 17 e 50 del D.lgs. 36/2023e dell’Art. 13 del Capitolato Spec. d’Appalto.

Alla luce del contenuto dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 90 (novanta) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, per cui la scadenza del tempo utile contrattuale è fissata per il giorno 29/04/2025.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati interamente a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Con lettera trasmessa a mezzo PEC ed assunta agli atti con prot. n. 13672 del 17/04/2024 l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha sottoposto alla stazione appaltante la richiesta di proroga del termine contrattuale lavori di 25 giorni naturali e consecutivi.

Durante le attività lavorative, sono avvenuti eventi atmosferici che hanno provocato ripetute piene del fiume Secchia, impedendo il normale svolgimento dei lavori.

A corredo della richiesta l'impresa appaltatrice elenca i bollettini meteo emanati dal sito ufficiale gestito dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE, per allerta meteo, riguardante la zona di allerta F1-pianura modenese (RE,MO):

- Allerta 014/2025 ore 24
- Allerta 015/2025 ore 24
- Allerta 016/2025 ore 24
- Allerta 017/2025 ore 24
- Allerta 018/2025 ore 24
- Allerta 019/2025 ore 24
- Allerta 020/2025 ore 24
- Allerta 020/2025 ore 24
- Allerta 021/2025 ore 24
- Allerta 022/2025 ore 24
- Allerta 026/2025 ore 24
- Allerta 027/2025 ore 24
- Allerta 028/2025 ore 24
- Allerta 029/2025 ore 36
- Allerta 030/2025 ore 24
- Allerta 031/2025 ore 24
- Allerta 035/2025 ore 36
- Allerta 036/2025 ore 36
- Allerta 038/2025 ore 24
- Allerta 039/2025 ore 24
- Allerta 042/2025 ore 24
- Allerta 043/2025 ore 36
- Allerta 044/2025 ore 24

Il Direttore dei Lavori ha verificato che le allerte sopracitate sono tutte per “piene dei fiumi” a meno della n. 015/2025 riguardante “criticità idraulica” e che una situazione meteorologica così instabile ha provocato un andamento dei lavori a “singhiozzo”: le lavorazioni hanno subito continui arresti e altrettante riprese.

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 2, recita: *“L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine del cronoprogramma anzidetto e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale”*.

Il Direttore dei Lavori esprime il proprio parere favorevole ad una proroga di 25 (venticinque) giorni per il completamento dell'opera, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/13, motivato dalle intense precipitazioni degli ultimi mesi, che hanno costretto ripetute interruzioni delle lavorazioni relative alla manutenzione dell'intradosso del ponte e in considerazione delle difficoltà di operare nell'alveo del fiume con il livello idrometrico maggiore della norma stagionale.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. n. 14499 del 28/04/2025 il **nulla-osta** previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, la proroga dei tempi contrattuali di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori ad oggetto *S.P. 11 DELLA PIOPPA KM 4+300 - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PIOPPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI E SAN POSSIDONIO (D.M. 225/2021). ANNO 2023*, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/13;
2. di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 24/05/2025;
3. di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 14499 del 28/04/2025, da parte del responsabile anticorruzione il nulla osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'ente, relativamente alla regolarità del presente atto;
4. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
5. di notificare all'impresa GEMMALPE SRL con sede in Modena via Cesare Balbo 84 C.F./P.IVA 02193120363, il presente provvedimento e ogni altra azione riservata;
6. di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. B48298EDB1 e il codice CUP è il n. G27H21035590001;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1123 (rif. Arch. 649);
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
9. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)